

Contrato: OT-02

PROYECTO: "TRABAJOS DE DESINCORPORACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS AMARGAS Y LA DESINCORPORACIÓN DE LA PLANTA DE ENDULZAMIENTO EN LA PLATAFORMA NOHOCH A/ENLACE"

PDA.	PDA.	CANT.	UM	POND.	PERIODO DE EJECUCION			SUMINISTRO E INSTALACION PROGRAMADO DE MATERIALES			SUMINISTRO E INSTALACION REAL DE MATERIALES		
					INICIO	TERMINO	RETRASO	TOTAL	% FISICO	AV. FINANC.	VOLUMEN	AVANCE	AV.FINANC
A	TRABAJOS DE DESINCORPORACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS AMARGAS Y LA DESINCORPORACIÓN DE LA PLANTA DE ENDULZAMIENTO EN LA PLATAFORMA NOHOCH A / ENLACE.	1.0000		100,00	24/08/2011	13/11/2011	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1.0	DESMANTELAMIENTO DE PLANTA DE ENDULZAMIENTO EN LA PLATAFORMA NOHOCH A / ENLACE.	1.0000		48,30	24/08/2011	24/10/2011	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1.1	DESCONEXIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PLANTA DE ENDULZAMIENTO EN LA PLATAFORMA NOHOCH A/ENLACE.	1.0000	ACTIVIDAD	5,51	24/08/2011	18/09/2011	24,0000	1,00	100,0000	0,0000	0,39	78,0000	0,00
1.2	DESCONEXIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE LA PLANTA DE ENDULZAMIENTO EN LA PLATAFORMA NOHOCH A / ENLACE.	1.0000	ACTIVIDAD	5,51	24/08/2011	18/09/2011	24,0000	1,00	100,0000	0,0000	0,21	43,8000	0,00
1.3	DESCONEXIÓN Y REUBICACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SISTEMA DE GAS Y FUEGO EN LAS ÁREAS DONDE HAYA OBSTRUCCIÓN CON EL DESMANTELAMIENTO.	1.0000	ACTIVIDAD	2,33	18/09/2011	28/09/2011	14,0000	1,00	100,0000	0,0000	0,08	17,0000	0,00
1.4	HABILITADO DE OBRAS FALSAS PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LA PLANTA DE ENDULZAMIENTO EN LA PLATAFORMA NOHOCH A / ENLACE., INCLUYE INSTALACION DE MANIOBRAS PARA EL RETIRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS A DESMANTELAR.	1.0000	ACTIVIDAD	6,36	25/08/2011	23/09/2011	19,0000	1,00	100,0000	0,0000	0,06	11,4000	0,00
1.5	DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA DE TUBERÍAS DE LA PLANTA DE ENDULZAMIENTO EN LA PLATAFORMA NOHOCH A / ENLACE. INCLUYE RETIRO DE OBSTRUCCIONES Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS.	1.0000	ACTIVIDAD	12,92	25/08/2011	24/10/2011	0,0000	0,80	80,3200	0,0000	0,59	118,2000	0,00
1.6	DESMANTELAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLANTA DE ENDULZAMIENTO EN LA PLATAFORMA NOHOCH A/ENLACE. INCLUYE RETIRO DE OBSTRUCCIONES Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS.	1.0000	ACTIVIDAD	12,92	25/08/2011	24/10/2011	0,0000	0,80	80,3199	0,0000	0,36	71,2000	0,00
1.7	RETIRO DE TANQUES Y EQUIPOS PERTENECIENTES A LA PLANTA DE ENDULZAMIENTO EN LA PLATAFORMA NOHOCH A / ENLACE.	1.0000	ACTIVIDAD	2,75	22/09/2011	04/10/2011	8,0000	1,00	100,0000	0,0000	0,29	58,3000	0,00
2.0	DESMANTELAMIENTO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS AMARGAS.	1.0000		20,76	28/09/2011	26/10/2011	0,0000	0,00	13,2651	0,0000	0,29	58,3000	0,00
2.1	DESCONEXIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS AMARGAS	1.0000	ACTIVIDAD	4,45	28/09/2011	18/10/2011	0,0000	0,71	71,4196	0,0000	1,00	100,0000	0,00
2.2	DESCONEXIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS AMARGAS.	1.0000	ACTIVIDAD	4,45	28/09/2011	18/10/2011	0,0000	0,71	71,4189	0,0000	1,00	100,0000	0,00
2.3	DESCONEXIÓN Y REUBICACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SISTEMA DE GAS Y FUEGO EN LAS ÁREAS DONDE HAYA OBSTRUCCIÓN CON EL DESMANTELAMIENTO.	1.0000	ACTIVIDAD	2,33	28/09/2011	08/10/2011	0,0000	1,00	100,0000	0,0000	1,00	100,0000	0,00
2.4	DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA DE TUBERÍAS DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS AMARGAS. INCLUYE RETIRO DE OBSTRUCCIONES Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS.	1.0000	ACTIVIDAD	3,39	30/09/2011	15/10/2011	0,0000	0,81	81,2502	0,0000	0,95	190,0000	0,00
2.5	DESMANTELAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS AMARGAS. INCLUYE RETIRO DE OBSTRUCCIONES Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS.	1.0000	ACTIVIDAD	3,39	07/10/2011	22/10/2011	0,0000	0,38	37,5007	0,0000	1,00	100,0000	0,00
2.6	RETIRO DE TANQUES Y EQUIPOS PERTENECIENTES A LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS AMARGAS.	1.0000	ACTIVIDAD	2,75	14/10/2011	26/10/2011	0,0000	0,00	46,1550	0,0000	1,00	100,0000	0,00
3.0	DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJES ATMOSFÉRICOS.	1.0000	ACTIVIDAD	2,75	26/10/2011	07/11/2011	0,0000	0,00	46,1533	0,0000	0,30	60,0000	0,00
4.0	INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING EN ÁREAS DAÑADAS O RETIRADAS DURANTE LOS TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO.	1.0000	ACTIVIDAD	9,75	25/09/2011	09/11/2011	0,0000	0,39	39,1301	0,0000	0,38	76,0000	0,00



SUBDIRECCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS MARINOS GERENCIA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN  
SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RMNE RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS "C"



Contrato: OT-02

PROYECTO: "TRABAJOS DE DESINCORPORACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS AMARGAS Y LA DESINCORPORACIÓN DE LA PLANTA DE ENDULZAMIENTO EN LA PLATAFORMA NOHOCH A/ENLACE"

PDA.	PDA.	CANT.	UM	POND.	PERIODO DE EJECUCION			SUMINISTRO E INSTALACION PROGRAMADO DE MATERIALES			SUMINISTRO E INSTALACION REAL DE MATERIALES		
					INICIO	TERMINO	RETRASO	TOTAL	% FISICO	AV. FINANC.	VOLUMEN	AVANCE	AV.FINANC
5.0	REPARACIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN ÁREAS DANADAS POR MANIOBRAS CORTE Y SOLDADURA.	1.0000	ACTIVIDAD	8,69	17/09/2011	27/10/2011	0,0000	0,63	63,4099	0,0000	0,00	38,0000	0,00
6.0	MANIOBRAS DE IZAJE Y TRAPALEO DE MATERIALES RECUPERADO DE LA PLATAFORMA NOHOCH A / ENLACE HACIA ABASTECEDOR.	1.0000	ACTIVIDAD	9,75	29/09/2011	13/11/2011	0,0000	0,30	30,4295	0,0000	0,28	57,2000	0,00

PORCENTAJE REAL	43,2729
PORCENTAJE PROGRAMADO	68,2164
PORCENTAJE DIFERENCIA	24.9435