

CONTRATO 425027849

 REPRESENTACIONES Y
 DISTRIBUCIONES EVA S.A. DE C.V.

OBRA	CONSTRUCCION Y REACONDICIONAMIENTO DE LOCALIZACIONES PARA LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS Y DE DESARROLLO DEL ACTIVO INTEGRAL MUSPAC Y/U OTROS DE LA REGION SUR (PAQUETE 1)
------	---

				RELACION DE ISOMETRICOS		
				ESTIMACION NO. 07	ESTIMACION NO. 07	TOTAL POR CONCEPTO
				\$ R	\$ R	
1.1	TRAZO DE EJES Y LIMITES D.D.V. Y NIVELACION (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA EN) EN:PLATAFORMA DE PERFORACION Y PRESA DE QUEMA.	16.00 HA.	\$977.54	0.00	1.73	1.73
1.2	CAMINO DE ACCESO.	20.00 KM.	\$1,812.47	0.00	10.53	10.53
10.1	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE TUBERIA DE CONCRETO,POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA REFORZADO DE FC=280 KG/CM2 TIPO MACHO Y HEMBRA DE 91 CMS. DE DIAMETRO DE 1 LINEA DE 15.00 METROS DE LONGITUD (VER PLANO SIIP 001/2005)	40.00 PZA.	\$59,020.31	10.00	0.00	10.00
11.0	CONSTRUCCION E HINCADO DE PILOTES CON TUBERIA 10" DE DIAMETRO NUEVA INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA NUEVA, CED 40 FABRICACION DE PUNTAS CORTES RECTOS O EN BOCA DE PESCADO, BISELADO EMPATE CON SOLDADURA (6010 Y 7018), RECTOS O EN BOCA DE PESCADO NIVELACIO	0.00 M	\$1,518.98	160.00	0.00	160.00
11.1	PARTE DEL PILOTE QUE SOBRESALE DEL TERRENO CON TUBERIA DE 10" DE DIAMETRO INCLUYE: SUMINISTRO CORTES RECTOS, MANIOBRAS, SOLDADURAS (E-6010 Y E-7018)	2,680.00 M	\$66.11	40.00	0.00	40.00
11.2	CABEZAL DE 10" DE DIAM. INCLUYE CORTES, MANIOBRAS SOLDADURAS (6010 Y 7018) Y TAPAR LOS EXTREMOS CON PLACAS DE 1/4"Ø.	60.00 PZA.	\$6,330.60	2.00	0.00	2.00
11.3	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE FALSO CABEZAL O PIEZA DE PUENTE CON TUBERIA DE 6" DE DIAM. INCLUYE: CORTES RECTOS, MANIOBRAS SOLDADURAS (6010 Y 7018)	30.00 PZA.	\$5,807.28	3.00	0.00	3.00
11.4	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE SEPARADORES CON TUBERIA DE 6" DE DIAM INCLUYE:CORTES RECTOS O EN BOCA DE PESCADO MANIOBRAS Y SOLDADURAS,	120.00 PZA.	\$2,804.05	14.00	0.00	14.00
11.5	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE ATIEZADORES CON TUBERIA DE 6" DE DIAM INCLUYE:CORTES RECTOS O EN BOCA DE PESCADO MANIOBRAS Y SOLDADURAS,	120.00 PZA.	\$2,876.01	14.00	0.00	14.00
11.6	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE MENSULAS CON TUBERIA DE 6" DE DIAM INCLUYE:CORTES RECTOS O EN BOCA DE PESCADO	60.00 PZA.	\$3,689.67	8.00	0.00	8.00
11.7	CAMA DE RODAMIENTO CON TUBERIA DE 6" DE DIAM 24LARGUEROS POR PUENTE INCLUYE: MANIOBRA CORTES RECTOS O DE BOCA DE PESCADO, SOLDADURAS RECTAS O EN BOCA DE PESCADO (E-6010 Y E-7018) FABRICACION DE CHANFLAN TIPO " PICO DE PATO" EN LOS EXTREMOS DE LOS LARGUE	10.00 CAMA	\$237,758.27	1.00	0.00	1.00
11.8	FABRICACION Y COLOCACION DE BARABDALES SUPERIORES Y BARABDALES INTERMEDIOS A BASE DE TUBERIA DE 3" DE DIAM INCLUYE: CORTES, MANIOBRAS Y SOLDADURAS (E-6010 Y E-7018) PARALES DE UN 1.00 MTS A CADA 2.00 MTS.	320.00 ML	\$1,271.19	30.72	0.00	30.72
11.9	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE PLACAS DE 1/4" DE ESPESOR SOLDADAS A PILOTES SEPARADORES Y ATIESADORES EN APROCHES DE PUENTE PARA CONTROL DEL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL EN LOS APROCHES.	1,200.00 M2	\$763.50	74.00	0.00	74.00
15	CONSTRUCCION DE CERCA DELIMITADORA DE ALAMBRE DE PUAS DE 5 HILOS Y POSTES DE MADERA DURA DE LA REGION A CADA 3 M., POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (VER PLANO SIIP003/2005)	6,800.00 ML	\$65.51	436.00	0.00	436.00
2.1	DESMONTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CAMINO DE ACCESO, PERA Y PRESA DE QUEMA.	46.00 HA.	\$3,591.37	0.00	15.80	15.80
3.1	DESPALMES DESPERDICIANDO EL MATERIAL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN CORTES CONSIDERANDO EL RETIRO DEL 20% DEL VOLUMEN DE DESPALME (CARGA Y ACARREO) A LAS AREAS QUE PROPONGA EL CONTRATISTA CAMINO DE ACCESO, PERA Y PRESA DE	48,000.00 M3	\$10.22	4,334.10	0.00	4,334.10
4.1.1	CUANDO EL MATERIAL SE USE EN TERRAPLENES CAMINO DE ACCESO	40,000.00 M3	\$6.54	18,705.50	0.00	18,705.50
4.1.2	PERA Y PRESA DE QUEMA	50,000.00 M3	\$6.54	11,129.85	0.00	11,129.85

 POR REPRESENTACIONES Y
 ELABORO:

LIC. JOSE ANGEL SORIANO GONZALEZ

ADMINISTRADOR

 POR PEMEX
 AUTORIZO

RELACION DE ISOMETRICOS			
ESTIMACION NO. 07		ESTIMACION NO. 07	TOTAL POR CONCEPTO
\$ 20		\$ 20	
4	5,997.19	0.00	5,997.19
2	5,655.05	0.00	5,655.05
2	17,615.23	0.00	17,615.23
6	514.50	0.00	514.50
6	1,463.02	0.00	1,463.02