

Contrato: OT-03

INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO VS INSTALADO AL 2011-10-20

"MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE 14"Ø, CEDULA 100, DE DESCARGA DE NOHOCH-ALENLACE HACIA NOHOCH ALPERFORACIÓN, INCLUYE HABILITADO E INSTALACIÓN DE SOPORTARÍA"

DETALLES DE MOVIMIENTO

Partida	Descripción	Medida	Cantidad Anexo	Ponderado	Precio Unitario	Generado	Excedido	Pendiente	Subcontrato
A	MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE 14" Ø, CED 100, DE DESCARGA DE NOHOCH-A / ENLACE HACIA NOHOCH-A/P		81.00	100.00	\$ 0.00	0	0.00	0.00	0
A.1	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES DEL CABEZAL DE DESCARGA DE 14" DE LA PE-NA-1 A LA PP-NA-1,		38.00	33.22	\$ 0.00	0	0.00	0.00	0
A.1.1.1	PROCURA DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE LOS SOPORTES DEL CABEZAL DE DESCARGA		15.00	3.99	\$ 0.00	0	0.00	0.00	0
1.1.1	TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA SOLICITUD Y FINCADO DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE SOPORTES D	ACTIVIDAD	1.00	0.27	\$ 0.00	0	0.00	1.00	0
1.1.2	SUMINISTRO DE MATERIAL POR PARTE DEL PROVEEDOR PARA LA FABRICACIÓN DE LOS SOPORTES DEL CABEZAL DE D	ACTIVIDAD	14.00	3.72	\$ 0.00	0	0.00	14.00	0
A.1.1.10	TRANSPORTE Y EMBALAJE		26.50	3.19	\$ 0.00	0	0.00	0.00	0
1.10.1	MANIOBRAS PARA EMBALAJE E IZAJE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y SOPORTES PREFABRICADOS EN EL PATIO DE O	ACTIVIDAD	12.00	3.19	\$ 0.00	0	0.00	12.00	0
A.1.1.2	TRABAJOS DE IZAJE PARA RECIBIR MATERIALES EN PATIO DE FABRICACIÓN		2.00	0.53	\$ 0.00	0	0.00	0.00	0
1.2.1	TRABAJOS DE IZAJE Y TRASPALCO DE MATERIALES ESTRUCTURALES Y TUBULARES PARA HABILITADO DE SOPORTERIA	ACTIVIDAD	2.00	0.53	\$ 0.00	0	0.00	2.00	0
A.1.1.3	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE SOPORTERIA PARA CABEZAL DE DESCARGA DE 14"Ø EN PLATAFORMA ENLACE		7.50	3.85	\$ 0.00	0	0.00	0.00	0
1.3.1	TRAZO, CORTE, HABILITADO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA PREFABRICADO DE S	ACTIVIDAD	3.50	0.93	\$ 0.00	0	0.00	3.50	0
1.3.2	TRAZO, CORTE, HABILITADO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES	ACTIVIDAD	4.00	1.06	\$ 0.00	0	0.00	4.00	0

Contrato: OT-03

INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO VS INSTALADO AL 2011-10-20

"MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE 14"O, CEDULA 100, DE DESCARGA DE NOHOCH-ALENLACE HACIA NOHOCH ALPERFORACIÓN, INCLUYE HABILITADO E INSTALACIÓN DE SOPORTARÍA"

DETALLES DE MOVIMIENTO

Partida	Descripcion	Medida	Cantidad Anexo	Ponderado	Precio Unitario	Generado	Excedido	Pendiente	Subcontrato
	PARA PREFABRICADO DE S								
1.3.3	TRAZO, CORTE, HABILITADO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y TUBULARES PARA PREF	ACTIVIDAD	7.00	1.86	\$ 0.00	0	0.00	7.00	0
A.1.1.4	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE SOPORTERIA PARA CABEZAL DE DESCARGA DE 14"Ø EN PUENTE DE ENLACE -		8.00	4.25	\$ 0.00	0	0.00	0.00	0
1.4.1	TRAZO, CORTE, HABILITADO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA PREFABRICADO DE S	ACTIVIDAD	8.00	2.13	\$ 0.00	0	0.00	8.00	0
1.4.2	TRAZO, CORTE, HABILITADO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y TUBULARES PARA PREF	ACTIVIDAD	8.00	2.13	\$ 0.00	0	0.00	8.00	0
A.1.1.5	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE SOPORTERIA PARA CABEZAL DE DESCARGA DE 14" Ø EN PLATAFORMA CB-NH-A1		8.00	4.25	\$ 0.00	0	0.00	0.00	0
1.5.1	TRAZO, CORTE, HABILITADO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA PREFABRICADO DE S	ACTIVIDAD	8.00	2.13	\$ 0.00	0	0.00	8.00	0
1.5.2	TRAZO, CORTE, HABILITADO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y TUBULARES PARA PREF	ACTIVIDAD	8.00	2.13	\$ 0.00	0	0.00	8.00	0
A.1.1.6	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE SOPORTERIA PARA CABEZAL DE DESCARGA 14" EN PUENTE DE CB-NA-1 HACIA		8.00	4.25	\$ 0.00	0	0.00	0.00	0
1.6.1	TRAZO, CORTE, HABILITADO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA PREFABRICADO DE S	ACTIVIDAD	8.00	2.13	\$ 0.00	0	0.00	8.00	0
1.6.2	TRAZO, CORTE, HABILITADO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y TUBULARES PARA PREF	ACTIVIDAD	8.00	2.13	\$ 0.00	0	0.00	8.00	0
A.1.1.7	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE		7.00	3.72	\$ 0.00	0	0.00	0.00	0

Contrato: OT-03

INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO VS INSTALADO AL 2011-10-20

"MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE 14"Ø, CEDULA 100, DE DESCARGA DE NOHOCH-ALENLACE HACIA NOHOCH ALPERFORACIÓN, INCLUYE HABILITADO E INSTALACIÓN DE SOPORTARÍA"

DETALLES DE MOVIMIENTO

Partida	Descripcion	Medida	Cantidad Anexo	Ponderado	Precio Unitario	Generado	Excedido	Pendiente	Subcontrato
	SOPORTERIA PARA CABEZAL DE DESCARGA 14"Ø EN PB-NA-2								
1.7.1	TRAZO, CORTE, HABILITADO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA PREFABRICADO DE S	ACTIVIDAD	7.00	1.86	\$ 0.00	0	0.00	7.00	0
1.7.2	TRAZO, CORTE, HABILITADO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y TUBULARES PARA PREF	ACTIVIDAD	7.00	1.86	\$ 0.00	0	0.00	7.00	0
A.1.1.8	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE SILLETAS PARA CABEZAL DE DESCARGA 14" PARA PUENTE DE PB-NA-2 HACI		4.00	1.06	\$ 0.00	0	0.00	0.00	0
1.8.1	TRAZO, CORTE, HABILITADO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y TUBULARES PARA PREF	ACTIVIDAD	4.00	1.06	\$ 0.00	0	0.00	4.00	0
A.1.1.9	ACTIVIDADES DE CORROSIÓN		30.50	4.12	\$ 0.00	0	0.00	0.00	0
1.9.1	APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA A ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO AL CARBÓN PARA SOPORTERIA	ACTIVIDAD	15.50	4.12	\$ 0.00	0	0.00	15.50	0
A.10	LEVANTAMIENTO DE CAMPO.		30.00	7.97	\$ 0.00	0	0.00	0.00	0
10.1	LEVANTAMIENTOS DE CAMPOS PARA TRAZO DE RUTA Y AJUSTES EN LA INGENIERÍA DE SOPORTES Y CABEZAL DE DESC	ACTIVIDAD	30.00	7.97	\$ 0.00	0	0.00	30.00	0
A.2	MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE 14"Ø Y SOPORTES EN LA PE-NA-1. PLANOS DE REFERENCIA: B-PE-NA-01		21.00	11.56	\$ 0.00	0	0.00	0.00	0
2.1	INSTALACIÓN DE ANDAMIOS EN LA PE-NA-1 REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN DE CABEZAL DE DESCARGA DE 14"	ACTIVIDAD	2.00	0.53	\$ 0.00	0	0.00	2.00	0
2.10	RESANE DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN ÁREAS DAÑADAS POR MANIOBRAS Y TRABAJOS CALIENTES EN LA PE-NA-1	ACTIVIDAD	4.00	1.06	\$ 0.00	0	0.00	4.00	0
2.11	RETIRO DE ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA	ACTIVIDAD	0.50	0.13	\$ 0.00	0	0.00	0.50	0

Contrato: OT-03

INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO VS INSTALADO AL 2011-10-20

"MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE 14"Ø, CEDULA 100, DE DESCARGA DE NOHOCH-ALENLACE HACIA NOHOCH ALPERFORACIÓN, INCLUYE HABILITADO E INSTALACIÓN DE SOPORTARÍA"

DETALLES DE MOVIMIENTO

Partida	Descripcion	Medida	Cantidad Anexo	Ponderado	Precio Unitario	Generado	Excedido	Pendiente	Subcontrato
		AD							
2.2	MANIOBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE SPOOL'S DEL CABEZAL DE 14"Ø EN LA PE-NA-1.	ACTIVIDAD	9.00	2.39	\$ 0.00	0	0.00	9.00	0
2.3	ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, AJUSTES DE SPOOL'S Y APLICACIÓN DE SOLDADURA A JUNTAS DEL CABEZAL DE DESCAR	ACTIVIDAD	11.00	2.92	\$ 0.00	0	0.00	11.00	0
2.4	PRUEBAS RADIOGRÁFICAS A JUNTAS CAMPO DEL CABEZAL DE 14"Ø EN LA PE-NA-1.	ACTIVIDAD	1.50	0.40	\$ 0.00	0	0.00	1.50	0
2.5	RELEVADO DE ESFUERZOS EN JUNTAS DE CAMPOS DEL CABEZAL DE 14"Ø EN LA PE-NA-1.	ACTIVIDAD	4.00	1.06	\$ 0.00	0	0.00	4.00	0
2.6	INSTALACIÓN DE 02 ARREGLO CONFORMADO POR 1 NIPOLET DE 14X3/4, 2 VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 3/4, 1 NIPL	ACTIVIDAD	1.50	0.40	\$ 0.00	0	0.00	1.50	0
2.7	MANIOBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE SOPORTES Y SILLETAS DEL CABEZAL DE DESCARGA DE 14"Ø EN LA PE-NA-1	ACTIVIDAD	3.00	0.80	\$ 0.00	0	0.00	3.00	0
2.8	INSTALACIÓN DE SOPORTES Y SILLETAS DEL CABEZAL DE DESCARGA DE 14"Ø EN LA PE-NA-1. INCLUYE MANIOBRAS.	ACTIVIDAD	6.00	1.59	\$ 0.00	0	0.00	6.00	0
2.9	INSPECCIÓN VISUAL Y APLICACIÓN DE PND A JUNTAS DE CAMPO EN SOPORTES DE CABEZAL 14"Ø Y SILLETA EN LA	ACTIVIDAD	1.00	0.27	\$ 0.00	0	0.00	1.00	0
A.3	MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE 14"Ø Y SOPORTES EN EL PUENTE DE PE-NA-1 HACIA CB-NA-1. PLANOS D		10.00	5.98	\$ 0.00	0	0.00	0.00	0
3.1	INSTALACIÓN DE ANDAMIOS EN ÁREAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN DE CABEZAL DE DESCARGA DE 14" EN PUE	ACTIVIDAD	0.50	0.13	\$ 0.00	0	0.00	0.50	0
3.10	RETIRO DE ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA	ACTIVIDAD	0.50	0.13	\$ 0.00	0	0.00	0.50	0
3.2	MANIOBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE	ACTIVIDAD	4.00	1.06	\$ 0.00	0	0.00	4.00	0

Contrato: OT-03

INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO VS INSTALADO AL 2011-10-20

"MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE 14"Ø, CEDULA 100, DE DESCARGA DE NOHOCH-ALENLACE HACIA NOHOCH ALPERFORACIÓN, INCLUYE HABILITADO E INSTALACIÓN DE SOPORTARÍA"

DETALLES DE MOVIMIENTO

Partida	Descripción	Medida	Cantidad Anexo	Ponderado	Precio Unitario	Generado	Excedido	Pendiente	Subcontrato
	SPOOL'S DEL CABEZAL DE 14"Ø EN PUENTE DE PE.NA-1 HACIA CB-NA-1.	AD							
3.3	ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, AJUSTES DE SPOOL'S Y APLICACIÓN DE SOLDADURA A JUNTAS DEL CABEZAL DE DESCAR	ACTIVIDAD	5.50	1.46	\$ 0.00	0	0.00	5.50	0
3.4	PRUEBAS RADIOGRÁFICAS A JUNTAS CAMPO DEL CABEZAL DE 14"Ø EN PUENTE DE PE-NA-1 HACIA CB-NA-1.	ACTIVIDAD	0.50	0.13	\$ 0.00	0	0.00	0.50	0
3.5	RELEVADO DE ESFUERZOS EN JUNTAS DE CAMPOS DEL CABEZAL DE 14"Ø EN PUENTE DE PE.NA-1 HACIA CB-NA-1.	ACTIVIDAD	2.00	0.56	\$ 0.00	0	0.00	2.00	0
3.6	MANIOBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE SOPORTES Y SILLETAS DEL CABEZAL DE DESCARGA DE 14"Ø EN PUENTE DE PE	ACTIVIDAD	3.00	0.80	\$ 0.00	0	0.00	3.00	0
3.7	INSTALACIÓN DE SOPORTES Y SILLETAS DEL CABEZAL DE DESCARGA DE 14"Ø EN PUENTE DE PE.NA-1 HACIA CB-NA-	ACTIVIDAD	4.00	1.06	\$ 0.00	0	0.00	4.00	0
3.8	INSPECCIÓN VISUAL Y APLICACIÓN DE PND A JUNTAS DE CAMPO EN SOPORTES DE CABEZAL 14"Ø Y SILLETA EN EL	ACTIVIDAD	0.50	0.13	\$ 0.00	0	0.00	0.50	0
3.9	RESANE DE PROTECCION ANTICORROSIVA EN ÁREAS DAÑADAS DEL PUENTE DE LA PE-NA-1 HACIA CB-NA-1 POR MANIO	ACTIVIDAD	2.00	0.53	\$ 0.00	0	0.00	2.00	0
A.4	MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE 14"Ø Y SOPORTES EN LA CB-NA-1. PLANOS DE REFERENCIA: B-PB-NH-A1		19.00	14.75	\$ 0.00	0	0.00	0.00	0
4.1	INSTALACIÓN DE ANDAMIOS EN LA CB-NA-1 REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN DE CABEZAL DE DESCARGA DE 14"	ACTIVIDAD	3.00	0.80	\$ 0.00	0	0.00	3.00	0
4.10	RESANE DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN ÁREAS DAÑADAS POR MANIOBRAS Y TRABAJOS CALIENTES EN LA CB-NA-1	ACTIVIDAD	5.00	1.33	\$ 0.00	0	0.00	5.00	0

Contrato: OT-03

INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO VS INSTALADO AL 2011-10-20

"MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE 14"Ø, CEDULA 100, DE DESCARGA DE NOHOCH-ALENLACE HACIA NOHOCH ALPERFORACIÓN, INCLUYE HABILITADO E INSTALACIÓN DE SOPORTARÍA"

DETALLES DE MOVIMIENTO

Partida	Descripcion	Medida	Cantidad Anexo	Ponderado	Precio Unitario	Generado	Excedido	Pendiente	Subcontrato
4.11	RETIRO DE ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA	ACTIVIDAD	1.00	0.27	\$ 0.00	0	0.00	1.00	0
4.2	MANIOBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE SPOOL'S DEL CABEZAL DE 14"Ø Y SOPORTES EN LA CB-NA-1.	ACTIVIDAD	11.00	2.92	\$ 0.00	0	0.00	11.00	0
4.3	ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, AJUSTES DE SPOOL'S Y APLICACIÓN DE SOLDADURA A JUNTAS DEL CABEZAL DE DESCAR	ACTIVIDAD	12.00	3.19	\$ 0.00	0	0.00	12.00	0
4.4	PRUEBAS RADIOGRÁFICAS A JUNTAS CAMPO DEL CABEZAL DE 14"Ø EN LA CB-NA-1.	ACTIVIDAD	1.50	0.40	\$ 0.00	0	0.00	1.50	0
4.5	RELEVADO DE ESFUERZOS EN JUNTAS DE CAMPOS DEL CABEZAL DE 14"Ø EN LA CB-NA-1.	ACTIVIDAD	5.00	1.33	\$ 0.00	0	0.00	5.00	0
4.6	INSTALACIÓN DE DRENES, VENTEOS EN EL CABEZAL DE 14"Ø EN LA CB-NA-1.INCLUYE A APLICACIÓN DE LÍQUIDOS	ACTIVIDAD	0.50	0.13	\$ 0.00	0	0.00	0.50	0
4.7	MANIOBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE SOPORTES Y SILLETAS DEL CABEZAL DE DESCARGA DE 14"Ø EN LA CB-NA-1	ACTIVIDAD	7.00	1.86	\$ 0.00	0	0.00	7.00	0
4.8	INSTALACIÓN DE SOPORTES Y SILLETAS DEL CABEZAL DE DESCARGA DE 14"Ø EN LA CB-NA-1. INCLUYE MANIOBRAS,	ACTIVIDAD	8.00	2.13	\$ 0.00	0	0.00	8.00	0
4.9	INSPECCIÓN VISUAL Y APLICACIÓN DE PND A JUNTAS DE CAMPO EN SOPORTES DE CABEZAL 14"Ø Y SILLETA EN LA	ACTIVIDAD	1.50	0.40	\$ 0.00	0	0.00	1.50	0
A.5	MONTAJE E INSTALACION DE CABEZAL DE 14"Ø Y SOPORTES EN EL PUENTE DE CB-NA-1 HACIA PB-NA-2. PLANOS D		11.00	5.98	\$ 0.00	0	0.00	0.00	0
5.1	INSTALACIÓN DE ANDAMIOS EN ÁREAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN DE CABEZAL DE DESCARGA DE 14"Ø EN PU	ACTIVIDAD	0.50	0.13	\$ 0.00	0	0.00	0.50	0
5.10	RESANE DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN ÁREAS DAÑADAS DEL PUENTE DE CB-NA-1	ACTIVIDAD	2.00	0.53	\$ 0.00	0	0.00	2.00	0

Contrato: OT-03

INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO VS INSTALADO AL 2011-10-20

"MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE 14"Ø, CEDULA 100, DE DESCARGA DE NOHOCH-ALENLACE HACIA NOHOCH ALPERFORACIÓN, INCLUYE HABILITADO E INSTALACIÓN DE SOPORTARÍA"

DETALLES DE MOVIMIENTO

Partida	Descripción	Medida	Cantidad Anexo	Ponderado	Precio Unitario	Generado	Excedido	Pendiente	Subcontrato
	HACIA PB-NA-2, POR MANIOBR								
5.11	RETIRO DE ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA EN PUENTE DE CB-NA-1 HACIA PB-NA-2.	ACTIVIDAD	0.50	0.13	\$ 0.00	0	0.00	0.50	0
5.2	MANIOBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE SPOOL'S DEL CABEZAL DE 14"Ø EN PUENTE DE CB-NA-1 HACIA PB-NA-2.	ACTIVIDAD	4.00	1.06	\$ 0.00	0	0.00	4.00	0
5.3	ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, AJUSTES DE SPOOL'S Y APLICACIÓN DE SOLDADURA A JUNTAS DEL CABEZAL DE DESCAR	ACTIVIDAD	5.00	1.33	\$ 0.00	0	0.00	5.00	0
5.4	PRUEBAS RADIOGRÁFICAS A JUNTAS CAMPO DEL CABEZAL DE 14"Ø EN PUENTE DE CB-NA-1 HACIA PB-NA-2.	ACTIVIDAD	0.50	0.13	\$ 0.00	0	0.00	0.50	0
5.5	RELEVADO DE ESFUERZOS EN JUNTAS DE CAMPOS DEL CABEZAL DE 14"Ø EN PUENTE DE CB-NA-1 HACIA PB-NA-2.	ACTIVIDAD	2.00	0.53	\$ 0.00	0	0.00	2.00	0
5.6	INSTALACIÓN DE DRENES, VENTEOS EN EL CABEZAL DE 14"Ø EN PUENTE DE CB-NA-1 HACIA PB-NA-2.	ACTIVIDAD	0.50	0.13	\$ 0.00	0	0.00	0.50	0
5.7	MANIOBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE SOPORTES Y SILLETAS DEL CABEZAL DE DESCARGA DE 14"Ø EN PUENTE DE CB	ACTIVIDAD	3.00	0.80	\$ 0.00	0	0.00	3.00	0
5.8	INSTALACIÓN DE SOPORTES Y SILLETAS DEL CABEZAL DE DESCARGA DE 14"Ø EN PUENTE DE CB-NA-1 HACIA PB-NA-	ACTIVIDAD	4.00	1.06	\$ 0.00	0	0.00	4.00	0
5.9	INSPECCIÓN VISUAL Y APLICACIÓN DE PND A JUNTAS DE CAMPO EN SOPORTES DE CABEZAL 14"Ø Y SILLETA EN EL	ACTIVIDAD	0.50	0.13	\$ 0.00	0	0.00	0.50	0
A.6	MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE 14"Ø Y SOPORTES EN LA PB-NA-2. PLANOS DE REFERENCIA: PB-NA-2-K-		17.00	13.95	\$ 0.00	0	0.00	0.00	0
6.1	INSTALACIÓN DE ANDAMIOS EN LA PB-NA-2 REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN DE	ACTIVIDAD	3.00	0.80	\$ 0.00	0	0.00	3.00	0

Contrato: OT-03

INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO VS INSTALADO AL 2011-10-20

"MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE 14"Ø, CEDULA 100, DE DESCARGA DE NOHOCH-ALENLACE HACIA NOHOCH ALPERFORACIÓN, INCLUYE HABILITADO E INSTALACIÓN DE SOPORTARÍA"

DETALLES DE MOVIMIENTO

Partida	Descripcion	Medida	Cantidad Anexo	Ponderado	Precio Unitario	Generado	Excedido	Pendiente	Subcontrato
	CABEZAL DE DESCARGA DE 14"								
6.10	RESANE DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN ÁREAS DAÑADAS POR MANIOBRAS Y TRABAJOS CALIENTES EN LA PB-NA-2	ACTIVIDAD	5.00	1.33	\$ 0.00	0	0.00	5.00	0
6.11	RETIRO DE ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA	ACTIVIDAD	1.00	0.27	\$ 0.00	0	0.00	1.00	0
6.2	MANIOBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE SPOOL'S DEL CABEZAL DE 14"Ø EN LA PB-NA-2.	ACTIVIDAD	9.00	2.39	\$ 0.00	0	0.00	9.00	0
6.3	ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, AJUSTES DE SPOOL'S Y APLICACIÓN DE SOLDADURA A JUNTAS DEL CABEZAL DE DESCAR	ACTIVIDAD	12.00	3.19	\$ 0.00	0	0.00	12.00	0
6.4	PRUEBAS RADIOGRÁFICAS A JUNTAS CAMPO DEL CABEZAL DE 14"Ø EN LA PB-NA-2.	ACTIVIDAD	1.50	0.40	\$ 0.00	0	0.00	1.50	0
6.5	RELEVADO DE ESFUERZOS EN JUNTAS DE CAMPOS DEL CABEZAL DE 14"Ø EN LA PB-NA-2.	ACTIVIDAD	4.00	1.06	\$ 0.00	0	0.00	4.00	0
6.6	INSTALACIÓN DE DREN EN EL CABEZAL DE 14"Ø EN LA PB-NA-2.	ACTIVIDAD	0.50	0.13	\$ 0.00	0	0.00	0.50	0
6.7	MANIOBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE SOPORTES Y SILLETAS DEL CABEZAL DE DESCARGA DE 14"Ø EN LA PB-NA-2.	ACTIVIDAD	7.00	1.86	\$ 0.00	0	0.00	7.00	0
6.8	INSTALACIÓN DE SOPORTES Y SILLETAS DEL CABEZAL DE DESCARGA DE 14"Ø EN LA PB-NA-2. INCLUYE MANIOBRAS.	ACTIVIDAD	8.00	2.13	\$ 0.00	0	0.00	8.00	0
6.9	INSPECCIÓN VISUAL Y APLICACIÓN DE PND A JUNTAS DE CAMPO EN SOPORTES DE CABEZAL 14"Ø Y SILLETA EN LA	ACTIVIDAD	1.50	0.40	\$ 0.00	0	0.00	1.50	0
A.7	MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE 14"Ø Y SOPORTES EN EL PUENTE DE PB-NA-2 HACIA PP-NA-1. PLANOS D		11.00	5.51	\$ 0.00	0	0.00	0.00	0
7.1	INSTALACIÓN DE ANDAMIOS EN ÁREAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN DE CABEZAL DE DESCARGA DE 14"Ø EN PU	ACTIVIDAD	0.50	0.13	\$ 0.00	0	0.00	0.50	0

Contrato: OT-03

INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO VS INSTALADO AL 2011-10-20

"MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE 14"Ø, CEDULA 100, DE DESCARGA DE NOHOCH-ALENLACE HACIA NOHOCH ALPERFORACIÓN, INCLUYE HABILITADO E INSTALACIÓN DE SOPORTARÍA"

DETALLES DE MOVIMIENTO

Partida	Descripción	Medida	Cantidad Anexo	Ponderado	Precio Unitario	Generado	Excedido	Pendiente	Subcontrato
7.10	RESANE DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN ÁREAS DAÑADAS DEL PUENTE DE PB-NA-2 HACIA PP-NA-1. POR MANIOBR	ACTIVIDAD	2.00	0.53	\$ 0.00	0	0.00	2.00	0
7.11	RETIRO DE ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA EN PUENTE DE PB-NA-2 HACIA PP-NA-1.	ACTIVIDAD	0.50	0.13	\$ 0.00	0	0.00	0.50	0
7.2	MANIOBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE SPOOL'S DEL CABEZAL DE 14"Ø EN PUENTE DE PB-NA-2 HACIA PP-NA-1.	ACTIVIDAD	4.00	1.06	\$ 0.00	0	0.00	4.00	0
7.3	ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, AJUSTES DE SPOOL'S Y APLICACIÓN DE SOLDADURA A JUNTAS DEL CABEZAL DE DESCAR	ACTIVIDAD	5.00	1.33	\$ 0.00	0	0.00	5.00	0
7.4	PRUEBAS RADIOGRÁFICAS A JUNTAS CAMPO DEL CABEZAL DE 14"Ø EN PUENTE DE PB-NA-2 HACIA PP-NA-1.	ACTIVIDAD	0.50	0.13	\$ 0.00	0	0.00	0.50	0
7.5	RELEVADO DE ESFUERZOS EN JUNTAS DE CAMPOS DEL CABEZAL DE 14"Ø EN PUENTE DE PB-NA-2 HACIA PP-NA-1.	ACTIVIDAD	2.00	0.53	\$ 0.00	0	0.00	2.00	0
7.6	INSTALACIÓN DE DRENES, VENTEOS EN EL CABEZAL DE 14"Ø EN PUENTE DE PB-NA-2 HACIA PP-NA-1.	ACTIVIDAD	0.50	0.13	\$ 0.00	0	0.00	0.50	0
7.7	MANIOBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE SILLETAS DEL CABEZAL DE DESCARGA DE 14"Ø EN PUENTE PB-NA-2 HACIA	ACTIVIDAD	2.00	0.53	\$ 0.00	0	0.00	2.00	0
7.8	INSTALACIÓN DE SOPORTES Y SILLETAS DEL CABEZAL DE DESCARGA DE 14"Ø EN PUENTE DE PB-NA-2 HACIA PP-NA-	ACTIVIDAD	3.50	0.93	\$ 0.00	0	0.00	3.50	0
7.9	INSPECCIÓN VISUAL Y APLICACIÓN DE PND A JUNTAS DE CAMPO EN SOPORTES DE CABEZAL 14"Ø Y SILLETA EN EL	ACTIVIDAD	0.25	0.07	\$ 0.00	0	0.00	0.25	0
A.8	PRUEBA HIDROSTÁTICA		3.00	0.80	\$ 0.00	0	0.00	0.00	0
8.1	PRUEBA HIDROSTÁTICA AL CABEZAL DE DESCARGA DE 14"Ø DE LA PE-NA-1 A LA PP-NA-	ACTIVIDAD	3.00	0.80	\$ 0.00	0	0.00	3.00	0

Contrato: OT-03

INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO VS INSTALADO AL 2011-10-20

"MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE 14"O, CEDULA 100, DE DESCARGA DE NOHOCH-ALENLACE HACIA NOHOCH ALPERFORACIÓN, INCLUYE HABILITADO E INSTALACIÓN DE SOPORTARÍA"

DETALLES DE MOVIMIENTO

Partida	Descripcion	Medida	Cantidad Anexo	Ponderado	Precio Unitario	Generado	Excedido	Pendiente	Subcontrato
1									
A.9	LIMPIEZA DEL ÁREA.		1.00	0.27	\$ 0.00	0	0.00	0.00	0
9.1	RETIRO DE ANDAMIOS Y MANIOBRAS COLOCADAS PARA LOS TRABAJOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE DE	ACTIVIDAD	0.75	0.20	\$ 0.00	0	0.00	0.75	0
9.2	LIMPIEZA DE ÁREA PARA REALIZAR DEL ÁREA DE TRABAJO.	ACTIVIDAD	0.25	0.07	\$ 0.00	0	0.00	0.25	0