



Contrato 428237843

Avances Gerenciales de la orden 428237843

"MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE PROCESO EN LOS COMPLEJOS NOHOCH-A Y AKAL-C Y PERIFERICAS AKAL-H, AKAL-S Y AKAL-GP"

| Concepto | Descripción  | F.Inicio   | F.Final    | Pond.      | Av.Prog  | Av.Fisico | \$ MN            | \$ Prog | \$ Gen          |
|----------|--|------------|------------|------------|----------|-----------|------------------|---------|-----------------|
| A        | "MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE PROCESO EN LOS COMPLEJOS NOHOCH-A Y AKAL-C Y PERIFERICAS AKAL-H, AKAL-S Y | 03/09/2007 | 08/05/2008 | 100.0000 % | 0.0000 % | 25.4677 % | \$ 12,240,840.80 | \$ 0.00 | \$ 2,795,116.03 |
| I        | PROCESO  | 19/02/2008 | 04/04/2008 | 8.1011 %   | 0.0000 % | 0.4051 %  | \$ 991,602.19    | \$ 0.00 | \$ 0.00         |
| II       | OBRA CIVIL   | 27/12/2007 | 01/03/2008 | 1.7027 %   | 0.0000 % | 0.9393 %  | \$ 208,439.60    | \$ 0.00 | \$ 77,680.90    |
| III      | OBRA DE TUBERÍAS   | 03/09/2007 | 03/04/2008 | 64.7054 %  | 0.0000 % | 19.0049 % | \$ 7,920,495.24  | \$ 0.00 | \$ 1,127,818.09 |
| IV       | INSTRUMENTACIÓN  | 25/01/2008 | 08/05/2008 | 25.4908 %  | 0.0000 % | 5.1184 %  | \$ 3,120,303.77  | \$ 0.00 | \$ 1,589,617.04 |