



SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA
GERENCIA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL MARINO
SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS RMNE.
RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS "C"

CONTRATO: OT-03



INFORME COMPARATIVO DE PARTIDAS ANEXO

"MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE 14"O, CEDULA 100, DE DESCARGA DE NOHOCH-ALENLACE HACIA NOHOCH ALPERFORACIÓN, INCLUYE HABILITADO E INSTALACIÓN DE SOPORTARÍA"

#	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	%	PU	AVISOS DE EMBARQUES		GENERADO		PENDIENTE (GENERADO - AV. EMB.)	PENDIENTE (ANEXO C- AV. EMB.)	POR GENERAR	
						REFERENCIA	CANTIDAD	VOLUMEN	MONTO			VOLUMEN	MONTO
1.1.1	TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA SOLICITUD	ACTIVIDAD	1.0000	0.2700	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	1.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
1.1.2	SUMINISTRO DE MATERIAL POR PARTE DEL	ACTIVIDAD	14.0000	3.7200	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	14.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
1.2.1	TRABAJOS DE IZAJE Y TRASPALO DE	ACTIVIDAD	2.0000	0.5300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	2.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
1.3.1	TRAZO, CORTE, HABILITADO Y APLICACIÓN DE	ACTIVIDAD	3.5000	0.9300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	3.50	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
1.3.2	TRAZO, CORTE, HABILITADO Y APLICACIÓN DE	ACTIVIDAD	4.0000	1.0600	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	4.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
1.3.3	TRAZO, CORTE, HABILITADO Y APLICACIÓN DE	ACTIVIDAD	7.0000	1.8600	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	7.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
1.4.1	TRAZO, CORTE, HABILITADO Y APLICACIÓN DE	ACTIVIDAD	8.0000	2.1300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	8.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
1.4.2	TRAZO, CORTE, HABILITADO Y APLICACIÓN DE	ACTIVIDAD	8.0000	2.1300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	8.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
1.5.1	TRAZO, CORTE, HABILITADO Y APLICACIÓN DE	ACTIVIDAD	8.0000	2.1300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	8.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
1.5.2	TRAZO, CORTE, HABILITADO Y APLICACIÓN DE	ACTIVIDAD	8.0000	2.1300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	8.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
1.6.1	TRAZO, CORTE, HABILITADO Y APLICACIÓN DE	ACTIVIDAD	8.0000	2.1300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	8.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
1.6.2	TRAZO, CORTE, HABILITADO Y APLICACIÓN DE	ACTIVIDAD	8.0000	2.1300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	8.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
1.7.1	TRAZO, CORTE, HABILITADO Y APLICACIÓN DE	ACTIVIDAD	7.0000	1.8600	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	7.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
1.7.2	TRAZO, CORTE, HABILITADO Y APLICACIÓN DE	ACTIVIDAD	7.0000	1.8600	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	7.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
1.8.1	TRAZO, CORTE, HABILITADO Y APLICACIÓN DE	ACTIVIDAD	4.0000	1.0600	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	4.00	0.00	0.00



SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA
GERENCIA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL MARINO
SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS RMNE.
RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS "C"

CONTRATO: OT-03



INFORME COMPARATIVO DE PARTIDAS ANEXO

"MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE 14"O, CEDULA 100, DE DESCARGA DE NOHOCH-ALENLACE HACIA NOHOCH ALPERFORACIÓN, INCLUYE HABILITADO E INSTALACIÓN DE SOPORTARÍA"

#	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	%	PU	AVISOS DE EMBARQUES		GENERADO		PENDIENTE (GENERADO - AV. EMB.)	PENDIENTE (ANEXO C- AV. EMB.)	POR GENERAR	
						REFERENCIA	CANTIDAD	VOLUMEN	MONTO			VOLUMEN	MONTO
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
1.9.1	APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA A	ACTIVIDAD	15.5000	4.1200	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	15.50	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
1.10.1	MANIOBRAS PARA EMBALAJE E IZAJE DE	ACTIVIDAD	12.0000	3.1900	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	12.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
2.1	INSTALACIÓN DE ANDAMIOS EN LA PE-NA-1	ACTIVIDAD	2.0000	0.5300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	2.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
2.2	MANIOBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE SPOOL´S	ACTIVIDAD	9.0000	2.3900	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	9.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
2.3	ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, AJUSTES DE SPOOL´S	ACTIVIDAD	11.0000	2.9200	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	11.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
2.4	PRUEBAS RADIOGRÁFICAS A JUNTAS CAMPO	ACTIVIDAD	1.5000	0.4000	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	1.50	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
2.5	RELEVADO DE ESFUERZOS EN JUNTAS DE	ACTIVIDAD	4.0000	1.0600	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	4.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
2.6	INSTALACIÓN DE 02 ARREGLO CONFORMADO	ACTIVIDAD	1.5000	0.4000	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	1.50	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
2.7	MANIOBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE	ACTIVIDAD	3.0000	0.8000	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	3.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
2.8	INSTALACIÓN DE SOPORTES Y SILLETAS DEL	ACTIVIDAD	6.0000	1.5900	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	6.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
2.9	INSPECCIÓN VISUAL Y APLICACIÓN DE PND A	ACTIVIDAD	1.0000	0.2700	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	1.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
2.10	RESANE DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN	ACTIVIDAD	4.0000	1.0600	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	4.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
2.11	RETIRO DE ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA	ACTIVIDAD	0.5000	0.1300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.50	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
3.1	INSTALACIÓN DE ANDAMIOS EN ÁREAS	ACTIVIDAD	0.5000	0.1300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.50	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						



SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA
GERENCIA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL MARINO
SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS RMNE.
RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS "C"

CONTRATO: OT-03



INFORME COMPARATIVO DE PARTIDAS ANEXO

"MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE 14"O, CEDULA 100, DE DESCARGA DE NOHOCH-ALENLACE HACIA NOHOCH ALPERFORACIÓN, INCLUYE HABILITADO E INSTALACIÓN DE SOPORTARÍA"

#	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	%	PU	AVISOS DE EMBARQUES		GENERADO		PENDIENTE (GENERADO - AV. EMB.)	PENDIENTE (ANEXO C- AV. EMB.)	POR GENERAR	
						REFERENCIA	CANTIDAD	VOLUMEN	MONTO			VOLUMEN	MONTO
3.2	MANIOBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE SPOOL'S	ACTIVIDAD	4.0000	1.0600	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	4.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
3.3	ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, AJUSTES DE SPOOL'S	ACTIVIDAD	5.5000	1.4600	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	5.50	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
3.4	PRUEBAS RADIOGRÁFICAS A JUNTAS CAMPO	ACTIVIDAD	0.5000	0.1300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.50	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
3.5	RELEVADO DE ESFUERZOS EN JUNTAS DE	ACTIVIDAD	2.0000	0.5600	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	2.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
3.6	MANIOBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE	ACTIVIDAD	3.0000	0.8000	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	3.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
3.7	INSTALACIÓN DE SOPORTES Y SILLETAS DEL	ACTIVIDAD	4.0000	1.0600	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	4.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
3.8	INSPECCIÓN VISUAL Y APLICACIÓN DE PND A	ACTIVIDAD	0.5000	0.1300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.50	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
3.9	RESANE DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN	ACTIVIDAD	2.0000	0.5300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	2.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
3.10	RETIRO DE ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA	ACTIVIDAD	0.5000	0.1300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.50	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
4.1	INSTALACIÓN DE ANDAMIOS EN LA CB-NA-1	ACTIVIDAD	3.0000	0.8000	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	3.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
4.2	MANIOBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE SPOOL'S	ACTIVIDAD	11.0000	2.9200	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	11.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
4.3	ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, AJUSTES DE SPOOL'S	ACTIVIDAD	12.0000	3.1900	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	12.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
4.4	PRUEBAS RADIOGRÁFICAS A JUNTAS CAMPO	ACTIVIDAD	1.5000	0.4000	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	1.50	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
4.5	RELEVADO DE ESFUERZOS EN JUNTAS DE	ACTIVIDAD	5.0000	1.3300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	5.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
4.6	INSTALACIÓN DE DRENES, VENTEOS EN EL	ACTIVIDAD	0.5000	0.1300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.50	0.00	0.00



SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA
GERENCIA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL MARINO
SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS RMNE.
RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS "C"

CONTRATO: OT-03



INFORME COMPARATIVO DE PARTIDAS ANEXO

"MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE 14"O, CEDULA 100, DE DESCARGA DE NOHOCH-ALENLACE HACIA NOHOCH ALPERFORACIÓN, INCLUYE HABILITADO E INSTALACIÓN DE SOPORTARÍA"

#	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	%	PU	AVISOS DE EMBARQUES		GENERADO		PENDIENTE (GENERADO - AV. EMB.)	PENDIENTE (ANEXO C- AV. EMB.)	POR GENERAR	
						REFERENCIA	CANTIDAD	VOLUMEN	MONTO			VOLUMEN	MONTO
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
4.7	MANIOBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE	ACTIVIDAD	7.0000	1.8600	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	7.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
4.8	INSTALACIÓN DE SOPORTES Y SILLETAS DEL	ACTIVIDAD	8.0000	2.1300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	8.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
4.9	INSPECCIÓN VISUAL Y APLICACIÓN DE PND A	ACTIVIDAD	1.5000	0.4000	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	1.50	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
4.10	RESANE DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN	ACTIVIDAD	5.0000	1.3300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	5.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
4.11	RETIRO DE ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA	ACTIVIDAD	1.0000	0.2700	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	1.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
5.1	INSTALACIÓN DE ANDAMIOS EN ÁREAS	ACTIVIDAD	0.5000	0.1300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.50	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
5.2	MANIOBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE SPOOL'S	ACTIVIDAD	4.0000	1.0600	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	4.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
5.3	ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, AJUSTES DE SPOOL'S	ACTIVIDAD	5.0000	1.3300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	5.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
5.4	PRUEBAS RADIOGRÁFICAS A JUNTAS CAMPO	ACTIVIDAD	0.5000	0.1300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.50	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
5.5	RELEVADO DE ESFUERZOS EN JUNTAS DE	ACTIVIDAD	2.0000	0.5300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	2.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
5.6	INSTALACIÓN DE DRENES, VENTEOS EN EL	ACTIVIDAD	0.5000	0.1300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.50	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
5.7	MANIOBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE	ACTIVIDAD	3.0000	0.8000	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	3.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
5.8	INSTALACIÓN DE SOPORTES Y SILLETAS DEL	ACTIVIDAD	4.0000	1.0600	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	4.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
5.9	INSPECCIÓN VISUAL Y APLICACIÓN DE PND A	ACTIVIDAD	0.5000	0.1300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.50	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						



SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA
GERENCIA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL MARINO
SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS RMNE.
RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS "C"

CONTRATO: OT-03



INFORME COMPARATIVO DE PARTIDAS ANEXO

"MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE 14"Ø, CEDULA 100, DE DESCARGA DE NOHOCH-ALENLACE HACIA NOHOCH ALPERFORACIÓN, INCLUYE HABILITADO E INSTALACIÓN DE SOPORTARÍA"

#	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	%	PU	AVISOS DE EMBARQUES		GENERADO		PENDIENTE (GENERADO - AV. EMB.)	PENDIENTE (ANEXO C- AV. EMB.)	POR GENERAR	
						REFERENCIA	CANTIDAD	VOLUMEN	MONTO			VOLUMEN	MONTO
5.10	RESANE DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN	ACTIVIDAD	2.0000	0.5300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	2.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
5.11	RETIRO DE ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA EN	ACTIVIDAD	0.5000	0.1300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.50	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
6.1	INSTALACIÓN DE ANDAMIOS EN LA PB-NA-2	ACTIVIDAD	3.0000	0.8000	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	3.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
6.2	MANIOBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE SPOOL'S	ACTIVIDAD	9.0000	2.3900	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	9.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
6.3	ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, AJUSTES DE SPOOL'S	ACTIVIDAD	12.0000	3.1900	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	12.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
6.4	PRUEBAS RADIOGRÁFICAS A JUNTAS CAMPO	ACTIVIDAD	1.5000	0.4000	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	1.50	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
6.5	RELEVADO DE ESFUERZOS EN JUNTAS DE	ACTIVIDAD	4.0000	1.0600	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	4.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
6.6	INSTALACIÓN DE DREN EN EL CABEZAL DE 14"Ø	ACTIVIDAD	0.5000	0.1300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.50	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
6.7	MANIOBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE	ACTIVIDAD	7.0000	1.8600	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	7.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
6.8	INSTALACIÓN DE SOPORTES Y SILLETAS DEL	ACTIVIDAD	8.0000	2.1300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	8.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
6.9	INSPECCIÓN VISUAL Y APLICACIÓN DE PND A	ACTIVIDAD	1.5000	0.4000	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	1.50	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
6.10	RESANE DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN	ACTIVIDAD	5.0000	1.3300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	5.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
6.11	RETIRO DE ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA	ACTIVIDAD	1.0000	0.2700	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	1.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
7.1	INSTALACIÓN DE ANDAMIOS EN ÁREAS	ACTIVIDAD	0.5000	0.1300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.50	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
7.2	MANIOBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE SPOOL'S	ACTIVIDAD	4.0000	1.0600	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	4.00	0.00	0.00



SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA
GERENCIA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL MARINO
SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS RMNE.
RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS "C"

CONTRATO: OT-03



INFORME COMPARATIVO DE PARTIDAS ANEXO

"MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE 14"O, CEDULA 100, DE DESCARGA DE NOHOCH-ALENLACE HACIA NOHOCH ALPERFORACIÓN, INCLUYE HABILITADO E INSTALACIÓN DE SOPORTARÍA"

#	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	%	PU	AVISOS DE EMBARQUES		GENERADO		PENDIENTE (GENERADO - AV. EMB.)	PENDIENTE (ANEXO C- AV. EMB.)	POR GENERAR	
						REFERENCIA	CANTIDAD	VOLUMEN	MONTO			VOLUMEN	MONTO
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
7.3	ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, AJUSTES DE SPOOL'S	ACTIVIDAD	5.0000	1.3300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	5.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
7.4	PRUEBAS RADIOGRÁFICAS A JUNTAS CAMPO	ACTIVIDAD	0.5000	0.1300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.50	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
7.5	RELEVADO DE ESFUERZOS EN JUNTAS DE	ACTIVIDAD	2.0000	0.5300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	2.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
7.6	INSTALACIÓN DE DRENES, VENTEOS EN EL	ACTIVIDAD	0.5000	0.1300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.50	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
7.7	MANIOBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE SILLETAS	ACTIVIDAD	2.0000	0.5300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	2.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
7.8	INSTALACIÓN DE SOPORTES Y SILLETAS DEL	ACTIVIDAD	3.5000	0.9300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	3.50	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
7.9	INSPECCIÓN VISUAL Y APLICACIÓN DE PND A	ACTIVIDAD	0.2500	0.0700	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.25	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
7.10	RESANE DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN	ACTIVIDAD	2.0000	0.5300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	2.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
7.11	RETIRO DE ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA EN	ACTIVIDAD	0.5000	0.1300	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.50	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
8.1	PRUEBA HIDROSTÁTICA AL CABEZAL DE	ACTIVIDAD	3.0000	0.8000	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	3.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
9.1	RETIRO DE ANDAMIOS Y MANIOBRAS	ACTIVIDAD	0.7500	0.2000	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.75	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
9.2	LIMPIEZA DE ÁREA PARA REALIZAR DEL ÁREA DE	ACTIVIDAD	0.2500	0.0700	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.25	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						
10.1	LEVANTAMIENTOS DE CAMPOS PARA TRAZO DE	ACTIVIDAD	30.0000	7.9700	0.0000	SIN AVISO DE EMBARQUE	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	30.00	0.00	0.00
						TOTAL SUMINISTRADO	0.0000						