

Contrato 428236843

Avances Gerenciales del Contrato

Reacondicionamiento de sistemas de drenajes atmosfericos y presurizados en Akal-L/Enlace y perforación.

Concepto	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Pond.	Av.Prog	Av.Fisico	\$ MN	\$ Prog	\$ Gen
A	REACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE DRENAJES ATMOSFERICOS Y PRESURIZADOS EN AKAL-L/ENLACE Y PERFORACION	01/09/2006	18/07/2007	100.0000 %	29.6903 %	1.6390 %	\$ 11,681,031.95	\$ 3,468,128.1979	\$ 2,328,313.03
I	OBRA PROCESO	16/03/2007	18/04/2007	2.9424 %	2.9418 %	0.0000 %	\$ 343,632.78	\$ 343,632.7800	\$ 0.00
II	OBRA ESTRUCTURAS METÁLICAS	13/09/2006	18/04/2007	24.8173 %	24.8175 %	0.0000 %	\$ 2,898,935.47	\$ 2,898,935.4679	\$ 2,181,707.93
III	OBRA DE TUBERÍAS	01/09/2006	27/06/2007	48.1500 %	1.9310 %	1.6390 %	\$ 5,624,413.47	\$ 225,559.9500	\$ 144,703.27
IV	OBRA DE INSTRUMENTACIÓN	24/09/2006	29/06/2007	12.4521 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 1,454,584.45	\$ 0.0000	\$ 997.53
V	OBRA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	06/01/2007	18/07/2007	8.0148 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 936,194.53	\$ 0.0000	\$ 0.00
VI	OBRA FLEXIBILIDAD INCLUYE: SUMINISTRO, PREFABRICACIÓN Y MONTAJE DE SOPORTE DE TUBERÍA RECTA Y PERFILES ESTRUCTURALES, CORTES, BISELES, SOLDADURA A TOPE, Y/O ROSCADO, INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA Y/O LÍQUIDOS PENETRANTES SEGÚN SE INDIQUE, MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, CARGA Y DESCARGA, ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA Y RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ACUERDO A PROYECTO Y ESPECIFICACIONES, COLOR DE APLICACIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE SERVICIO. EL MONTAJE INCLUYE EL MANEJO Y ERECCIÓN SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE, DE ELEMENTOS DE TUBERÍA Y PERFILES PREFABRICADOS, PRUEBAS DE DUREZAS EN SOLDADURAS DE CAMPO SEGÚN SE INDIQUE, LIMPIEZA A METAL BLANCO CON CHORRO DE ARENA EN TUBERÍA PERFILES, APLICACIÓN DE PRIMARIO, ENLACE, ACABADO Y RESANE GENERAL EN PINTURA DAÑADA DURANTE LOS TRABAJOS DE SOLDADURA Y/O MONTAJE DE	28/12/2006	21/05/2007	3.6234 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 423,271.25	\$ 0.0000	\$ 904.31



SUBDIRECCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS MARINOS  
GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS R.M.N.E.  
RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS R.M.N.E.



Contrato 428236843

Avances Gerenciales del Contrato

Reacondicionamiento de sistemas de drenajes atmosfericos y presurizados en Akal-L/Enlace y perforación.

Concepto	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Pond.	Av.Prog	Av.Fisico	\$ MN	\$ Prog	\$ Gen
	ALTURA BAJO Y SOBRE CUBIERTA DE LA PLATAFORMA								