

SUBDIRECCION DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MARINOS GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS, RMNE RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS

CONTRATO: OT-12.B.1



INFORME COMPARATIVO DE AVANCE DE OBRA

OBRAS PARA PRODUCCION, SISTEMAS DE SEGURIDAD Y COMPLEMENTARIAS CON DIFERENTES ESPECIALIDADES EN INSTALACIONES DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION, CON APOYO DE SEMISUMERGIBLE Y EQUIPOS DIVERSOS.

DETALLE	DE MOVIN	MIENTOS A	KAL-C-PERFC	DRACION
Fecha	Prog.	Prog. Acum.	Fisico	Fisico. Acum.
16/02/2011	1.3114	1.3114	0.0000	0.0000
17/02/2011	1.3114	2.6228	0.0000	0.0000
18/02/2011	5.2462	7.8690	0.0000	0.0000
19/02/2011	1.6392	9.5082	0.0000	0.0000
20/02/2011	1.6392	11.1474	0.0000	0.0000
21/02/2011	0.9836	12.1310	1.0492	1.0492
22/02/2011	0.9835	13.1145	1.3115	2.3607
23/02/2011	0.9835	14.0980	0.2623	2.6230
24/02/2011	1.6394	15.7374	0.2951	2.9181
25/02/2011	1.3114	17.0488	1.4755	4.3936
26/02/2011	1.3114	18.3602	1.8033	6.1969
27/02/2011	1.3114	19.6716	2.3280	8.5249
28/02/2011	1.3114	20.9830	0.8197	9.3446
01/03/2011	1.6393	22.6223	0.0000	9.3446
02/03/2011	1.6393	24.2616	0.6557	10.0003
03/03/2011	1.6393	25.9009	4.2733	14.2736
04/03/2011	1.6393	27.5402	2.8088	17.0824
05/03/2011	7.8688	35.4090	2.4372	19.5196
06/03/2011	5.9016	41.3106	0.3278	19.8474
07/03/2011	5.2460	46.5566	1.6394	21.4868
08/03/2011	4.2621	50.8187	0.4918	21.9786
09/03/2011	5.2459	56.0646	0.4919	22.4705
10/03/2011	5.2460	61.3106	1.1803	23.6508
11/03/2011	4.9179	66.2285	0.7869	24.4377
12/03/2011	4.9180	71.1465	0.0000	24.4377
13/03/2011	4.5904	75.7369	2.1312	26.5689
14/03/2011	3.2785	79.0154	3.5410	30.1099
15/03/2011	3.2787	82.2941	6.0562	36.1661
16/03/2011	2.2951	84.5892	9.8792	46.0453
17/03/2011	1.6393	86.2285	0.0000	46.0453



SUBDIRECCION DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MARINOS GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS, RMNE RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS

CONTRATO: OT-12.B.1



INFORME COMPARATIVO DE AVANCE DE OBRA

OBRAS PARA PRODUCCION, SISTEMAS DE SEGURIDAD Y COMPLEMENTARIAS CON DIFERENTES ESPECIALIDADES EN INSTALACIONES DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION, CON APOYO DE SEMISUMERGIBLE Y EQUIPOS DIVERSOS.

DETALLE	E DE MOVI	MIENTOS	AKAL-C-PERFO	DRACION
Fecha	Prog.	Prog. Acum.	Fisico	Fisico. Acum.
18/03/2011	1.6393	87.8678	0.9836	47.0289
19/03/2011	1.3114	89.1792	3.9385	50.9674
20/03/2011	1.3115	90.490	4.0558	55.0232
21/03/2011	0.9835	91.4742	8.0956	63.1188
22/03/2011	0.9835	92.457	2.8843	66.0031
23/03/2011	0.9836	93.4413	3.4759	69.4790
24/03/2011	0.6557	94.0970	2.0375	71.5165
25/03/2011	0.6557	94.752	1.8736	73.3901
26/03/2011	0.6557	95.4084	0.4683	73.8584
27/03/2011	0.6557	96.064	0.0000	73.8584
28/03/2011	0.6557	96.7198	0.0000	73.8584
29/03/2011	0.3278	97.0476	0.0000	73.8584
30/03/2011	0.3278	97.375	0.0000	73.8584
31/03/2011	0.3278	97.7032	0.0000	73.8584
01/04/2011	0.3278	98.0310	0.0000	73.8584
02/04/2011	0.3278	98.3588	0.0000	73.8584
03/04/2011	0.3278	98.686	0.0000	73.8584
04/04/2011	0.3278	99.014	0.0000	73.8584
05/04/2011	0.3278	99.3422	0.0000	73.8584
06/04/2011	0.3278	99.6700	0.0000	73.8584
07/04/2011	0.3300	100.000	0.0000	73.8584