



Contrato: OT-29

"INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO CONTRA INSTALADO AL DIA " 2012-11-27

INTERCONEXIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA SOBRE CUBIERTA DE PLATAFORMA BATAB-A / ABK-H

Detalle de Partidas

Partida	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Medida	Cantidad Anexo	% Pond.	Precio Unitario	Reportado	Excedente	Pendiente	% Avance
A	INTERCONEXIÓN DEL GASODUCTO DE 8"Ø DE BOMBEO NEUMÁTICO EN BATAB-A Y ABKATUN-H	15/12/2011	26/07/2012			100.0000	\$ 2,326,646,304.41				200.0000
A.1	1.0.- PLATAFORMA BATAB-A	02/02/2012	31/05/2012			0.0000	\$ 11,130,923.36				0.0000
A.1.1.2	1.2.- COSTA FUERA	02/02/2012	31/05/2012			0.0000	\$ 11,130,923.36				0.0000
A.1.1.2.1.2.1	1.2.1.- TUBERIAS Y SOPORTERIA	02/02/2012	14/04/2012			0.0000	\$ 3,472,625.31				0.0000
A.1.1.2.1.2.1.1.2.1.1	1.2.1.1.- REALIZACION DE HOT-TAPP, INCLUYE INSTALACION DE TEE ENVOLVENTE, PRUEBAS Y TAPINADO POR P.E.P.	05/03/2012	09/03/2012			0.0000	\$ 241,243.50				
EXT048 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE RECTA ENVOLVENTE DE DOS PIEZAS, ASTM A-234 Gr. WPB, 8" diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	05/03/2012	09/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 178,091.45		0.00		
EXT058 7	SERVICIO DE HOT TAPPING PARA DIAMETROS DE 8" diam, PARA VALVULAS CLASE 900# R.T.J.	05/03/2012	09/03/2012	SERVICIO	1.00	0.0000	\$ 63,152.05		0.00		
A.1.1.2.1.2.1.1.2.1.10	1.2.1.10.- APLICACIÓN DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS A JUNTAS DE TUBERIAS	19/02/2012	09/04/2012			0.0000	\$ 38,400.52				
1001	INSPECCION DE SOLDADURA MEDIANTE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS DE 1/2" A 2" DE DIAMETRO	19/02/2012	09/04/2012	JUNTA	105.00	0.0000	\$ 243.86		0.00		
1007	INSPECCION RADIOGRAFICA DE JUNTAS SOLDABLES A TOPE EN CONEXIONES Y TUBERIAS DE 1" A 4" DIAM	19/02/2012	09/04/2012	JUNTA	3.00	0.0000	\$ 554.62		0.00		
1008	JUNTAS DE 6" A 14" DIAM	19/02/2012	09/04/2012	JUNTA	16.00	0.0000	\$ 695.71		0.00		
A.1.1.2.1.2.1.1.2.1.11	1.2.1.11.- REALIZACION DE PRUEBAS HIDROSTATICAS Y NEUMATICAS DE LINEAS DE SERVICIOS	04/04/2012	11/04/2012			0.0000	\$ 427,896.80				
1021	SUMINISTRO INSTALACION, MATERIALES Y EQUIPO CERTIFICADO PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA HIDROSTATICAS Y DE HERMETICIDAD DE ACUERDO AL ASME B31.3. EN LINEAS Y CIRCUITOS NUEVOS DE TUBERIAS DE ACERO AL CARBON INSTALADOS EN TUBERIA DE 12", 10", 8", 6", 3", 2" y 1" , HASTA 20.00 M DE ALTURA	04/04/2012	11/04/2012	PRUEBA	8.00	0.0000	\$ 53,487.10		0.00		
A.1.1.2.1.2.1.1.2.1.12	1.2.1.12.- RESANES DE PROTECCION ANTICORROSIONA EN AREAS AFECTADAS POR LA SOLDADURA Y POR EL MANEJO Y TRANSPORTACION.	27/03/2012	14/04/2012			0.0000	\$ 73,616.07				0.0000
EXT005 2	APLICACION DE RECOBERTIMIENTO DE ENLACE EPOXICO MODIFICADO AUTOIMPIMANTE DE DOS COMPONENTES ALTOS SOLIDOS RI-41 MODIFICADO (DOS CAPAS DE 2.5 MILSESIMAS DE PULGADA). INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, PINTURA, SOLVENTES, ETC., COLOCACION DE ANDAMIOS Y DESMANTELAMIENTO DE ESTOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. PARA APlicarlo EN TUBERIAS, ACCESORIOS, VALVULAS Y PERFILES ESTRUCTURALES UBICADOS POR ARRIBA DE LA ELEVACION +4.572 m (15 PIES), MEDIDOS A PARTIR DEL NMM	27/03/2012	14/04/2012	M2	11.00	0.0000	\$ 2,179.11	11.00	0.00	0.00	100.0000
EXT008 0	APLICACION DE RECOBERTIMIENTO UNA CAPA DE 125 MICRAS DE ESPESOR DE PRIMARIO ORGANICO RICO EN ZINC DE DOS COMPONENTES RP-23, DE ACUERDO A NORMA DE REFERENCIA NRF-053-PEMEX-2006. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA MECANICA, PINTURA, SOLVENTES, COLOCACION DE ANDAMIOS Y DESMANTELAMIENTO DE ESTOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO., PARA APlicarlo EN TUBERIAS, ACCESORIOS, VALVULAS Y PERFILES ESTRUCTURALES UBICADOS POR ARRIBA DE LA ELEVACION +4.572 m (15 PIES), MEDIDOS A PARTIR DEL NMM	27/03/2012	14/04/2012	M2	11.00	0.0000	\$ 2,156.05		0.00		
EXT008 1	APLICACION DE UNA CAPA DE 100 MICRAS DE ESPESOR DE ACABADO POLISILOXANO EPOXICO O ACRILICO DE DOS COMPONENTES ALTOS SOLIDOS DE ALTA RESISTENCIA RA-35. DE ACUERDO A NORMA DE REFERENCIA NRF-053-PEMEX-2006, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, PINTURA, SOLVENTES, COLOCACION DE ANDAMIOS Y DESMANTELAMIENTO DE ESTOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO., PARA APlicarlo EN TUBERIAS, ACCESORIOS, VALVULAS Y PERFILES ESTRUCTURALES UBICADOS POR ARRIBA DE LA ELEVACION +4.572 m (15 PIES), MEDIDOS A PARTIR DEL NMM	27/03/2012	14/04/2012	M2	11.00	0.0000	\$ 2,357.21		0.00		



Contrato: OT-29

"INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO CONTRA INSTALADO AL DIA " 2012-11-27

INTERCONEXIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA SOBRE CUBIERTA DE PLATAFORMA BATAB-A / ABK-H

Detalle de Partidas

Partida	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Medida	Cantidad Anexo	% Pond.	Precio Unitario	Reportado	Excedente	Pendiente	% Avance
A. 1.1.2.1.2.1. 1.2.1.13	1.2.1.13.- INSTALACION DE SOPORTES DE LINEAS DE 6" Y 8"Ø , INCLUYE DET. DE PROT. ANTICORROSIVA	01/03/2012	19/03/2012			0.0000	\$ 240,964.78				
1039	MEDIA CANA DE POLIURETANO DE 120 , 200 MM LONG. Y 10 MM. DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 2" .	01/03/2012	19/03/2012	PZA	6.00	0.0000	\$ 6,925.07		0.00		
1240	ABRAZADERA DE VARILLA U", C/CUATRO TUERCAS HEXAGONALES PARA TUBERIA DE 2".	01/03/2012	19/03/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 151.52		0.00		
EXT022 5	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE PERFILES ESTRUCTURALES PARA SOPORTES DEL SISTEMA DE CONTRA INCENDIO INCLUYE, PREPARACIONES, OBRA Falsa, SOLDADURA E INTERCONEXION	01/03/2012	19/03/2012	TON	1.43	0.0000	\$ 139,160.01		0.00		
EXT035 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERTO EN "U" DE ACERO ASTM A-307. DIAM PERTO = 6 MM (PARA TUBERIA 1" DN.)	01/03/2012	19/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 112.51		0.00		
A. 1.1.2.1.2.1. 1.2.1.14	1.2.1.14.- MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMA DE RED DE ASPERSION PARA TRAMPA DE DIABLOS HD-1100 Y PAQUETE DEPURADOR DE GAS DE INSTRUMENTOS PA-1400, INCLUYE SOLDADURA	02/04/2012	09/04/2012			0.0000	\$ 157,307.47				
1651	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLAS ASPERSORAS DE AGUA CONTRAINCENDIO CONO DE 120 , GASTO MINIMO DE 20 GPM DE 1" , LAS BOQUILLAS ASPERSORAS DE AGUA CONTRA INCENDIO SE DEBEN INSTALAR DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LOS PLANOS DE LOCALIZACION DE EQUIPOS, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES.	02/04/2012	09/04/2012	PZA	5.00	0.0000	\$ 1,576.29		0.00		
1909	SUMINISTRO E INSTALACION THREDOLET DE 6 X 1 1/2" CLASE 3000# GALVANIZADA A-105.	02/04/2012	09/04/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 1,541.66		0.00		
767	ESPARRAGO DE 1" 600 LIBRAS 5/8" X 3 3/4" LONG.	02/04/2012	09/04/2012	PZA.	16.00	0.0000	\$ 322.58		0.00		
EXT021 5	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE LINEAS DE TUBERIAS INCLUYE; ACCESORIOS Y PREFABRICACION EN PATIO EN DIAMETROS DE 3/4" A 2-1/2" , PREPARACIONES, OBRA Falsa, SOLDADURA E INTERCONEXION	02/04/2012	09/04/2012	M	39.00	0.0000	\$ 3,596.41		0.00		
EXT052 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCADA, CLASE 800#, CUERPO E INTERIORES EN A-182/A-182M Gr. F-20 (UNS N08020) O EQUIVALENTE. (TORNILLO EXTERIOR Y YUGO, BONETE ATORNILLADO, CUÑA SÓLIDA, ASIENTOS INTEGRADOS), OPERADA CON VOLANTE, 2" diam.	02/04/2012	09/04/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 458.07		0.00		
EXT052 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCADA, CLASE 800#, CUERPO E INTERIORES EN A-182/A-182M Gr. F-20 (UNS N08020) O EQUIVALENTE. (TORNILLO EXTERIOR Y YUGO, BONETE ATORNILLADO, CUÑA SÓLIDA, ASIENTOS INTEGRADOS), OPERADA CON VOLANTE, 1 1/2" diam.	02/04/2012	09/04/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 458.07		0.00		
EXT061 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPPLE SIN COSTURA, 1" diam x 3" LONG, CED. 80, ASTMA-106 Gr B GALVANIZADO, EXTREMOS ROSCADOS	02/04/2012	09/04/2012	pza	5.00	0.0000	\$ 309.39		0.00		
A. 1.1.2.1.2.1. 1.2.1.2	1.2.1.2.- MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE SPOOLS PREFABRICADOS DE LINEA 8"Ø DE SISTEMA DE INYECCION DE GAS DE B.N.; PLANO B-BAT-A-486.108- K-010 Y K-011, INC. MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA	02/02/2012	03/03/2012			0.0000	\$ 790,650.16				
1068	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AGUJA DE ACERO INOXIDABLE 316 DE 1/2" N.P.T.F., 6000 #.	02/02/2012	29/02/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
EXT021 4	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE LINEAS DE TUBERIAS INCLUYE; ACCESORIOS Y PREFABRICACION EN PATIO EN DIAMETROS DE 3" A 10" , PREPARACIONES, OBRA Falsa, SOLDADURA E INTERCONEXION	02/02/2012	03/03/2012	M	44.00	0.0000	\$ 5,913.60		0.00		
EXT039 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA CIEGA CLASE 900# RTJ, ASTM A-105, 8" diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	02/02/2012	03/03/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 14,578.46		0.00		
EXT040 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90 EXTREMOS ROSCADOS, CLASE 3000#, ASTM A-105, 1/2" diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	02/02/2012	03/03/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 1,903.85		0.00		
EXT041 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90 ROSCADO, CLASE 3000#, ASTM A-182 Gr. F-304, 1/2" diam.	02/02/2012	03/03/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 1,244.68		0.00		
EXT042 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE 8" TIPO ANILLO OVAL DE ACERO AL CARBON CON DUREZA BRINELL MAXIMA DE 120 DE ACUERDO AL ASME B16.20, CLASE 900#. TIPO R-49, DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	02/02/2012	03/03/2012	PZA	18.00	0.0000	\$ 840.50		0.00		
EXT043 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIGURA "8" TIPO BRIDA CLASE 900 # R.T.J., ASTM A-516 GR. 70, 8" diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	02/02/2012	03/03/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 70,222.89		0.00		
EXT044	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPPLE SIN COSTURA, CED. 80S, EXTREMOS PLANOS, ASTM A-312 Gr.	02/02/2012	29/02/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 1,784.02		0.00		



Contrato: OT-29

"INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO CONTRA INSTALADO AL DIA " 2012-11-27

INTERCONEXIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA SOBRE CUBIERTA DE PLATAFORMA BATAB-A / ABK-H

Detalle de Partidas

Partida	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Medida	Cantidad Anexo	% Pond.	Precio Unitario	Reportado	Excedente	Pendiente	% Avance
1	TP304, 1/2" diam x 4" LONG.										
EXT044 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE SIN COSTURA, CED. 80S, EXTREMOS ROSCADOS, ASTM A-312 Gr. TP-304, 1/2" diam x 4" LONG.	02/02/2012	03/03/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 525.14		0.00		
EXT045 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE SIN COSTURA, CED. 80S, EXTREMOS PLANOS, ASTM A-312 Gr. TP304, 1/2" diam x 6" LONG. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	02/02/2012	29/02/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 2,120.98		0.00		
EXT047 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CACHUCHA ROSCADO, CLASE 6000#, ASTM A182 Gr. F-304, 1/2" diam.	02/02/2012	29/02/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 479.61		0.00		
EXT047 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO ROSCADO, CLASE 3000#, ASTM A-105, 3/4" diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	02/02/2012	29/02/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 289.78		0.00		
EXT049 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA EXTREMOS BRIDADOS 900 RTJ, CUERPO ASTM A216 Gr. WCB, BOLA DE ACERO AL CARBON FORJADO, MONTADA SOBRE MUÑONES, CHAPADA CON CROMO DURO, SELLOS DE PTFE, PASO COMPLETO, CUERPO ATORNILLADO O SOLDADO ASIENTO DE NYLON INSERTADO, DISEÑO A PRUEBA DE FUEGO, OPERADA CON ENGRANES, 8" diam, DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	02/02/2012	03/03/2012	PZA	7.00	0.0000	\$ 14,131.16		0.00		
EXT049 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE GLOBO, EXTREMOS BRIDADOS RTJ 900#, CUERPO ASTM A216 Gr. WCB, INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE UNS S41000, TORNILLO EXTERIOR Y YUGO, BONETE ATORNILLADO, DISCO TIPO MACHO, ASIENTOS INTERCAMBIABLES, OPERADA CON VOLANTE, 8" diam, DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	02/02/2012	29/02/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 14,131.16		0.00		
EXT053 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CACHUCHA ROSCADO, CLASE 6000#, ASTM A105, 3/4" diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	02/02/2012	03/03/2012	PZA	3.00	0.0000	\$ 4,327.08		0.00		
EXT057 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE COSASCO CON TESTIGO DE CORROSION, CLASE 3000#, ASTM A-105, 2" . DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	02/02/2012	03/03/2012	PZA	3.00	0.0000	\$ 7,452.41		0.00		
EXT058 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGO CADMINIZADOS EN CALIENTE DE 1 3/8" diam x 11 1/4" LONG. ASTM A-193 Gr. B7, CON 02 TUERCAS C/U ASTM A-194 Gr. 2H HEX.	02/02/2012	03/03/2012	pza	12.00	0.0000	\$ 992.92		0.00		
EXT058 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGO CADMINIZADOS EN CALIENTE DE 1 3/8" diam x 9" LONG. ASTM A-193 Gr. B7, CON 02 TUERCAS C/U ASTM A-194 Gr. 2H HEX.	02/02/2012	03/03/2012	pza	192.00	0.0000	\$ 657.37		0.00		
EXT059 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGO CADMINIZADOS EN CALIENTE DE 7/8" diam x 8" LONG. ASTM A-193 Gr. B7, CON 02 TUERCAS C/U ASTM A-194 Gr. 2H HEX.	02/02/2012	03/03/2012	pza	192.00	0.0000	\$ 245.09		0.00		
A. 1.1.2.1.2.1. 1.2.1.3	1.2.1.3.- MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE SPOOLS PREFABRICADOS DE LINEA 6" Y 4"Ø DE SISTEMA DE INYECCION DE GAS DE B.N.; PLANO B-BAT-A-486.108- K-012L, INC. MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA	08/02/2012	22/02/2012			0.0000	\$ 204,761.63				
792	ESPARRAGO DE 12" 300 LIBRAS 1 1/8" X 7" LONG	08/02/2012	22/02/2012	PZA.	64.00	0.0000	\$ 562.06		0.00		
EXT021 4	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE LINEAS DE TUBERIAS INCLUYE; ACCESORIOS Y PREFABRICACION EN PATIO EN DIAMETROS DE 3" A 10" , PREPARACIONES, OBRA FALSA, SOLDADURA E INTERCONEXION	08/02/2012	22/02/2012	M	9.00	0.0000	\$ 5,913.60		0.00		
EXT042 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE 4" TIPO ANILLO OVAL DE ACERO AL CARBON CON DUREZA BRINELL MAXIMA DE 120 DE ACUERDO AL ASME B16.20, CLASE 900#. TIPO R-37, DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	08/02/2012	22/02/2012	PZA	8.00	0.0000	\$ 353.43		0.00		
EXT042 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE 6" TIPO ANILLO OVAL DE ACERO AL CARBON CON DUREZA BRINELL MAXIMA DE 120 DE ACUERDO AL ASME B16.20, CLASE 900#. TIPO R-45, DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	08/02/2012	22/02/2012	PZA	6.00	0.0000	\$ 1,062.97		0.00		
EXT044 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE SIN COSTURA, CED. 80S, EXTREMOS PLANOS, ASTM A-312 Gr. TP304, 3/4" diam x 4" LONG.	08/02/2012	22/02/2012	PZA	3.00	0.0000	\$ 2,048.60		0.00		
EXT048 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO ROSCADO, CLASE 6000#, ASTM A182 Gr. F304, 3/4" diam.	08/02/2012	22/02/2012	PZA	3.00	0.0000	\$ 479.61		0.00		
EXT049 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA EXTREMOS BRIDADOS CLASE 900 RTJ, CUERPO ASTM A216 Gr. WCB, BOLA DE ACERO AL CARBON FORJADO, MONTADA SOBRE MUÑONES, CHAPADA CON CROMO DURO, SELLOS DE PTFE, PASO COMPLETO, CUERPO ATORNILLADO O SOLDADO ASIENTO DE NYLON INSERTADO, DISEÑO A PRUEBA DE FUEGO, OPERADA CON ENGRANES, 4" diam, DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	08/02/2012	22/02/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 8,047.44		0.00		
EXT049 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA EXTREMOS BRIDADOS 900 RTJ, CUERPO ASTM A216 Gr. WCB, BOLA DE ACERO AL CARBON FORJADO, MONTADA SOBRE MUÑONES, CHAPADA CON	08/02/2012	22/02/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 10,693.73		0.00		



Contrato: OT-29

"INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO CONTRA INSTALADO AL DIA " 2012-11-27

INTERCONEXIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA SOBRE CUBIERTA DE PLATAFORMA BATAB-A / ABK-H

Detalle de Partidas

Partida	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Medida	Cantidad Anexo	% Pond.	Precio Unitario	Reportado	Excedente	Pendiente	% Avance
	CROMO DURO, SELLOS DE PTFE, PASO COMPLETO, CUERPO ATORNILLADO O SOLDADO ASIENTO DE NYLON INSERTADO, DISEÑO A PRUEBA DE FUEGO, OPERADA CON ENGRANES, 6""diam, DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.										
EXT053 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CACHUCHA ROSCADO, CLASE 6000#, ASTM A105, 3/4"diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	08/02/2012	22/02/2012	PZA	5.00	0.0000	\$ 4,327.08		0.00		
EXT059 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGO CADMINIZADOS EN CALIENTE DE 1 1/8"diam x 8" LONG. ASTM A-193 Gr. B7, CON 02 TUERCAS C/U ASTM A-194 Gr. 2H HEX.	08/02/2012	22/02/2012	pza	72.00	0.0000	\$ 550.83		0.00		
A. 1.1.2.1.2.1. 1.2.1.4	1.2.1.4.- MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE SPOOLS PREFABRICADOS DE 3"Ø DE LINEA DE PATEO DE TRAMPA.; PLANOS B-BAT-A-486.108- K-005, INC.MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA	29/02/2012	01/03/2012			0.0000	\$ 25,524.65				
777	ESPARRAGO DE 4" 600 LIBRAS 7/8" X 6" LONG.	29/02/2012	01/03/2012	PZA.	8.00	0.0000	\$ 239.55		0.00		
EXT021 4	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE LINEAS DE TUBERIAS INCLUYE; ACCESORIOS Y PREFABRICACION EN PATIO EN DIAMETROS DE 3" A 10", PREPARACIONES, OBRA Falsa, SOLDADURA E INTERCONEXION	29/02/2012	01/03/2012	M	2.00	0.0000	\$ 5,913.60		0.00		
EXT021 5	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE LINEAS DE TUBERIAS INCLUYE; ACCESORIOS Y PREFABRICACION EN PATIO EN DIAMETROS DE 3/4" A 2-1/2", PREPARACIONES, OBRA Falsa, SOLDADURA E INTERCONEXION	29/02/2012	01/03/2012	M	2.00	0.0000	\$ 3,596.41		0.00		
EXT042 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE TIPO ANILLO OVAL, DE ACERO AL CARBON CON DUREZA BRINELL MAXIMA DE 120 DE ACUERDO AL ASME B16.20, CLASE 900#, 3" diam. TIPO R-31. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	01/03/2012	01/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 261.15		0.00		
EXT053 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CACHUCHA ROSCADO, CLASE 6000#, ASTM A105, 3/4"diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	01/03/2012	01/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 4,327.08		0.00		
A. 1.1.2.1.2.1. 1.2.1.6	1.2.1.6.- MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE SPOOLS PREFAB DE 1-1/2"Ø DE GAS AMARGO Y SISTEMA DE GAS DE INSTRUMENTOS; PLANOS: B-BAT-A-486.108- K-052 Y K-053, INC. ALINEACION Y SOLDADURA	18/02/2012	23/02/2012			0.0000	\$ 119,322.08				
770	ESPARRAGO DE 1 1/2" 150 LIBRAS 1/2" X 3" LONG.	18/02/2012	23/02/2012	PZA.	4.00	0.0000	\$ 311.72		0.00		
862	EMPAQUE DE 1 1/2" CLASE 150	18/02/2012	23/02/2012	PZA.	1.00	0.0000	\$ 92.28		0.00		
EXT021 5	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE LINEAS DE TUBERIAS INCLUYE; ACCESORIOS Y PREFABRICACION EN PATIO EN DIAMETROS DE 3/4" A 2-1/2", PREPARACIONES, OBRA Falsa, SOLDADURA E INTERCONEXION	18/02/2012	23/02/2012	M	32.00	0.0000	\$ 3,596.41		0.00		
EXT047 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO ROSCADO, CLASE 3000#, ASTM A-105, 3/4"diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	18/02/2012	23/02/2012	PZA	10.00	0.0000	\$ 289.78		0.00		
A. 1.1.2.1.2.1. 1.2.1.7	1.2.1.7.- MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE SPOOLS PREFAB DE 1" Y 3/4"Ø DE CONDENSAOS Y SISTEMA DE GAS DE INSTRUMENTOS; PLANOS: B-BAT-A-486.108- K-054, K-055, K-057, K-058, K-059, K-076, K-085 Y K-086, INC. ALINEACION Y SOLDADURA.	15/03/2012	24/03/2012			0.0000	\$ 361,155.67				
767	ESPARRAGO DE 1" 600 LIBRAS 5/8" X 3 3/4" LONG.	15/03/2012	24/03/2012	PZA.	12.00	0.0000	\$ 322.58		0.00		
769	ESPARRAGO DE 1" 150 LIBRAS 1/2" X 2 3/4" LONG.	15/03/2012	24/03/2012	PZA.	16.00	0.0000	\$ 310.24		0.00		
816	EMPAQUE DE 1" CLASE 600	15/03/2012	24/03/2012	PZA.	1.00	0.0000	\$ 119.86		0.00		
861	EMPAQUE DE 1" CLASE 150	15/03/2012	24/03/2012	PZA.	2.00	0.0000	\$ 84.70		0.00		
EXT021 5	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE LINEAS DE TUBERIAS INCLUYE; ACCESORIOS Y PREFABRICACION EN PATIO EN DIAMETROS DE 3/4" A 2-1/2", PREPARACIONES, OBRA Falsa, SOLDADURA E INTERCONEXION	15/03/2012	24/03/2012	M	97.00	0.0000	\$ 3,596.41		0.00		
EXT042 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE GRAFITO PURO LAMINADO FLEXIBLE CON INSERTO DE LAMINA PERFORADA DE ACERO INOXIDABLE UNS S31600, CON 0.127mm (0.05") DE ESPESOR, UNIDA MECANICAMENTE, DE 1.16mm (1/16") ESPESOR, CLASE 150#, 3/4"diam, DE ACUERDO A ASME B16.20.	15/03/2012	24/03/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 141.02		0.00		
EXT047 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO ROSCADO, CLASE 3000#, ASTM A-105, 3/4"diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	15/03/2012	24/03/2012	PZA	10.00	0.0000	\$ 289.78		0.00		



Contrato: OT-29

"INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO CONTRA INSTALADO AL DIA " 2012-11-27

INTERCONEXIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA SOBRE CUBIERTA DE PLATAFORMA BATAB-A / ABK-H

Detalle de Partidas

Partida	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Medida	Cantidad Anexo	% Pond.	Precio Unitario	Reportado	Excedente	Pendiente	% Avance
A. 1.1.2.1.2.1. 1.2.1.8	1.2.1.8.- MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE SPOOLS PREFAB DE 1/2"Ø DE INHIBIDOR DE CORROSION E HIDRATOS; PLANOS: B-BAT-A-486.108- K-050, K-051, K-060, K-061, K-065 Y K-066, INC. ALINEACION Y SOLDADURA.S	22/03/2012	05/04/2012			0.0000	\$ 324,901.35				
1068	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AGUJA DE ACERO INOXIDABLE 316 DE 1/2" N.P.T.F., 6000 #.	22/03/2012	05/04/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
786	ESPARRAGO DE 8" 150 LIBRAS 3/4" X 4 1/2" LONG.	22/03/2012	05/04/2012	PZA.	28.00	0.0000	\$ 467.59		0.00		
EXT021 5	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE LINEAS DE TUBERIAS INCLUYE; ACCESORIOS Y PREFABRICACION EN PATIO EN DIAMETROS DE 3/4" A 2-1/2" , PREPARACIONES, OBRA Falsa, SOLDADURA E INTERCONEXION	22/03/2012	05/04/2012	M	86.00	0.0000	\$ 3,596.41		0.00		
EXT042 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE CINTA DE ACERO INOXIDABLE UNS S31600, DEVANADO EN ESPIRAL 3.2mm (1/8") ESP., SOBRE GRAFITO PURO FLEXIBLE, ANSI/ASME B16.20, CLASE 600#, 1 1/2" diam.	22/03/2012	31/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 122.41		0.00		
EXT043 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE TIPO ANILLO OVAL, DE ACERO INOX UNS S30400 CON DUREZA BRINELL MAXIMA DE 120, DE ACUERDO AL ASME B16.20, CLASE 900# ó 1500#, DE ACUERDO A ANSI/ASME B16.20, 1/2" diam. TIPO R-12, DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	22/03/2012	05/04/2012	PZA	6.00	0.0000	\$ 311.96		0.00		
EXT047 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CACHUCHA ASTM A-105 DE 1/2" diam 6000 # ROSCADO. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	22/03/2012	31/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 276.96		0.00		
A. 1.1.2.1.2.1. 1.2.1.9	1.2.1.9.- SUMIN. E INST. DE ARREGLOS (02) DE 3/4"Ø Y (01) DE 1 1/2"Ø P/MONTAJE DE TRANSMISORES PARA LAS SDV-200 Y SDV-1101, EN CABEZAL DE PROD. 16"Ø Y EN LLEGADA DE GAS DE B.N.8"Ø; PLANOS: B-BAT-A-486.108- K-090L, K-091L, INC. HOT DRILLING Y APLIC. DE SOLDADURA	26/03/2012	31/03/2012			0.0000	\$ 147,827.14				
1068	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AGUJA DE ACERO INOXIDABLE 316 DE 1/2" N.P.T.F., 6000 #.	26/03/2012	31/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
1995	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CACHUCHA ROSCADO DE ACERO INOXIDABLE ASTM A-182 GR. F304L, CLASE 3000, DE 3/4" .	26/03/2012	31/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 330.01		0.00		
EXT043 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE SIN COSTURA, CED. 80S, EXTREMOS PLANOS, ASTM A-312 Gr. TP304, 1 1/2" diam x 4" LONG.	26/03/2012	31/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 2,120.98		0.00		
EXT044 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE SIN COSTURA, CED. 80S, EXTREMOS PLANOS, ASTM A-312 Gr. TP304, 3/4" diam x 4" LONG.	26/03/2012	31/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 2,048.60		0.00		
EXT044 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE SIN COSTURA, CED. 80S, EXTREMOS ROSCADOS, ASTM A-312 Gr. TP-304, 1/2" diam x 4" LONG.	26/03/2012	31/03/2012	PZA	4.00	0.0000	\$ 525.14		0.00		
EXT047 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO ROSCADO, CLASE 3000#, ASTM A-105, 3/4" diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	26/03/2012	31/03/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 289.78		0.00		
EXT049 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE RECTA DE 1/2" diam ASTM A182 Gr.F316 3000# EXTREMOS ROSCADOS	26/03/2012	31/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 4,224.82		0.00		
EXT061 0	SERVICIO DE HOT TAPPING PARA DIAMETROS DE 1/2" A 6", PARA VALVULAS CLASE 900 Y 1500#	26/03/2012	31/03/2012	SERVICIO	3.00	0.0000	\$ 45,433.13		0.00		
A. 1.1.2.1.2.1. 1.2.15	1.2.1.5.- MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE SPOOLS PREFABRICADOS DE LINEA 2"Ø DE SISTEMA DE DRENAJES Y DESFOGUES.; PLANOS B-BAT-A-486.108- K-030, K-035, K-040, K-075, K-080, INC. MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA	22/02/2012	12/03/2012			0.0000	\$ 319,053.49				
2033	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CACHUCHA DE 1/2" ROSCADO NPT AC. CARBON ASTM A-105 CLASE 6000#.	01/03/2012	12/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 598.84		0.00		
771	ESPARRAGO DE 2" 600 LIBRAS 5/8" X 4 1/2" LONG.	22/02/2012	12/03/2012	PZA.	48.00	0.0000	\$ 178.02		0.00		
777	ESPARRAGO DE 4" 600 LIBRAS 7/8" X 6" LONG.	22/02/2012	12/03/2012	PZA.	8.00	0.0000	\$ 239.55		0.00		
819	EMPAQUE DE 2" CLASE 600	01/03/2012	12/03/2012	PZA.	1.00	0.0000	\$ 125.37		0.00		
EXT001 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE TIPO ANILLO OVAL DE ACERO AL CARBON CON DUREZA BRINELL MAXIMA DE 120 DE ACUERDO AL ANSI/ASME B16.20CLASE 1500 # DE 2"	01/03/2012	12/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 184.68		0.00		
EXT021 5	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE LINEAS DE TUBERIAS INCLUYE; ACCESORIOS Y PREFABRICACION EN PATIO EN DIAMETROS DE 3/4" A 2-1/2" , PREPARACIONES, OBRA Falsa, SOLDADURA E INTERCONEXION	22/02/2012	12/03/2012	M	79.00	0.0000	\$ 3,596.41		0.00		



Contrato: OT-29

"INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO CONTRA INSTALADO AL DIA " 2012-11-27

INTERCONEXIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA SOBRE CUBIERTA DE PLATAFORMA BATAB-A / ABK-H

Detalle de Partidas

Partida	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Medida	Cantidad Anexo	% Pond.	Precio Unitario	Reportado	Excedente	Pendiente	% Avance
EXT045 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE SIN COSTURA, CED. 160, EXTREMOS PLANOS, ASTM A106 Gr. B, 3/4" diam x 4" LONG. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	22/02/2012	12/03/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 1,711.64		0.00		
EXT047 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CACHUCHA INSERTO SOLDABLE, CLASE 6000#, ASTM A-105, 3/4" diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	01/03/2012	12/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 4,182.33		0.00		
EXT050 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUESTA EXTREMOS INSERTO SOLDABLE, CLASE 800# API STD 602, CUERPO ASTM A105, INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE UNS S31600, VASTAGO, DISCO Y ASIENTO RECUBIERTO CON SFA 5.13 RCoCr-3, TORNILLO EXTERIOR Y YUGO, BONETE ATORNILLADO, DISCO TIPO CUÑA SOLIDA, ASIENTOS INTERCAMBIABLES, OPERADA CON VOLANTE, 2" diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	01/03/2012	12/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 4,803.19		0.00		
EXT052 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CACHUCHA INSERTO SOLDABLE, CLASE 6000#, ASTM A-105, 2" diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	01/03/2012	12/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 5,050.85		0.00		
EXT059 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA EXTREMOS BRIDADOS CLASE 600 RF, CUERPO ASTM A216 Gr. WCB, BOLA DE ACERO AL CARBON FORJADO, MONTADA SOBRE MUÑONES, CHAPADA CON CROMO DURO, SELLOS DE PTFE, PASO COMPLETO, CUERPO ATORNILLADO O SOLDADO ASIENTO DE NYLON INSERTADO, DISEÑO A PRUEBA DE FUEGO, OPERADA CON VOLANTE, 2" diam, DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	22/02/2012	12/03/2012	pza	2.00	0.0000	\$ 3,053.60		0.00		
A. 1.1.2.1.2.2	1.2.2.- EQUIPOS E INSTRUMENTOS	13/03/2012	31/05/2012			0.0000	\$ 6,004,163.77				
A. 1.1.2.1.2.2. 1.2.2.1	1.2.2.1.- PAQUETE DE INYECCION DE INHIBidor DE CORROSION PA-1200. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTACION, DESCARGA, PRESENTACION EN EL SITIO DE LA OBRA INSTALACION, INTERCONEXIONES, PRUEBAS PRE-OPERACIONALES, PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS DE DESEMPEÑO.	18/03/2012	02/04/2012			0.0000	\$ 60,886.53				
A. 1.1.2.1.2.2. 1.2.2.1.1.2. 2.1.1	1.2.2.1.1.- PAQUETE DE INYECCION DE INHIBidor DE HIDRATOS PA-1210. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTACION, DESCARGA, PRESENTACION EN EL SITIO DE LA OBRA INSTALACION, INTERCONEXIONES, PRUEBAS PRE-OPERACIONALES, PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS DE DESEMPEÑO.	28/03/2012	02/04/2012			0.0000	\$ 41,010.87				
175	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUESTA EXTREMOS ROSCADOS, CLASE 800 API, CUERPO DE ACERO AL CARBON FORJADO ASTM-A 105, INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE 316 13% CROMO, VASTAGO, DISCO Y ANILLO DE ASIENTO RECUBIERTO DE ESTELITA, ASIENTOS RECAMBIALES, , VASTAGO SALIENTE, TORNILLO EXTERIOR Y YUGO, BONETE ATORNILLADO, DISCO TIPO CUÑA SOLIDA, ASIENTOS RECAMBIALES, VOLANTE MANUAL, DE 1/2"	28/03/2012	31/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 2,276.30		0.00		
662	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE RECTA DE ACERO AL CARBON FORJADO ASTM-105, EXTREMOS ROSCADOS, 6000 # DE 1/2" .	28/03/2012	31/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 609.45		0.00		
676	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO DE ACERO AL CARBON FORJADO ASTM-105, ROSCADO, CABEZA HEXAGONAL DE 1/2" ,6000#.	28/03/2012	02/04/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 150.29		0.00		
691	DE 1/2" X 3" DE LONGITUD, CED.160 EXTREMOS ROSCADOS	28/03/2012	02/04/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 314.40		0.00		
EXT037 0	PAQUETE DE INYECCION DE INHIBidor DE HIDRATOS PA-1210. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTACION, DESCARGA, PRESENTACION EN EL SITIO DE LA OBRA INSTALACION, INTERCONEXIONES, PRUEBAS PRE-OPERACIONALES, PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS DE DESEMPEÑO.	28/03/2012	31/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 18,597.87		0.00		
EXT038 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAQUETE INHIBidor DE CORROSION PA-1200, INCLUYE TRASLADO, MANIOBRAS, INSTALACION, NIV, FIJACION, INTERCONEXION Y PRUEBAS	28/03/2012	31/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 18,597.87		0.00		
A. 1.1.2.1.2.2. 1.2.2.1.1.2. 2.1.2	1.2.2.1.2.- PAQUETE DEPURADOR DE GAS PARA INSTRUMENTOS PA-1400 INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTACION, DESCARGA, PRESENTACION EN EL SITIO DE LA OBRA INSTALACION, INTERCONEXIONES, PRUEBAS PRE-OPERACIONALES, PUESTA EN OPERACION, PRUEBAS DE DESEMPEÑO Y TRAMITES DE	18/03/2012	24/03/2012			0.0000	\$ 19,875.66				
EXT037 1	PAQUETE DEPURADOR DE GAS PARA INSTRUMENTOS PA-1400 INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTACION, DESCARGA, PRESENTACION EN EL SITIO DE LA OBRA INSTALACION, INTERCONEXIONES, PRUEBAS PRE-OPERACIONALES, PUESTA EN OPERACION, PRUEBAS DE DESEMPEÑO	18/03/2012	24/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 19,875.66		0.00		
A. 1.1.2.1.2.2. 1.2.2.2	1.2.2.2.- SUMIN. E INST. DE VALVULA E INSTRUMENTOS EN LINEA 8"Ø DE SISTEMA DE INYECCION DE GAS DE B.N.	18/03/2012	31/05/2012			0.0000	\$ 351,617.98				



Contrato: OT-29

"INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO CONTRA INSTALADO AL DIA " 2012-11-27

INTERCONEXIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA SOBRE CUBIERTA DE PLATAFORMA BATAB-A / ABK-H

Detalle de Partidas

Partida	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Medida	Cantidad Anexo	% Pond.	Precio Unitario	Reportado	Excedente	Pendiente	% Avance
A. 1.1.2.1.2. 1.2.2.1.2. 2.2.1	1.2.2.2.1.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTUADOR EN VALVULA EXISTENTE SDV-200 8"Ø 900 # RTJ Y DEL MATERIAL MECÁNICO Y ELÉCTRICO, PEDESTALES Y SOPORTES DE ANGULO, RECUBRIMIENTOS, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	29/05/2012	31/05/2012			0.0000	\$ 17,424.91				
EXT037 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTUADOR EN VALVULA EXISTENTE SDV-200 8"Ø 900 # RTJ Y DEL MATERIAL MECÁNICO Y ELÉCTRICO, PEDESTALES Y SOPORTES DE ANGULO, RECUBRIMIENTOS, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	29/05/2012	31/05/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 17,424.91		0.00		
A. 1.1.2.1.2. 1.2.2.1.2. 2.2.2	1.2.2.2.2- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL INSTRUMENTO PI-1103 Y DEL MATERIAL MECÁNICO, INTERCONEXIONES, CALIBRACIÓN, PRUEBAS.	18/03/2012	23/03/2012			0.0000	\$ 115,858.59				
1056	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE DE 3/8" DE ANCHO ACERO INOXIDABLE 304 PARA FIJACION DE TUBING	18/03/2012	23/03/2012	M	5.00	0.0000	\$ 95.40		0.00		
1058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE GRAPA PARA FLEJE DE 3/8" ANCHO ACERO INOXIDABLE 304	18/03/2012	23/03/2012	PZA	5.00	0.0000	\$ 85.75		0.00		
1068	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AGUJA DE ACERO INOXIDABLE 316 DE 1/2" N.P.T.F., 6000 #.	18/03/2012	23/03/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
1077	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR HEMBRA DE 1/2" O.D. X 1/2" NPT ACERO INOXIDABLE, ALTO SELLO.	18/03/2012	23/03/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
1079	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO MACHO DE 1/2" O.D. X 1/2" NPT ACERO INOXIDABLE 316, ALTO SELLO.	18/03/2012	23/03/2012	PZA	5.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
1091	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE CONECTOR UNION DE 1/2" O.D. ACERO INOXIDABLE 316, ALTO SELLO	18/03/2012	23/03/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
1230	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO MULTIPERFORADO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" ESPESOR ACERO GALVANIZADO PARA PROTECCION Y FIJACION DE TUBING	18/03/2012	23/03/2012	M	5.00	0.0000	\$ 19,247.99		0.00		
1839	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO CAB. HEXAGONAL DE 1/2" ROSCADO NPT AC. INOX. 316.	18/03/2012	23/03/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 302.44		0.00		
668	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWAGE DE ACERO AL CARBON FORJADO ASTM-105 6000# EXTREMO MAYOR PLANO Y EXTREMO MENOR ROSCADO DE 3/4" A 1/2" (DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE-MR0175 / ISO 15156, ULTIMA EDICION).	18/03/2012	23/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 1,093.62		0.00		
EXT061 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBING DE ACERO INOXIDABLE 316 SIN COSTURA DE 1/2"Ø diam x 0.065" DE ESPESOR	18/03/2012	23/03/2012	mts	8.00	0.0000	\$ 926.97		0.00		
EXT061 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PARA RACOR DE ACERO INOXIDABLE TP-316 DE 1/2"Ø diam 6000#	18/03/2012	23/03/2012	pza	1.00	0.0000	\$ 1,225.34		0.00		
EXT061 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR DE PRESION (MANOMETRO) CARATULA DE 4-1/2" COLOR BLANCO CON CARACTERES NEGROS ESCALA DUAL (KG/CM2-PSIG) LLENO DE GLICERINA ELEMENTO SENSOR TIPO BOURDON DE ACERO INOXIDABLE 316, CAJA DE FENOL, CONEXION A PROCESO INFERIOR DE 1/2" NPT RANGO 0-200 KG/CM2	18/03/2012	23/03/2012	pza	1.00	0.0000	\$ 7,017.87		0.00		
A. 1.1.2.1.2. 1.2.2.1.2. 2.2.3	1.2.2.2.3.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL INSTRUMENTO TI-1102 Y DEL MATERIAL MECÁNICO, INTERCONEXIONES, CALIBRACIÓN, PRUEBAS.	18/03/2012	23/03/2012			0.0000	\$ 103,659.35				
EXT011 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE CINTA DE ACERO INOXIDABLE UNS S31600 DEVANADO EN ESPIRAL DE 3.2 mm (1/8") DE ESPESOR SOBRE GRAFITO PURO FLEXIBLE ANSI/ASME B16.20 CLASE 600# PARA BRIDA DE 1 1/2"	18/03/2012	23/03/2012	PZA	5.00	0.0000	\$ 99.01		0.00		
EXT018 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGO DE 3/4" DIAM. x 4 1/4" DE LONG. ASTM A193/A193M GR. B7 (UNS G41400) CADMINIZADO, CON 02 TUERCAS HEXAGONALES ASTM A194/A194M GR. 2H CADMINIZADAS.	18/03/2012	23/03/2012	PZA	20.00	0.0000	\$ 459.64		0.00		
EXT062 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGO DE ACERO DE ALEACION ASTM A-193 GR-B7, CON DOS TUERCAS HEXAGONALES DE ACERO AL CARBON ASTM A-194 GR-2H CADMINIZADO EN CALIENTE DE 1" diam x 5-3/4" LONG.	18/03/2012	23/03/2012	pza	4.00	0.0000	\$ 742.39		0.00		
EXT062 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR DE TEMPERATURA TERMOMETRO BIMETALICO CARATULA DE 5" BLANCA CON NUMEROS NEGROS CAJA HERMETICAMENTE SELLADA DE ACERO INOXIDABLE 316 CON AJUSTE EXTERIOR ANGULO VARIABLE CONEXION A TERMOPOZO DE 1-1/2"	18/03/2012	23/03/2012	pza	1.00	0.0000	\$ 15,151.61		0.00		



Contrato: OT-29

"INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO CONTRA INSTALADO AL DIA " 2012-11-27

INTERCONEXIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA SOBRE CUBIERTA DE PLATAFORMA BATAB-A / ABK-H

Detalle de Partidas

Partida	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Medida	Cantidad Anexo	% Pond.	Precio Unitario	Reportado	Excedente	Pendiente	% Avance
	diam 1500#. LONG. DEL VASTAGO 10" X 1/4" DE ACERO INOXIDABLE 316 RANGO DE 0-100 C. ESCALA C/ F, ROSCA INTERNA 1/2"diam NPT.										
EXT065 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR DE TEMPERATURA TERMOMETRO BIMETALICO CARATULA DE 5" BLANCA CON NUMEROS NEGROS CAJA HERMETICAMENTE SELLADA DE ACERO INOXIDABLE 316 CON AJUSTE EXTERIOR ANGULO VARIABLE CONEXION A TERMOPOZO DE 1-1/2" diam 600#. R.F. LONG. DEL VASTAGO 10" X 1/4" DE ACERO INOXIDABLE 316 RANGO DE 0-100 C. ESCALA C/ F, ROSCA INTERNA 1/2"diam NPT.	18/03/2012	23/03/2012	pza	1.00	0.0000	\$ 15,151.61		0.00		
EXT065 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR DE TEMPERATURA TERMOMETRO BIMETALICO CARATULA DE 5" BLANCA CON NUMEROS NEGROS CAJA HERMETICAMENTE SELLADA DE ACERO INOXIDABLE 316 CON AJUSTE EXTERIOR ANGULO VARIABLE CONEXION A TERMOPOZO DE 1-1/2" diam 600#. R.F. LONG. DEL VASTAGO 10" X 1/4" DE ACERO INOXIDABLE 316 RANGO DE 0-50 C. ESCALA C/ F, ROSCA INTERNA 1/2"diam NPT.	18/03/2012	23/03/2012	pza	4.00	0.0000	\$ 15,151.61		0.00		
EXT066 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE TIPO ANILLO OVAL R-20 DE ACERO AL CARBON CON DUREZA BRINELL MAXIMA DE 120 DE ACUERDO AL ANSI/ASME B16.20 CLASE 900# ó 1500# DE 1-1/2" diam	18/03/2012	23/03/2012	pza	1.00	0.0000	\$ 92.28		0.00		
A. 1.1.2.1.2.2. 1.2.2.1.2. 2.2.4	1.2.2.2.4.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL INSTRUMENTO FE-1100 DE LAS INTERCONEXIONES, CALIBRACIÓN, PRUEBAS. INCLUYE REGISTRADORES DE FLUJO Y PRESIÓN FR/PR-1100	26/05/2012	29/05/2012			0.0000	\$ 84,484.61				
EXT057 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL INSTRUMENTO FE-1100, INTERCONEXION, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE FR Y PR-1100	26/05/2012	29/05/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 84,484.61		0.00		
A. 1.1.2.1.2.2. 1.2.2.1.2. 2.2.5	1.2.2.2.5.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDICADORES DE FLUJO FI-1200 Y FI-1201	24/05/2012	28/05/2012			0.0000	\$ 30,190.52				
EXT056 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR DE FLUJO DE AREA VARIABLE: FI-1200, FI-1201. DE 1/2" 1500# R.T.J. CON VIDRIO DE SEGURIDAD PARA MONTAJE VERTICAL, CUERO DE AC. INOX. TP-304	24/05/2012	28/05/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 15,095.26		0.00		
A. 1.1.2.1.2.2. 1.2.2.3	1.2.2.3.- SUMINISTRO E INST. DE VALVULAS E INSTTOS. EN LINEA DE 6"Ø Y 4"Ø DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE GAS DE B.N.	13/03/2012	31/05/2012			0.0000	\$ 5,591,659.26				
A. 1.1.2.1.2.2. 1.2.2.3.1.2. 2.3.1	1.2.2.3.1.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN SDV-1000 6" Ø 900 # RTJ.Y DE LOS INSTRUMENTO Y DEL MATERIAL MECÁNICO Y ELÉCTRICO, PEDESTALES Y SOPORTES DE ANGULO, RECUBRIMIENTOS, CALIBRACIÓN, PRUEBAS.	29/05/2012	31/05/2012			0.0000	\$ 10,735.83				
EXT037 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SDV-1000 6"Ø diam 900 # RTJ.Y DE LOS INSTRUMENTO Y DEL MATERIAL MECÁNICO Y ELÉCTRICO, PEDESTALES Y SOPORTES DE ANGULO, RECUBRIMIENTOS, CALIBRACIÓN, PRUEBAS.	29/05/2012	31/05/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 10,735.83		0.00		
A. 1.1.2.1.2.2. 1.2.2.3.1.2. 2.3.2	1.2.2.3.2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA VALVULA PV-1000/1001 INTERCONEXION, CALIBRACIÓN, PRUEBAS. Y DE LOS PREPARATIVOS PARA SU INTERCONEXION DE TUBING DEL INTERCONEXIONES	24/05/2012	29/05/2012			0.0000	\$ 21,483.64				
EXT037 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA VALVULA PV-1000/1001 INTERCONEXION, CALIBRACIÓN, PRUEBAS. Y DE LOS PREPARATIVOS PARA SU INTERCONEXION DE TUBING DEL INTERCONEXIONES	24/05/2012	29/05/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 10,741.82		0.00		
A. 1.1.2.1.2.2. 1.2.2.3.1.2. 2.3.3	1.2.2.3.3.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSTRUMENTOS PI-1000, 1001 PI-11, PI-11A, PI-21, PI-21A, PI-13, PI-13A, PI-23, PI-23A, PI-210, PI-210A. MATERIAL MECÁNICO, INTERCONEXIONES, CALIBRACIÓN, PRUEBAS.	13/03/2012	21/03/2012			0.0000	\$ 4,275,947.03				
1056	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE DE 3/8" DE ANCHO ACERO INOXIDABLE 304 PARA FIJACION DE TUBING	13/03/2012	21/03/2012	M	20.00	0.0000	\$ 95.40		0.00		
1058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE GRAPA PARA FLEJE DE 3/8" ANCHO ACERO INOXIDABLE 304	13/03/2012	21/03/2012	PZA	20.00	0.0000	\$ 85.75		0.00		
1059	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBING SIN COSTURA DE 1/2" X 0.049" ESPESOR ACERO INOXIDABLE 316 CON TERMO PLASTICO VULCANIZADO DE 0.065" ESPESOR	13/03/2012	21/03/2012	M	400.00	0.0000	\$ 602.30		0.00		



Contrato: OT-29

"INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO CONTRA INSTALADO AL DIA " 2012-11-27

INTERCONEXIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA SOBRE CUBIERTA DE PLATAFORMA BATAB-A / ABK-H

Detalle de Partidas

Partida	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Medida	Cantidad Anexo	% Pond.	Precio Unitario	Reportado	Excedente	Pendiente	% Avance
1068	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AGUJA DE ACERO INOXIDABLE 316 DE 1/2" N.P.T.F., 6000 #.	13/03/2012	21/03/2012	PZA	36.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
1071	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BULKHEAD UNION DE 1/2" O.D. ACERO INOXIDABLE 316 ALTO SELLO	13/03/2012	21/03/2012	PZA	24.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
1077	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR HEMBRA DE 1/2" O.D. X 1/2" NPT ACERO INOXIDABLE, ALTO SELLO.	13/03/2012	21/03/2012	PZA	24.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
1079	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO MACHO DE 1/2" O.D. X 1/2" NPT ACERO INOXIDABLE 316, ALTO SELLO.	13/03/2012	21/03/2012	PZA	50.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
1091	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE CONECTOR UNION DE 1/2" O.D. ACERO INOXIDABLE 316, ALTO SELLO	13/03/2012	21/03/2012	PZA	42.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
11	TUBERIA DE 3" AC. AL CARBON CED 40 ASTM A-106 B S/C	13/03/2012	21/03/2012	M	1.00	0.0000	\$ 554.05		0.00		
1142	LI - 2" X 1/4"	13/03/2012	21/03/2012	TON	7.60	0.0000	\$ 343,278.29		0.00		
1230	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO MULTIPERFORADO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" ESPESOR ACERO GALVANIZADO PARA PROTECCION Y FIJACION DE TUBING	13/03/2012	21/03/2012	M	60.00	0.0000	\$ 19,247.99		0.00		
1839	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO CAB. HEXAGONAL DE 1/2" ROSCADO NPT AC. INOX. 316.	13/03/2012	21/03/2012	PZA	36.00	0.0000	\$ 302.44		0.00		
668	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWAGE DE ACERO AL CARBON FORJADO ASTM-105 6000# EXTREMO MAYOR PLANO Y EXTREMO MENOR ROSCADO DE 3/4" A 1/2" (DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE-MR0175 / ISO 15156, ULTIMA EDICION).	13/03/2012	21/03/2012	PZA	12.00	0.0000	\$ 1,093.62		0.00		
EXT038 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON MACHO DE ACERO AL CARBON FORJADO ASTM A-105, ROSCADO, CABEZA HEXAGONAL, 1/2" diam, 3000 #.	13/03/2012	21/03/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 289.78		0.00		
EXT038 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO "U" DE ACERO AL CARBON GALVANIZADO CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC Y TUERCAS ENCAPSULADAS DE PVC PARA TUBO DE 3" diam.	13/03/2012	21/03/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 386.33		0.00		
EXT038 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPPLE DE ACERO AL CARBON ASTM A-106 GR-B, SIN COSTURA, CEDULA 80, EXTREMOS ROSCADOS DE 1/2" diam x 3" LONGITUD.	13/03/2012	21/03/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 328.69		0.00		
EXT038 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUESTA CLASE 1500 API DE 1/2" diam, EXT. ROSCADOS, CUERPO DE ACERO AL CARBON FORJADO ASTM A-105, INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE UNS S41000, TORNILLO EXTERIOR Y YUGO, BONETE ATORNILLADO, DISCO TIPO CUÑA SOLIDA, ASIENTOS RECAM-BIABLES, VOLANTE MANUAL, DISEÑO APRUEBA DE FUEGO.	13/03/2012	21/03/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 2,276.30		0.00		
EXT039 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONECTOR MACHO DE 1/2" O.D. x 1/2" N.P.T. DE ACERO INOXIDABLE 316, DISEÑO SELLO DE DOBLE CONO.	13/03/2012	21/03/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 805.64		0.00		
EXT061 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBING DE ACERO INOXIDABLE 316 SIN COSTURA DE 1/2" diam x 0.065" DE ESPESOR	13/03/2012	21/03/2012	mts	60.00	0.0000	\$ 926.97		0.00		
EXT061 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR DE PRESION (MANOMETRO) CARATULA DE 4-1/2" COLOR BLANCO CON CARACTERES NEGROS ESCALA DUAL (KG/CM2-PSIG) LLENO DE GLICERINA ELEMENTO SENSOR TIPO BOURDON DE ACERO INOXIDABLE 316, CAJA DE FENOL, CONEXION A PROCESO INFERIOR DE 1/2" NPT RANGO 0-200 KG/CM2	13/03/2012	21/03/2012	pza	12.00	0.0000	\$ 7,017.87		0.00		
EXT062 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE 316, DE 500 mm x 200 mm x 1/4" ESP.	13/03/2012	21/03/2012	ton	0.04	0.0000	\$ 79,318.94		0.00		
EXT066 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR DE PRESION (MANOMETRO) CARATULA DE 4-1/2" COLOR BLANCO CON CARACTERES NEGROS ESCALA DUAL (KG/CM2-PSIG) LLENO DE GLICERINA ELEMENTO SENSOR TIPO BOURDON DE ACERO INOXIDABLE 316, CAJA DE FENOL, CONEXION A PROCESO INFERIOR DE 1/2" NPT RANGO 0-21 KG/CM2	13/03/2012	21/03/2012	pza	4.00	0.0000	\$ 7,017.87		0.00		
EXT066 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR DE PRESION (MANOMETRO) CARATULA DE 4-1/2" COLOR BLANCO CON CARACTERES NEGROS ESCALA DUAL (KG/CM2-PSIG) LLENO DE GLICERINA ELEMENTO SENSOR TIPO BOURDON DE ACERO INOXIDABLE 316, CAJA DE FENOL, CONEXION A PROCESO INFERIOR DE 1/2" NPT RANGO 0-28 KG/CM2	13/03/2012	21/03/2012	pza	6.00	0.0000	\$ 7,017.87		0.00		
A. 1.1.2.1.2.2. 1.2.2.3.1.2. 2.3.4	1.2.2.3.4.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL INSTRUMENTO PIC-1000/PIC-1001 EN EL YUGO DE LA VALVULA Y DEL MATERIAL MECÁNICO, INTERCONEXIONES, CALIBRACIÓN, PRUEBAS.	27/05/2012	29/05/2012			0.0000	\$ 4,313.03				



Contrato: OT-29

"INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO CONTRA INSTALADO AL DIA " 2012-11-27

INTERCONEXIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA SOBRE CUBIERTA DE PLATAFORMA BATAB-A / ABK-H

Detalle de Partidas

Partida	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Medida	Cantidad Anexo	% Pond.	Precio Unitario	Reportado	Excedente	Pendiente	% Avance
1079	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO MACHO DE 1/2" O.D. X 1/2" NPT ACERO INOXIDABLE 316, ALTO SELLO.	27/05/2012	29/05/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
EXT037 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TE RECTA DE ACERO AL CARBON FORJADO ASTM A-105, 3000 #, EXTREMOS ROSCADOS DE 1/2" diam.	27/05/2012	29/05/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 574.50		0.00		
EXT037 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA CLASE 1500, EXTREMOS ROSCADOS, CUERPO ASTM A-182 GR-F304, INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE UNS S30400, VASTAGO, TORNILLO EXTERIOR Y YUGO, BONETE ATORNILLADO, DISCO TIPO CUÑA SOLIDA, ASIENTOS RECAMBIABLES, VOLANTE MANUAL, DISEÑO APRUEBA DE FUEGO. DE 1/2" diam.	27/05/2012	29/05/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 245.97		0.00		
EXT037 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN SWAGE DE AC. AL CARBÓN ASTM A-105, CLASE 3000, EXTREMO MAYOR PLANO X EXTREMO MENOR ROSCADO DE 2" diam x 3/4" diam	27/05/2012	29/05/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 1,990.46		0.00		
EXT038 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPPLE DE ACERO AL CARBON ASTM A-106 GR-B, SIN COSTURA, CEDULA 80, EXTREMOS ROSCADOS DE 1/2" diam x 3" LONGITUD.	27/05/2012	29/05/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 328.69		0.00		
EXT061 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBING DE ACERO INOXIDABLE 316 SIN COSTURA DE 1/2" diam x 0.065" DE ESPESOR	27/05/2012	29/05/2012	mts	1.00	0.0000	\$ 926.97		0.00		
A. 1.1.2.1.2. 1.2.2.3.1.2. 2.3.5	1.2.2.3.5.- INTERCONEXION A TABLERO DE CONTROL DE POZOS DE VALVULAS DE CORTE SDVS PARA EL SISTEMA DE PPE NEUMATICO	10/05/2012	20/05/2012			0.0000	\$ 1,279,179.73				
1056	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE DE 3/8" DE ANCHO ACERO INOXIDABLE 304 PARA FIJACION DE TUBING	10/05/2012	20/05/2012	M	32.00	0.0000	\$ 95.40		0.00		
1058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE GRAPA PARA FLEJE DE 3/8" ANCHO ACERO INOXIDABLE 304	10/05/2012	20/05/2012	PZA	32.00	0.0000	\$ 85.75		0.00		
1059	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBING SIN COSTURA DE 1/2" X 0.049" ESPESOR ACERO INOXIDABLE 316 CON TERMO PLASTICO VULCANIZADO DE 0.065" ESPESOR	10/05/2012	20/05/2012	M	63.00	0.0000	\$ 602.30		0.00		
1071	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BULKHEAD UNION DE 1/2" O.D. ACERO INOXIDABLE 316 ALTO SELLO	10/05/2012	20/05/2012	PZA	5.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
1079	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO MACHO DE 1/2" O.D. X 1/2" NPT ACERO INOXIDABLE 316, ALTO SELLO.	10/05/2012	20/05/2012	PZA	4.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
1088	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR UNION DE 1/2" O.D. ACERO INOXIDABLE 316, ALTO SELLO	10/05/2012	20/05/2012	PZA	6.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
1091	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE CONECTOR UNION DE 1/2" O.D. ACERO INOXIDABLE 316, ALTO SELLO	10/05/2012	20/05/2012	PZA	3.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
1142	LI - 2" X 1/4"	10/05/2012	20/05/2012	TON	0.06	0.0000	\$ 343,278.29		0.00		
1230	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO MULTIPERFORADO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" ESPESOR ACERO GALVANIZADO PARA PROTECCION Y FIJACION DE TUBING	10/05/2012	20/05/2012	M	63.00	0.0000	\$ 19,247.99		0.00		
A. 1.1.2.1.2.3	1.2.3.- TRAZO Y SEÑALAMIENTO DE RUTA DE ESCAPE DE PLATAFORMA DE ACUERDO A LA NFPA-10 Y PLANO DE REF. D-BAT-A-486.108 S-300, INCLUYE LIMPIEZA MECANICA, ACORDONADO DE AREAS.	05/04/2012	23/04/2012			0.0000	\$ 1,654,134.28				
EXT0569	TRAZO Y SEÑALAMIENTO DE RUTA DE ESCAPE DE PLATAFORMA DE ACUERDO A LA NFPA-101, INCLUYE LIMPIEZA MECANICA, ACORDONADO DE AREAS.	05/04/2012	23/04/2012	M2	162.80	0.0000	\$ 10,160.53		0.00		
A.2	2.0.- PROGRAMA DE INTERCONEXION EN ABK-H	14/02/2012	02/06/2012			0.0000	\$ 15,899,040.10				
A.2.2.2	2.2.- COSTA FUERA	14/02/2012	02/06/2012			0.0000	\$ 15,899,040.10				
A. 2.2.2.2.2.1	2.2.2.1.- TUBERIAS Y SOPORTERIA	14/02/2012	14/04/2012			0.0000	\$ 4,482,583.59				
A. 2.2.2.2.1. 2.2.1.1	2.2.2.1.1.- MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE SPOOLS PREFAB. DE SISTEMA DE INYECCION DE GAS B.N. DE 8"Ø; PLANO B-ABK-H-486.108- K-110 Y K-111, INC. MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA	15/02/2012	15/03/2012			0.0000	\$ 409,429.47				
1068	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AGUJA DE ACERO INOXIDABLE 316 DE 1/2" N.P.T.F., 6000 #.	01/03/2012	15/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
EXT021 4	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE LINEAS DE TUBERIAS INCLUYE; ACCESORIOS Y PREFABRICACION EN PATIO EN DIAMETROS DE 3" A 10", PREPARACIONES, OBRA FALSA,	15/02/2012	15/03/2012	M	40.00	0.0000	\$ 5,913.60		0.00		



Contrato: OT-29

"INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO CONTRA INSTALADO AL DIA " 2012-11-27

INTERCONEXIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA SOBRE CUBIERTA DE PLATAFORMA BATAB-A / ABK-H

Detalle de Partidas

Partida	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Medida	Cantidad Anexo	% Pond.	Precio Unitario	Reportado	Excedente	Pendiente	% Avance
	SOLDADURA E INTERCONEXION										
EXT039 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA CIEGA CLASE 900# RTJ, ASTM A-105, 8" diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	15/02/2012	15/03/2012	PZA	3.00	0.0000	\$ 14,578.46		0.00		
EXT042 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE 8" TIPO ANILLO OVAL DE ACERO AL CARBON CON DUREZA BRINELL MAXIMA DE 120 DE ACUERDO AL ASME B16.20, CLASE 900#. TIPO R-49, DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	15/02/2012	15/03/2012	PZA	7.00	0.0000	\$ 840.50		0.00		
EXT043 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE SIN COSTURA, CED. 80S, EXTREMOS PLANOS, ASTM A-312 Gr. TP304, 1 1/2" diam x 4" LONG.	15/02/2012	15/03/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 2,120.98		0.00		
EXT044 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE SIN COSTURA, CED. 80S, EXTREMOS PLANOS, ASTM A-312 Gr. TP304, 3/4" diam x 4" LONG.	01/03/2012	15/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 2,048.60		0.00		
EXT044 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE SIN COSTURA, CED. 80S, EXTREMOS PLANO/ROSCADO, ASTM A-312 Gr. TP304, 1/2" diam x 4" LONG.	01/03/2012	15/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 2,911.95		0.00		
EXT044 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE SIN COSTURA, CED. 80S, EXTREMOS ROSCADOS, ASTM A-312 Gr. TP-304, 1/2" diam x 4" LONG.	15/02/2012	15/03/2012	PZA	3.00	0.0000	\$ 525.14		0.00		
EXT044 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE SIN COSTURA, CED. 80, EXTREMOS PLANOS, ASTM A-106 Gr. B, 1/2" diam x 6" LONG. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	01/03/2012	15/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 1,642.71		0.00		
EXT045 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE SIN COSTURA, CED. 80, EXTREMOS PLANO X ROSCADO, ASTM A106 Gr. B, 3/4" diam x 4" LONG. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	15/02/2012	15/03/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 1,616.52		0.00		
EXT047 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO ROSCADO, CLASE 3000#, ASTM A-105, 3/4" diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	01/03/2012	15/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 289.78		0.00		
EXT048 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CACHUCHA ROSCADO, CLASE 3000#. ASTM A-105, 3/4" diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	01/03/2012	15/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 214.92		0.00		
EXT049 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA EXTREMOS BRIDADOS 900 RTJ, CUERPO ASTM A216 Gr. WCB, BOLA DE ACERO AL CARBON FORJADO, MONTADA SOBRE MUNONES, CHAPADA CON CROMO DURO, SELLOS DE PTFE, PASO COMPLETO, CUERPO ATORNILLADO O SOLDADO ASIENTO DE NYLON INSERTADO, DISEÑO A PRUEBA DE FUEGO, OPERADA CON ENGRANES, 8" diam, DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	15/02/2012	15/03/2012	PZA	3.00	0.0000	\$ 14,131.16		0.00		
EXT052 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CACHUCHA ROSCADO, CLASE 3000#, ASTM A-105, 1/2" diam.	01/03/2012	15/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 289.78		0.00		
EXT057 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE COSASCO CON TESTIGO DE CORROSION, CLASE 3000#, ASTM A-105, 2" . DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	01/03/2012	15/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 7,452.41		0.00		
EXT058 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGO CADMINIZADOS EN CALIENTE DE 1 3/8" diam x 9" LONG. ASTM A-193 Gr. B7, CON 02 TUERCAS C/U ASTM A-194 Gr. 2H HEX.	15/02/2012	15/03/2012	pza	84.00	0.0000	\$ 657.37		0.00		
EXT060 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90 DE 1/2" diam ASTM A-182 Gr. F-304 3000# INSERTO SOLDABLE	15/02/2012	15/03/2012	pza	2.00	0.0000	\$ 815.12		0.00		
A. 2.2.2.2.2.1. 2.2.1.10	2.2.1.10.- REALIZACION DE PRUEBAS HIDROSTATICAS Y NEUMATICAS DE LINEAS DE SERVICIOS	08/04/2012	14/04/2012			0.0000	\$ 374,409.70				
1021	SUMINISTRO INSTALACION, MATERIALES Y EQUIPO CERTIFICADO PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA HIDROSTATICAS Y DE HERMETICIDAD DE ACUERDO AL ASME B31.3. EN LINEAS Y CIRCUITOS NUEVOS DE TUBERIAS DE ACERO AL CARBON INSTALADOS EN TUBERIA DE 12", 10", 8", 6", 3", 2" y 1", HASTA 20.00 M DE ALTURA	08/04/2012	14/04/2012	PRUEBA	7.00	0.0000	\$ 53,487.10		0.00		
A. 2.2.2.2.2.1. 2.2.1.11	2.2.1.11.- INSTALACION DE CANTILIVER PARA SOPORTE DE PEINES DE INYECCION DE B.N., INCLUYE DETALLE DE PROT. ANTICORROSIVA	16/02/2012	25/02/2012			0.0000	\$ 328,880.18				
1208	REJILLA METALICA ELECTROFORJADA DE ACERO AL CARBON TIPO 34N 5 X 32 CON SOLERA DE CARGA DE 3/16" DE ESPESOR POR 1 1/4" DE PERALTE.	16/02/2012	25/02/2012	TON	0.54	0.0000	\$ 121,977.33		0.00		
EXT022 5	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE PERFILES ESTRUCTURALES PARA SOPORTES DEL SISTEMA DE CONTRA INCENDIO INCLUYE, PREPARACIONES, OBRA Falsa, SOLDADURA E INTERCONEXION	16/02/2012	25/02/2012	TON	1.89	0.0000	\$ 139,160.01		0.00		
A. 2.2.2.2.2.1. 2.2.1.17	2.2.1.17.- SUMINISTRO, INTERCONEXION E INSTALACION DE SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO PARA PAQ. DEPURADOR DE GAS, INCLUYEN MONITORES	05/04/2012	12/04/2012			0.0000	\$ 890,846.22				



Contrato: OT-29

"INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO CONTRA INSTALADO AL DIA " 2012-11-27

INTERCONEXIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA SOBRE CUBIERTA DE PLATAFORMA BATAB-A / ABK-H

Detalle de Partidas

Partida	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Medida	Cantidad Anexo	% Pond.	Precio Unitario	Reportado	Excedente	Pendiente	% Avance
1651	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLAS ASPERSORAS DE AGUA CONTRAINCENDIO CONO DE 120 , GASTO MINIMO DE 20 GPM DE 1" , LAS BOQUILLAS ASPERSORAS DE AGUA CONTRA INCENDIO SE DEBEN INSTALAR DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LOS PLANOS DE LOCALIZACION DE EQUIPOS, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES.	05/04/2012	12/04/2012	PZA	5.00	0.0000	\$ 1,576.29		0.00		
780	ESPARRAGO DE 4" 150 LIBRAS 5/8" X 3 3/4" LONG.	05/04/2012	12/04/2012	PZA.	128.00	0.0000	\$ 196.59		0.00		
865	EMPAQUE DE 3" CLASE 150	05/04/2012	12/04/2012	PZA.	6.00	0.0000	\$ 132.04		0.00		
866	EMPAQUE DE 4" CLASE 150	05/04/2012	12/04/2012	PZA.	15.00	0.0000	\$ 153.41		0.00		
EXT021 4	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE LINEAS DE TUBERIAS INCLUYE; ACCESORIOS Y PREFABRICACION EN PATIO EN DIAMETROS DE 3" A 10" , PREPARACIONES, OBRA FALSA, SOLDADURA E INTERCONEXION	05/04/2012	12/04/2012	M	66.00	0.0000	\$ 5,913.60		0.00		
EXT021 5	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE LINEAS DE TUBERIAS INCLUYE; ACCESORIOS Y PREFABRICACION EN PATIO EN DIAMETROS DE 3/4" A 2-1/2" , PREPARACIONES, OBRA FALSA, SOLDADURA E INTERCONEXION	05/04/2012	12/04/2012	M	23.00	0.0000	\$ 3,596.41		0.00		
EXT024 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR CONTRA INCENDIO M-1/1, M-1/2, M-1/3, M-NM/1, M-NM/2, M-2/1 SERVICIO: AGUA DE MAR MATERIAL: BRONCE RESISTENTE A LA CORROSION TIPO: CORAZON BASE BRIDADA: 4"DIAM. (102 MM) CONSTRUIDO EN BRONCE. MECANISMO DE GIRO: HORIZONTAL DE 360 Y VERTICAL DE 120 A 150 . AJUSTE: VERTICAL POR CREMALLERA Y VOLANTE CON MANIVELA. TUBO ALIMENTADOR: 4"DIAM. 150# R.F. CONEXIONES PARA BOQUILLAS: 2 1/2"DIAM.. CUERDA: NSHT 7 1/2 HILOS/PULG. TIPO: MACHO PRESION DE OPERACION: 6.9 BAR (100 PSIG) GASTO: 500 GPM ADECUADO PARA MANEJAR AGUA DE MAR. LISTADO Y/O APROBADO POR UN LABORATORIO RECONOCIDO INTERNACIONALMENTE, TAL COMO "UL" O EQUIVALENTE. INCLUYE: BOQUILLA: 2 1/2"DIAM.. FLUJO: 500 GPM A 100 PSI. MATERIAL: BRONCE. CAPUCHON: HULE O MATERIAL SIMILAR EN LA PUNTA PARA PROTECCION CONTRA GOLPES. PATRON DE OPERACION: CHORRO DIRECTO CON ALCANCE DE 173 PIES. NIEBLA: EN 30 GRADOS CON ALCANCE DE 97 PIES. NIEBLA CON CONO DE DIFUSION: 90 GRADOS CON ALCANCE DE 60 PIES. CONEXION: HEMBRA CON CUERDA DE 7 1/2 HILOS POR PULGADA. PLANOS DE REFERENCIA: D-E.ABK.1-486.90-S-003, B-PA. ABK.1-486.90-S-703.	05/04/2012	12/04/2012	PZA	5.00	0.0000	\$ 2,687.86		0.00		
EXT061 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPPLE SIN COSTURA, 1" diam x 3" LONG, CED. 80, ASTMA-106 Gr B GALVANIZADO, EXTREMOS ROSCADOS	05/04/2012	12/04/2012	pza	5.00	0.0000	\$ 309.39		0.00		
EXT064 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ACCIONAMIENTO PARA MONITOR BRIDADA, SELLO HERMETICO, CLASE VI- ANSI/FCI 70-2- 2006; DIAFRAGMA DE ELASTOMERO REFORZADO Y FLEXIBLE EN TODA SU SUPERFICIE SIN PARTES VULCANIZADAS ASTM D-2000 O HULE SINTETICO O HULE NATURAL; CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL ASTM A-563 GR. 60-40-18 O NIQUEL-ALUMINIO-BRONCE ASTM B-148; INTERNOS DE ACERO INOXIDABLE ASTM A-182/A-182M Gr. F-316 (UNS S31600 O EQUIVALENTE); TUBERIA (TUBING) DE ACERO INOXIDABLE ASTM A-269 GR. TP-316 (UNS S31600) O EQUIVALENTE; CONEXIONES BRIDADAS PN 20 (CLASE 150 #) DE ACUERDO ASME B 16.42 O EQUIVALENTE PARA HIERRO DUCTIL Y ASME B.16.24 PARA NIQUEL-ALUMINIO-BRONCE, 4" diam.	05/04/2012	12/04/2012	pza	5.00	0.0000	\$ 28,144.70		0.00		
EXT065 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA, CLASE 150 R.F., CUERPO ASTM A-216/A-216M Gr.WCB (UNS J03002), INTERIORES (TORNILLO EXTERIOR Y YUGO, BONETE ATORNILLADO, DISCO TIPO CUÑA SOLIDA, ASIENTOS INTERCAMBIABLES) DE BRONCE AL ALUMINIO B-148 ALEACION UNSC95500, OPERADA CON VOLANTE, 4" diam.	05/04/2012	12/04/2012	pza	5.00	0.0000	\$ 28,144.70		0.00		
EXT065 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA, CLASE 150 R.F., CUERPO ASTM A-216/A-216M Gr.WCB (UNS J03002), INTERIORES (TORNILLO EXTERIOR Y YUGO, BONETE ATORNILLADO, DISCO TIPO CUÑA SOLIDA, ASIENTOS INTERCAMBIABLES) DE BRONCE AL ALUMINIO B-148 ALEACION UNSC95500, OPERADA CON VOLANTE, 3" diam.	05/04/2012	12/04/2012	pza	3.00	0.0000	\$ 28,144.70		0.00		
EXT065 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CACHUCHA ROSCADO, CLASE 3000#, GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, ASTM A-105, 1 1/2" diam.	05/04/2012	12/04/2012	pza	2.00	0.0000	\$ 412.74		0.00		
A. 2.2.2.2.2.1. 2.2.1.18	2.2.1.18.- INSTALACION DE SOPORTES DE LINEAS DE 8, 4" Y 2"Ø, INCLUYE PROT. ANTICORROSIVA	25/02/2012	01/03/2012			0.0000	\$ 442,148.08				
1040	MEDIA CAÑA DE POLIURETANO DE 120 , 200 MM LONG. Y 10 MM. DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 4" .	25/02/2012	01/03/2012	PZA	22.00	0.0000	\$ 7,046.11		0.00		



Contrato: OT-29

"INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO CONTRA INSTALADO AL DIA " 2012-11-27

INTERCONEXIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA SOBRE CUBIERTA DE PLATAFORMA BATAB-A / ABK-H

Detalle de Partidas

Partida	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Medida	Cantidad Anexo	% Pond.	Precio Unitario	Reportado	Excedente	Pendiente	% Avance
1241	ABRAZADERA DE VARILLA "U", C/CUATRO TUERCAS HEXAGONALES PARA TUBERIA DE 4".	25/02/2012	01/03/2012	PZA	9.00	0.0000	\$ 223.40		0.00		
EXT022 5	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE PERFILES ESTRUCTURALES PARA SOPORTES DEL SISTEMA DE CONTRA INCENDIO INCLUYE, PREPARACIONES, OBRA Falsa, SOLDADURA E INTERCONEXION	25/02/2012	01/03/2012	TON	1.33	0.0000	\$ 139,160.01		0.00		
EXT038 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ELASTOMERO DE POLIURETANO DE 190 X 190 X 6 MM ESP. DE 120 . PARA TUBERIA DE 3" diam	25/02/2012	01/03/2012	PZA	6.00	0.0000	\$ 16,576.31		0.00		
EXT065 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO "U" DE 9 mm (3/8")diam, CON 04 TUERCAS , EN ASTM A-325 GALVANIZADO (PARA TUBERIA DE 3" diam).	25/02/2012	01/03/2012	pza	3.00	0.0000	\$ 194.13		0.00		
A. 2.2.2.2.2.1. 2.2.1.19	2.2.1.19.- RESANES DE PROTECCION ANTICORROSIVA EN AREAS AFECTADAS POR LA SOLDADURA Y POR EL MANEJO Y TRANSPORTACION.	28/02/2012	05/03/2012			0.0000	\$ 120,462.66				
EXT005 2	APLICACION DE RECUBRIMIENTO DE ENLACE EPOXICO MODIFICADO AUTOIMPRIMANTE DE DOS COMPONENTES ALTOS SOLIDOS RI-41 MODIFICADO (DOS CAPAS DE 2.5 MILISEMAS DE PULGADA). INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, PINTURA, SOLVENTES, ETC., COLOCACION DE ANDAMIOS Y DESMANTELAMIENTO DE ESTOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. PARA APLICARLO EN TUBERIAS, ACCESORIOS, VALVULAS Y PERFILES ESTRUCTURALES UBICADOS POR ARRIBA DE LA ELEVACION +4.572 m (15 PIES), MEDIDOS A PARTIR DEL NMM	28/02/2012	05/03/2012	M2	18.00	0.0000	\$ 2,179.11	11.00	0.00	7.00	
EXT008 0	APLICACION DE RECUBRIMIENTO UNA CAPA DE 125 MICRAS DE ESPESOR DE PRIMARIO ORGANICO RICO EN ZINC DE DOS COMPONENTES RP-23, DE ACUERDO A NORMA DE REFERENCIA NRF-053-PEMEX-2006, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA MECANICA, PINTURA, SOLVENTES, COLOCACION DE ANDAMIOS Y DESMANTELAMIENTO DE ESTOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO., PARA APLICARLO EN TUBERIAS, ACCESORIOS, VALVULAS Y PERFILES ESTRUCTURALES UBICADOS POR ARRIBA DE LA ELEVACION +4.572 m (15 PIES), MEDIDOS A PARTIR DEL NMM	28/02/2012	05/03/2012	M2	18.00	0.0000	\$ 2,156.05		0.00		
EXT008 1	APLICACION DE UNA CAPA DE 100 MICRAS DE ESPESOR DE ACABADO POLISILOXANO EPOXICO O ACRILICO DE DOS COMPONENTES ALTOS SOLIDOS DE ALTA RESISTENCIA RA-35. DE ACUERDO A NORMA DE REFERENCIA NRF-053-PEMEX-2006, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, PINTURA, SOLVENTES, COLOCACION DE ANDAMIOS Y DESMANTELAMIENTO DE ESTOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO., PARA APLICARLO EN TUBERIAS, ACCESORIOS, VALVULAS Y PERFILES ESTRUCTURALES UBICADOS POR ARRIBA DE LA ELEVACION +4.572 m (15 PIES), MEDIDOS A PARTIR DEL NMM	28/02/2012	05/03/2012	M2	18.00	0.0000	\$ 2,357.21		0.00		
A. 2.2.2.2.2.1. 2.2.1.2	2.2.1.2.- MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE DE SPOOLS PREFAB. DE SISTEMA DE INYECCION DE GAS DE B.N. DE 4"Ø; PLANO B-ABK-H-486.108-K-112 , INC. MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA	25/02/2012	05/03/2012			0.0000	\$ 120,412.30				
792	ESPARRAGO DE 12" 300 LIBRAS 1 1/8" X 7" LONG	25/02/2012	05/03/2012	PZA.	80.00	0.0000	\$ 562.06		0.00		
EXT021 4	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE LINEAS DE TUBERIAS INCLUYE; ACCESORIOS Y PREFABRICACION EN PATIO EN DIAMETROS DE 3" A 10" , PREPARACIONES, OBRA Falsa, SOLDADURA E INTERCONEXION	25/02/2012	05/03/2012	M	7.00	0.0000	\$ 5,913.60		0.00		
EXT042 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE 4" TIPO ANILLO OVAL DE ACERO AL CARBON CON DUREZA BRINELL MAXIMA DE 120 DE ACUERDO AL ASME B16.20, CLASE 900#. TIPO R-37, DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	25/02/2012	05/03/2012	PZA	10.00	0.0000	\$ 353.43		0.00		
EXT044 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPPLE SIN COSTURA, CED. 80S, EXTREMOS PLANOS, ASTM A-312 Gr. TP304, 3/4" diam x 4" LONG.	01/03/2012	05/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 2,048.60		0.00		
EXT049 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA EXTREMOS BRIDADOS CLASE 900 RTJ, CUERPO ASTM A216 Gr. WCB, BOLA DE ACERO AL CARBON FORJADO, MONTADA SOBRE MUÑONES, CHAPADA CON CROMO DURO, SELLOS DE PTFE, PASO COMPLETO, CUERPO ATORNILLADO O SOLDADO ASIENTO DE NYLON INSERTADO, DISEÑO A PRUEBA DE FUEGO, OPERADA CON ENGRANES, 4""diam, DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	25/02/2012	05/03/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 8,047.44		0.00		
EXT050 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE GLOBO, EXTREMOS BRIDADOS RTJ 900#, CUERPO ASTM A216 Gr. WCB, INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE UNS S41000, TORNILLO EXTERIOR Y YUGO, BONETE ATORNILLADO, DISCO TIPO MACHO, ASIENTOS INTERCAMBIABLES, OPERADA CON VOLANTE, 4" diam, DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	01/03/2012	05/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 8,047.44		0.00		
EXT053 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CACHUCHA ROSCADO, CLASE 6000#, ASTM A105, 3/4" diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	01/03/2012	05/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 4,327.08		0.00		



Contrato: OT-29

"INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO CONTRA INSTALADO AL DIA " 2012-11-27

INTERCONEXIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA SOBRE CUBIERTA DE PLATAFORMA BATAB-A / ABK-H

Detalle de Partidas

Partida	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Medida	Cantidad Anexo	% Pond.	Precio Unitario	Reportado	Excedente	Pendiente	% Avance
A. 2.2.2.2.2.1. 2.2.1.3	2.2.1.3.- MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE SPOOLS PREFAB. DE 3"Ø LINEA DE PATEO DE TRAMPA.; PLANO B-ABK-H-486.108- K-105, INC.MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA	04/04/2012	06/04/2012			0.0000	\$ 14,509.45				
777	ESPARRAGO DE 4" 600 LIBRAS 7/8" X 6" LONG.	04/04/2012	06/04/2012	PZA.	8.00	0.0000	\$ 239.55		0.00		
EXT021 4	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE LINEAS DE TUBERIAS INCLUYE; ACCESORIOS Y PREFABRICACION EN PATIO EN DIAMETROS DE 3" A 10", PREPARACIONES, OBRA Falsa, SOLDADURA E INTERCONEXION	04/04/2012	06/04/2012	M	2.00	0.0000	\$ 5,913.60		0.00		
EXT042 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE TIPO ANILLO OVAL, DE ACERO AL CARBON CON DUREZA BRINELL MAXIMA DE 120 DE ACUERDO AL ASME B16.20, CLASE 900#, 3" diam. TIPO R-31. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	04/04/2012	06/04/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 261.15		0.00		
EXT047 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO ROSCADO, CLASE 3000#, ASTM A-105, 3/4" diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	04/04/2012	06/04/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 289.78		0.00		
EXT048 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CACHUCHA ROSCADO, CLASE 3000#, ASTM A-105, 3/4" diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	04/04/2012	06/04/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 214.92		0.00		
A. 2.2.2.2.2.1. 2.2.1.4	2.2.1.4.- MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE SPOOLS PREFAB. DE LINEA 2"Ø DE SISTEMA DRENajes, DESFOGUES Y DE INYECCION DE GAS DE B.N.; PLANO B-ABK-H-486.108- K-115 AL K-131, K-135, K-136, K-140 Y K-141, INC. MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA	14/02/2012	01/03/2012			0.0000	\$ 907,796.37				
770	ESPARRAGO DE 1 1/2" 150 LIBRAS 1/2" X 3" LONG.	14/02/2012	01/03/2012	PZA.	4.00	0.0000	\$ 311.72		0.00		
771	ESPARRAGO DE 2" 600 LIBRAS 5/8" X 4 1/2" LONG.	14/02/2012	01/03/2012	PZA.	32.00	0.0000	\$ 178.02		0.00		
777	ESPARRAGO DE 4" 600 LIBRAS 7/8" X 6" LONG.	14/02/2012	01/03/2012	PZA.	552.00	0.0000	\$ 239.55		0.00		
792	ESPARRAGO DE 12" 300 LIBRAS 1 1/8" X 7" LONG	14/02/2012	01/03/2012	PZA.	16.00	0.0000	\$ 562.06		0.00		
819	EMPAQUE DE 2" CLASE 600	14/02/2012	01/03/2012	PZA.	5.00	0.0000	\$ 125.37		0.00		
825	EMPAQUE DE 4" CLASE 600	14/02/2012	01/03/2012	PZA.	4.00	0.0000	\$ 193.39		0.00		
861	EMPAQUE DE 1 " CLASE 150	14/02/2012	29/02/2012	PZA.	1.00	0.0000	\$ 84.70		0.00		
EXT001 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE TIPO ANILLO OVAL DE ACERO AL CARBON CON DUREZA BRINELL MAXIMA DE 120 DE ACUERDO AL ANSI/ASME B16.20CLASE 1500 # DE 2"	14/02/2012	01/03/2012	PZA	110.00	0.0000	\$ 184.68		0.00		
EXT021 4	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE LINEAS DE TUBERIAS INCLUYE; ACCESORIOS Y PREFABRICACION EN PATIO EN DIAMETROS DE 3" A 10", PREPARACIONES, OBRA Falsa, SOLDADURA E INTERCONEXION	14/02/2012	01/03/2012	M	22.00	0.0000	\$ 5,913.60		0.00		
EXT021 5	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE LINEAS DE TUBERIAS INCLUYE; ACCESORIOS Y PREFABRICACION EN PATIO EN DIAMETROS DE 3/4" A 2-1/2", PREPARACIONES, OBRA Falsa, SOLDADURA E INTERCONEXION	14/02/2012	01/03/2012	M	56.00	0.0000	\$ 3,596.41		0.00		
EXT042 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE 4" TIPO ANILLO OVAL DE ACERO AL CARBON CON DUREZA BRINELL MAXIMA DE 120 DE ACUERDO AL ASME B16.20, CLASE 900#. TIPO R-37, DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	14/02/2012	01/03/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 353.43		0.00		
EXT043 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE TIPO ANILLO OCTAGONAL DE ACERO AL CARBON CON DUREZA BRINELL MAXIMA DE 120 DE ACUERDO AL API-6A, CLASE 5000#, 2-1/16" diam. TIPO RX-24, DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	14/02/2012	01/03/2012	PZA	7.00	0.0000	\$ 208.02		0.00		
EXT043 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPPLE SIN COSTURA, CED. 80S, EXTREMOS PLANOS, ASTM A-312 Gr. TP304, 1 1/2" diam x 4" LONG.	14/02/2012	01/03/2012	PZA	16.00	0.0000	\$ 2,120.98		0.00		
EXT044 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPPLE SIN COSTURA, CED. 80S, EXTREMOS PLANOS, ASTM A-312 Gr. TP304, 3/4" diam x 4" LONG.	14/02/2012	01/03/2012	PZA	16.00	0.0000	\$ 2,048.60		0.00		
EXT047 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CACHUCHA INSERTO SOLDABLE, CLASE 6000#, ASTM A-105, 3/4" diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	14/02/2012	01/03/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 4,182.33		0.00		
EXT047 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO ROSCADO, CLASE 3000#, ASTM A-105, 3/4" diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	14/02/2012	01/03/2012	PZA	3.00	0.0000	\$ 289.78		0.00		
EXT048	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CACHUCHA ROSCADO, CLASE 3000#, ASTM A-105, 3/4" diam.	14/02/2012	01/03/2012	PZA	14.00	0.0000	\$ 214.92		0.00		



Contrato: OT-29

"INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO CONTRA INSTALADO AL DIA " 2012-11-27

INTERCONEXIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA SOBRE CUBIERTA DE PLATAFORMA BATAB-A / ABK-H

Detalle de Partidas

Partida	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Medida	Cantidad Anexo	% Pond.	Precio Unitario	Reportado	Excedente	Pendiente	% Avance
2	DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.										
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLE EXTREMOS BRIDADOS CLASE 900 RTJ, CUERPO ASTM A216 Gr. WCB, BOLE DE ACERO AL CARBON FORJADO, MONTADA SOBRE MUÑONES, CHAPADA CON CROMO DURO, SELLOS DE PTFE, PASO COMPLETO, CUERPO ATORNILLADO O SOLDADO ASIENTO DE NYLON INSERTADO, DISEÑO A PRUEBA DE FUEGO, OPERADA CON ENGRANES, 4""diam, DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	14/02/2012	29/02/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 8,047.44		0.00		
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLE EXTREMOS BRIDADOS CLASE 1500 RTJ, CUERPO ASTM A216 Gr. WCB, BOLE DE ACERO AL CARBON FORJADO, MONTADA SOBRE MUÑONES, CHAPADA CON CROMO DURO, SELLOS DE PTFE, PASO COMPLETO, CUERPO ATORNILLADO O SOLDADO ASIENTO DE NYLON INSERTADO, DISEÑO A PRUEBA DE FUEGO, OPERADA CON ENGRANES, 2""diam, DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	14/02/2012	01/03/2012	PZA	27.00	0.0000	\$ 5,562.61		0.00		
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE GLOBO, EXTREMOS BRIDADOS RTJ 1500#, CUERPO ASTM A216 Gr. WCB, INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE UNS S41000, TORNILLO EXTERIOR Y YUGO, BONETE ATORNILLADO, DISCO TIPO MACHO, ASIENTOS INTERCAMBIABLES, OPERADA CON VOLANTE, 2""diam, DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	14/02/2012	01/03/2012	PZA	7.00	0.0000	\$ 3,872.64		0.00		
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE RETENCION TIPO OBLEA, ENTRE BRIDAS RTJ 1500#, CUERPO ASTM A216 Gr. WCB, INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE UNS S41000 DE 2""diam, DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	14/02/2012	01/03/2012	PZA	8.00	0.0000	\$ 3,872.64		0.00		
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA CIEGA CLASE 900# RTJ, ASTM A-105, 4""diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	14/02/2012	29/02/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 944.59		0.00		
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA CIEGA CLASE 900# 6 1500# RTJ, ASTM A-105, 2""diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	14/02/2012	01/03/2012	PZA	6.00	0.0000	\$ 944.59		0.00		
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA CIEGA, CLASE 5000# RTJ, ACERO AL CARBON 60 K, 2-1/16"" diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	14/02/2012	29/02/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 14,282.54		0.00		
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA CIEGA CLASE 600# RF, ASTM A-105, 2""diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	14/02/2012	29/02/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 944.59		0.00		
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGO CADMINIZADOS EN CALIENTE DE 7/8""diam x 8" LONG. ASTM A-193 Gr. B7, CON 02 TUERCAS C/U ASTM A-194 Gr. 2H HEX.	14/02/2012	01/03/2012	pza	272.00	0.0000	\$ 245.09		0.00		
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGO CADMINIZADOS EN CALIENTE DE 7/8""diam x 8 3/4" LONG. ASTM A-193 Gr. B7, CON 02 TUERCAS C/U ASTM A-194 Gr. 2H HEX.	14/02/2012	01/03/2012	pza	56.00	0.0000	\$ 263.64		0.00		
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CACHUCHA 2""diam ROSCADO, CLASE 3000#, ASTM A-105	14/02/2012	29/02/2012	pza	1.00	0.0000	\$ 251.65		0.00		
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGO CADMINIZADOS EN CALIENTE DE 3/4""diam x 5 1/4" LONG. ASTM A-193 Gr. B7, CON 02 TUERCAS C/U ASTM A-194 Gr. 2H HEX.	14/02/2012	01/03/2012	pza	8.00	0.0000	\$ 670.54		0.00		
A. 2.2.2.2.1. 2.2.1.5	2.2.1.5.- MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE SPOOLS PREFAB. DE 1-1/2" Y 3/4" Ø DE GAS AMARGO Y SISTEMADE GAS DE INSTRUMENTOS.; PLANO B-ABK-H-486.108- K-150, K-152 Y K-153, INC. MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA.	18/03/2012	28/03/2012			0.0000	\$ 230,111.79				
770	ESPARRAGO DE 1 1/2" 150 LIBRAS 1/2" X 3" LONG.	18/03/2012	28/03/2012	PZA.	4.00	0.0000	\$ 311.72		0.00		
786	ESPARRAGO DE 8" 150 LIBRAS 3/4" X 4 1/2" LONG.	18/03/2012	28/03/2012	PZA.	4.00	0.0000	\$ 467.59		0.00		
862	EMPAQUE DE 1 1/2" CLASE 150	18/03/2012	28/03/2012	PZA.	1.00	0.0000	\$ 92.28		0.00		
5	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE LINEAS DE TUBERIAS INCLUYE; ACCESORIOS Y PREFABRICACION EN PATIO EN DIAMETROS DE 3/4" A 2-1/2", PREPARACIONES, OBRA Falsa, SOLDADURA E INTERCONEXION	18/03/2012	28/03/2012	M	58.00	0.0000	\$ 3,596.41		0.00		
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE CINTA DE ACERO INOXIDABLE UNS S31600, DEVANADO EN ESPIRAL 3.2mm (1/8") ESP.,SOBRE GRAFITO PURO FLEXIBLE, ANSI/ASME B16.20, CLASE 600#, 1 1/2""diam.	18/03/2012	28/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 122.41		0.00		
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO ROSCADO, CLASE 3000#, ASTM A-105, 3/4""diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	18/03/2012	28/03/2012	PZA	12.00	0.0000	\$ 289.78		0.00		
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90 INSERTO SOLDABLE, CLASE 3000#, ASTM A-105, 1 1/2"" diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	18/03/2012	28/03/2012	pza	8.00	0.0000	\$ 1,601.35		0.00		



Contrato: OT-29

"INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO CONTRA INSTALADO AL DIA " 2012-11-27

INTERCONEXIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA SOBRE CUBIERTA DE PLATAFORMA BATAB-A / ABK-H

Detalle de Partidas

Partida	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Medida	Cantidad Anexo	% Pond.	Precio Unitario	Reportado	Excedente	Pendiente	% Avance
EXT064 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPPLE DE 3/4" CED. 160 X 4" LONG. DE ACERO AL CARBON ASTM A-106 GR.B EXTREMOS PLANOS O EXTREMO PLANO X EXTREMO ROSCADO	18/03/2012	28/03/2012	pza	1.00	0.0000	\$ 1,899.92		0.00		
A. 2.2.2.2.1. 2.2.1.6	2.2.1.6.- MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE SPOOLS PREFAB. DE 1/2"Ø Y 1"Ø DE CONDENSAOS E INHIBIDOR DE HIDRATOS.; PLANO B-ABK-H-486.108- K-151, K-154, K-156, K-160, K-161, K-165, K-166, K-180 AL K-184, INC. MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA.	14/03/2012	29/03/2012			0.0000	\$ 345,284.58				
1068	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AGUJA DE ACERO INOXIDABLE 316 DE 1/2" N.P.T.F., 6000 #.	14/03/2012	29/03/2012	PZA	7.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
767	ESPARRAGO DE 1" 600 LIBRAS 5/8" X 3 3/4" LONG.	14/03/2012	29/03/2012	PZA.	4.00	0.0000	\$ 322.58		0.00		
771	ESPARRAGO DE 2" 600 LIBRAS 5/8" X 4 1/2" LONG.	14/03/2012	29/03/2012	PZA.	8.00	0.0000	\$ 178.02		0.00		
786	ESPARRAGO DE 8" 150 LIBRAS 3/4" X 4 1/2" LONG.	14/03/2012	29/03/2012	PZA.	56.00	0.0000	\$ 467.59		0.00		
816	EMPAQUE DE 1" CLASE 600	14/03/2012	29/03/2012	PZA.	1.00	0.0000	\$ 119.86		0.00		
819	EMPAQUE DE 2" CLASE 600	14/03/2012	29/03/2012	PZA.	1.00	0.0000	\$ 125.37		0.00		
EXT001 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE TIPO ANILLO OVAL DE ACERO AL CARBON CON DUREZA BRINELL MAXIMA DE 120 DE ACUERDO AL ANSI/ASME B16.20CLASE 1500 # DE 2"	14/03/2012	29/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 184.68		0.00		
EXT021 5	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE LINEAS DE TUBERIAS INCLUYE; ACCESORIOS Y PREFABRICACION EN PATIO EN DIAMETROS DE 3/4" A 2-1/2", PREPARACIONES, OBRA FALSA, SOLDADURA E INTERCONEXION	14/03/2012	29/03/2012	M	70.00	0.0000	\$ 3,596.41		0.00		
EXT033 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGO CON CUERDA CORRIDA, DE ACERO ALEADOASTM-A193 GRADO B7 CADMINIZADO, CON DOS TUERCASHEXAGONALES DE ACERO ASTM-A194 GRADO 2HADMINIZADO, (PARA BRIDAS DE 150 LBS/PULG2, CARAREALZADA).DIAMETRO X LONGITUD (PULG) 0.875 X 5.25	14/03/2012	29/03/2012	PZA	4.00	0.0000	\$ 806.61		0.00		
EXT042 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE GRAFITO PURO LAMINADO FLEXIBLE CON INSERTO DE LAMINA PERFORADA DE ACERO INOXIDABLE UNS S31600, CON 0.127mm (0.05") DE ESPESOR, UNIDA MECANICAMENTE, DE 1.16mm (1/16") ESPESOR, CLASE 150#, 3/4" diam, DE ACUERDO A ASME B16.20.	14/03/2012	29/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 141.02		0.00		
EXT043 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE TIPO ANILLO OVAL, DE ACERO INOX UNS S30400 CON DUREZA BRINELL MAXIMA DE 120, DE ACUERDO AL ASME B16.20, CLASE 900# ó 1500#, DE ACUERDO A ANSI/ASME B16.20, 1/2" diam. TIPO R-12, DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	14/03/2012	29/03/2012	PZA	14.00	0.0000	\$ 311.96		0.00		
EXT047 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CACHUCHA INSERTO SOLDABLE, CLASE 6000#, ASTM A-105, 3/4" diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	14/03/2012	29/03/2012	PZA	2.00	0.0000	\$ 4,182.33		0.00		
EXT047 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO ROSCADO, CLASE 3000#, ASTM A-105, 3/4" diam. DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE MR-0175.	14/03/2012	29/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 289.78		0.00		
EXT064 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGO CADMINIZADOS EN CALIENTE DE 1/2" diam x 2- 1/2" LONG. ASTM A-193 Gr. B7, CON 02 TUERCAS C/U ASTM A-194 Gr. 2H HEX.	14/03/2012	29/03/2012	pza	4.00	0.0000	\$ 302.74		0.00		
EXT066 5	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE LINEAS DE TUBERIAS INCLUYE; ACCESORIOS Y PREFABRICACION EN PATIO EN DIAMETROS DE 1/2" diam , PREPARACIONES, OBRA FALSA, SOLDADURA E INTERCONEXION	14/03/2012	29/03/2012	mts	33.00	0.0000	\$ 1,386.17		0.00		
A. 2.2.2.2.1. 2.2.1.7	2.2.1.7.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ARREGLOS PARA TRANSMISORSE PARA SDV-003, 004 Y 005; PLANO B-ABK-H-486.108- K-190, K-191 Y K-192, INC. HOT DRILLING, MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA	01/04/2012	05/04/2012			0.0000	\$ 163,992.21				
1068	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AGUJA DE ACERO INOXIDABLE 316 DE 1/2" N.P.T.F., 6000 #.	01/04/2012	05/04/2012	PZA	3.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
EXT044 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPPLE SIN COSTURA, CED. 80S, EXTREMOS PLANOS, ASTM A-312 Gr. TP304, 3/4" diam x 4" LONG.	01/04/2012	05/04/2012	PZA	3.00	0.0000	\$ 2,048.60		0.00		
EXT044 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPPLE SIN COSTURA, CED. 80S, EXTREMOS ROSCADOS, ASTM A-312 Gr. TP-304, 1/2" diam x 4" LONG.	01/04/2012	05/04/2012	PZA	3.00	0.0000	\$ 1,784.02		0.00		
EXT044 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPPLE SIN COSTURA, CED. 80S, EXTREMOS ROSCADOS, ASTM A-312 Gr. TP-304, 1/2" diam x 4" LONG.	01/04/2012	05/04/2012	PZA	6.00	0.0000	\$ 525.14		0.00		
EXT049 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE RECTA DE 1/2" diam ASTM A182 Gr.F316 3000# EXTREMOS ROSCADOS	01/04/2012	05/04/2012	PZA	3.00	0.0000	\$ 4,224.82		0.00		



Contrato: OT-29

"INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO CONTRA INSTALADO AL DIA " 2012-11-27

INTERCONEXIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA SOBRE CUBIERTA DE PLATAFORMA BATAB-A / ABK-H

Detalle de Partidas

Partida	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Medida	Cantidad Anexo	% Pond.	Precio Unitario	Reportado	Excedente	Pendiente	% Avance
EXT0610	SERVICIO DE HOT TAPPING PARA DIAMETROS DE 1/2" A 6", PARA VALVULAS CLASE 900 Y 1500#	01/04/2012	05/04/2012	SERVICIO	3.00	0.0000	\$ 45,433.13		0.00		
A. 2.2.2.2.2.1. 2.2.1.8	2.2.1.8.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ARREGLOS PARA TRANSMISORSE PARA BAJANTES DE POZOS; PLANO B-ABK-H-486.108- K-200 AL K-213, MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA	31/03/2012	05/04/2012			0.0000	\$ 87,647.14				
1068	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AGUJA DE ACERO INOXIDABLE 316 DE 1/2" N.P.T.F., 6000 #.	31/03/2012	05/04/2012	PZA	14.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
EXT0447	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE SIN COSTURA, CED. 80S, EXTREMOS ROSCADOS, ASTM A-312 Gr. TP-304, 1/2" diam x 4" LONG.	31/03/2012	05/04/2012	PZA	14.00	0.0000	\$ 525.14		0.00		
EXT0473	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWAGE CONC. CLASE 3000#, EXTREMOS ROSCADOS, ASTM A-182 Gr. F-316, 3/4"x 1/2" diam.	31/03/2012	05/04/2012	PZA	14.00	0.0000	\$ 1,387.33		0.00		
EXT0499	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE RECTA DE 1/2" diam ASTM A182 Gr.F316 3000# EXTREMOS ROSCADOS	31/03/2012	05/04/2012	PZA	14.00	0.0000	\$ 4,224.82		0.00		
A. 2.2.2.2.2.1. 2.2.1.9	2.2.1.9.- APLICACIÓN DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS A JUNTAS DE TUBERIAS	02/03/2012	12/04/2012			0.0000	\$ 46,653.44				
1001	INSPECCION DE SOLDADURA MEDIANTE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS DE 1/2" A 2" DE DIAMETRO	02/03/2012	12/04/2012	JUNTA	140.00	0.0000	\$ 243.86		0.00		
1007	INSPECCION RADIOGRAFICA DE JUNTAS SOLDABLES A TOPE EN CONEXIONES Y TUBERIAS DE 1" A 4" DIAM	02/03/2012	12/04/2012	JUNTA	5.00	0.0000	\$ 554.62		0.00		
1008	JUNTAS DE 6" A 14" DIAM	02/03/2012	12/04/2012	JUNTA	14.00	0.0000	\$ 695.71		0.00		
A. 2.2.2.2.2.2	2.2.2.- EQUIPOS E INSTRUMENTOS	08/03/2012	02/06/2012			0.0000	\$ 9,913,714.12				
A. 2.2.2.2.2.2. 2.2.2.1	2.2.2.1.- SUMIN. E INST. DE INSTRUMENTOS EN EL SISTEMA DE INYECCION DE GAS DE B.N. EN LINEAS DE DE 8"Ø	08/03/2012	30/03/2012			0.0000	\$ 4,121,504.19				
A. 2.2.2.2.2.2. 2.2.2.1.2.2. 2.1.1	2.2.2.1.1.- SUM. E INSTAL. DE INSTR.PI-2103, PI-2112, PI-2122, PI-2162, PI-2212, PI-2232, PI-2262, PI-2282, PI-226, PI-226A/B, PI-216, PI-216B, PI-101, PI-101A/B, PI-104, PI-104A/B, PI-223, PI-223A/B, PI-212, PI-212B, P-211, PI-211B, PI-125, PI-225A/B CALIB, PBAS.	08/03/2012	23/03/2012			0.0000	\$ 3,752,512.98				
1056	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE DE 3/8" DE ANCHO ACERO INOXIDABLE 304 PARA FIJACION DE TUBING	08/03/2012	23/03/2012	M	40.00	0.0000	\$ 95.40		0.00		
1058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE GRAPA PARA FLEJE DE 3/8" ANCHO ACERO INOXIDABLE 304	08/03/2012	23/03/2012	PZA	40.00	0.0000	\$ 85.75		0.00		
1059	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBING SIN COSTURA DE 1/2" X 0.049" ESPESOR ACERO INOXIDABLE 316 CON TERMO PLASTICO VULCANIZADO DE 0.065" ESPESOR	08/03/2012	23/03/2012	M	800.00	0.0000	\$ 602.30		0.00		
1068	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AGUJA DE ACERO INOXIDABLE 316 DE 1/2" N.P.T.F., 6000 #.	08/03/2012	23/03/2012	PZA	70.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
1071	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BULKHEAD UNION DE 1/2" O.D. ACERO INOXIDABLE 316 ALTO SELLO	08/03/2012	23/03/2012	PZA	42.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
1077	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR HEMBRA DE 1/2" O.D. X 1/2" NPT ACERO INOXIDABLE, ALTO SELLO.	08/03/2012	23/03/2012	PZA	42.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
1079	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO MACHO DE 1/2" O.D. X 1/2" NPT ACERO INOXIDABLE 316, ALTO SELLO.	08/03/2012	23/03/2012	PZA	68.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
1091	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE CONECTOR UNION DE 1/2" O.D. ACERO INOXIDABLE 316, ALTO SELLO	08/03/2012	23/03/2012	PZA	23.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
1230	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO MULTIPERFORADO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" ESPESOR ACERO GALVANIZADO PARA PROTECCION Y FIJACION DE TUBING	08/03/2012	23/03/2012	M	100.00	0.0000	\$ 19,247.99		0.00		
175	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUESTA EXTREMOS ROSCADOS, CLASE 800 API, CUERPO DE ACERO AL CARBON FORJADO ASTM-A 105, INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE 316 13% CROMO, VASTAGO, DISCO Y ANILLO DE ASIENTO RECUBIERTO DE ESTELITA, ASIENTOS RECAMBIABLES, , VASTAGO SALIENTE, TORNILLO EXTERIOR Y YUGO, BONETE ATORNILLADO, DISCO TIPO CÚNA SOLIDA, ASIENTOS RECAMBIABLES, VOLANTE MANUAL, DE 1/2"	08/03/2012	23/03/2012	PZA	7.00	0.0000	\$ 2,276.30		0.00		



Contrato: OT-29

"INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO CONTRA INSTALADO AL DIA " 2012-11-27

INTERCONEXIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA SOBRE CUBIERTA DE PLATAFORMA BATAB-A / ABK-H

Detalle de Partidas

Partida	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Medida	Cantidad Anexo	% Pond.	Precio Unitario	Reportado	Excedente	Pendiente	% Avance
1839	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO CAB. HEXAGONAL DE 1/2" ROSCADO NPT AC. INOX. 316.	08/03/2012	23/03/2012	PZA	65.00	0.0000	\$ 302.44		0.00		
662	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE RECTA DE ACERO AL CARBON FORJADO ASTM-105, EXTREMOS ROSCADOS, 6000 # DE 1/2" .	08/03/2012	23/03/2012	PZA	7.00	0.0000	\$ 609.45		0.00		
668	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWAGE DE ACERO AL CARBON FORJADO ASTM-105 6000# EXTREMO MAYOR PLANO Y EXTREMO MENOR ROSCADO DE 3/4" A 1/2" (DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR NACE-MR0175 / ISO 15156, ULTIMA EDICION).	08/03/2012	23/03/2012	PZA	29.00	0.0000	\$ 1,093.62		0.00		
691	DE 1/2" X 3" DE LONGITUD, CED.160 EXTREMOS ROSCADOS	08/03/2012	23/03/2012	PZA	7.00	0.0000	\$ 314.40		0.00		
EXT061 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR DE PRESION (MANOMETRO) CARATULA DE 4-1/2" COLOR BLANCO CON CARACTERES NEGROS ESCALA DUAL (KG/CM2-PSIG) LLENO DE GLICERINA ELEMENTO SENSOR TIPO BOURDON DE ACERO INOXIDABLE 316, CAJA DE FENOL, CONEXION A PROCESO INFERIOR DE 1/2" NPT RANGO 0-200 KG/CM2	08/03/2012	23/03/2012	pza	8.00	0.0000	\$ 7,017.87		0.00		
EXT062 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE 316, DE 500 mm x 200 mm x 1/4" ESP.	08/03/2012	23/03/2012	ton	13.00	0.0000	\$ 79,318.94		0.00		
EXT066 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR DE PRESION (MANOMETRO) CARATULA DE 4-1/2" COLOR BLANCO CON CARACTERES NEGROS ESCALA DUAL (KG/CM2-PSIG) LLENO DE GLICERINA ELEMENTO SENSOR TIPO BOURDON DE ACERO INOXIDABLE 316, CAJA DE FENOL, CONEXION A PROCESO INFERIOR DE 1/2" NPT RANGO 0-21 KG/CM2	08/03/2012	23/03/2012	pza	16.00	0.0000	\$ 7,017.87		0.00		
EXT066 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR DE PRESION (MANOMETRO) CARATULA DE 4-1/2" COLOR BLANCO CON CARACTERES NEGROS ESCALA DUAL (KG/CM2-PSIG) LLENO DE GLICERINA ELEMENTO SENSOR TIPO BOURDON DE ACERO INOXIDABLE 316, CAJA DE FENOL, CONEXION A PROCESO INFERIOR DE 1/2" NPT RANGO 0-28 KG/CM2	08/03/2012	23/03/2012	pza	4.00	0.0000	\$ 7,017.87		0.00		
EXT066 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR DE PRESION (MANOMETRO) CARATULA DE 4-1/2" COLOR BLANCO CON CARACTERES NEGROS ESCALA DUAL (KG/CM2-PSIG) LLENO DE GLICERINA ELEMENTO SENSOR TIPO BOURDON DE ACERO INOXIDABLE 316, CAJA DE FENOL, CONEXION A PROCESO INFERIOR DE 1/2" NPT RANGO 0-42 KG/CM2	08/03/2012	23/03/2012	pza	1.00	0.0000	\$ 7,017.87		0.00		
A. 2.2.2.2.2. 2.2.2.1.2. 2.1.2	2.2.2.1.2.- SUM. E INSTAL. DE INSTR.TI-2102, TI-2112, TI-2122, TI-2162, TI-2212, TI-2231, TI-2262, TI-2282, TI-226A, TI-226B, TI-216B, TI-101A, TI-101B, TI-104A, TI-104B, TI-223A, TI-223B, TI-212B, TI-211B, TI-125A, TI-125B CALIB, PBAS.	23/03/2012	30/03/2012			0.0000	\$ 368,991.21				
EXT011 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE CINTA DE ACERO INOXIDABLE UNS S31600 DEVANADO EN ESPIRAL DE 3.2 mm (1/8") DE ESPESOR SOBRE GRAFITO PURO FLEXIBLE ANSI/ASME B16.20 CLASE 600# PARA BRIDA DE 1 1/2"	23/03/2012	30/03/2012	PZA	12.00	0.0000	\$ 99.01		0.00		
EXT018 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGO DE 3/4" DIAM. x 4 1/4" DE LONG. ASTM A193/A193M GR. B7 (UNS G41400) CADMINIZADO, CON 02 TUERCAS HEXAGONALES ASTM A194/A194M GR. 2H CADMINIZADAS.	23/03/2012	30/03/2012	PZA	48.00	0.0000	\$ 459.64		0.00		
EXT062 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGO DE ACERO DE ALEACION ASTM A-193 GR-B7, CON DOS TUERCAS HEXAGONALES DE ACERO AL CARBON ASTM A-194 GR-2H CADMINIZADO EN CALIENTE DE 1" diam x 5-3/4" LONG.	23/03/2012	30/03/2012	pza	36.00	0.0000	\$ 742.39		0.00		
EXT065 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR DE TEMPERATURA TERMOMETRO BIMETALICO CARATULA DE 5" BLANCA CON NUMEROS NEGROS CAJA HERMETICAMENTE SELLADA DE ACERO INOXIDABLE 316 CON AJUSTE EXTERIOR ANGULO VARIABLE CONEXION A TERMOPOZO DE 1-1/2" diam 600#. R.F. LONG. DEL VASTAGO 10" X 1/4" DE ACERO INOXIDABLE 316 RANGO DE 0-100 C. ESCALA C/ F, ROSCA INTERNA 1/2" diam NPT.	23/03/2012	30/03/2012	pza	11.00	0.0000	\$ 15,151.61		0.00		
EXT065 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR DE TEMPERATURA TERMOMETRO BIMETALICO CARATULA DE 5" BLANCA CON NUMEROS NEGROS CAJA HERMETICAMENTE SELLADA DE ACERO INOXIDABLE 316 CON AJUSTE EXTERIOR ANGULO VARIABLE CONEXION A TERMOPOZO DE 1-1/2" diam 600#. R.F. LONG. DEL VASTAGO 10" X 1/4" DE ACERO INOXIDABLE 316 RANGO DE 0-50 C. ESCALA C/ F, ROSCA INTERNA 1/2" diam NPT.	23/03/2012	30/03/2012	pza	1.00	0.0000	\$ 15,151.61		0.00		
EXT066 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE TIPO ANILLO OVAL R-20 DE ACERO AL CARBON CON DUREZA BRINELL MAXIMA DE 120 DE ACUERDO AL ANSI/ASME B16.20 CLASE 900# 6 1500# DE 1-1/2" diam	23/03/2012	30/03/2012	pza	9.00	0.0000	\$ 92.28		0.00		
EXT066	SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR DE TEMPERATURA TERMOMETRO BIMETALICO	23/03/2012	30/03/2012	pza	9.00	0.0000	\$ 15,151.61		0.00		



Contrato: OT-29

"INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO CONTRA INSTALADO AL DIA " 2012-11-27

INTERCONEXIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA SOBRE CUBIERTA DE PLATAFORMA BATAB-A / ABK-H

Detalle de Partidas

Partida	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Medida	Cantidad Anexo	% Pond.	Precio Unitario	Reportado	Excedente	Pendiente	% Avance
4	CARATULA DE 5" BLANCA CON NUMEROS NEGROS CAJA HERMETICAMENTE SELLADA DE ACERO INOXIDABLE 316 CON AJUSTE EXTERIOR ANGULO VARIABLE CONEXION A TERMOPOZO DE 1-1/2" diam 1500#. LONG. DEL VASTAGO 10" X 1/4" DE ACERO INOXIDABLE 316 RANGO DE 0-50 C. ESCALA C/F, ROSCA INTERNA 1/2" diam NPT.										
A. 2.2.2.2.2. 2.2.2.2	2.2.2.2.- SUMIN. E INST. DE INSTRUMENTOS EN EL SISTEMA DE INYECCION DE GAS DE B.N. LINEAS DE 4"Ø	30/03/2012	08/04/2012			0.0000	\$ 3,132,688.23				
A. 2.2.2.2.2. 2.2.2.2.2. 2.2.1	2.2.2.2.1.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL INSTRUMENTO FE-2101, INTERCONEXION, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE FR Y PR-1100	30/03/2012	06/04/2012			0.0000	\$ 453,991.86				
EXT038 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL INSTRUMENTO FE-2101, INTERCONEXION, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE FR Y PR-2101	30/03/2012	06/04/2012	PZA	7.00	0.0000	\$ 64,855.98		0.00		
A. 2.2.2.2.2. 2.2.2.2.2. 2.2.2.2. 2.2.2	2.2.2.2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL INSTRUMENTO FV-2110/2210/2260/2120/2160/2230/2280 , MATERIAL MECÁNICO, INTERCONEXIONES, CALIBRACIÓN, PRUEBAS. EN TUB. DE 2"Ø, INCLUYE SUM. E INSTAL. DE FC-2110/2210/2260/2120/2160/2230/2280	01/04/2012	08/04/2012			0.0000	\$ 2,678,696.37				
EXT038 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL INSTRUMENTO FV-2110/2210/2260/2120/2160/2230/2280 Y DEL MATERIAL MECÁNICO, INTERCONEXIONES, CALIBRACIÓN, PRUEBAS. EN TUB. DE 2" diam, INCLUYE CONTROLADOR DE FLUJO NEUMÁTICO: FC-2110, FC-2120, FC-2160, FC-2210, FC-2230, FC-2260, FC-2280.	01/04/2012	08/04/2012	PZA	7.00	0.0000	\$ 382,670.91		0.00		
A. 2.2.2.2.2. 2.2.2.3	2.2.2.3.- SUMIN. E INST. DE INSTRUMENTOS EN LINEAS DE 1/2"Ø Y 1"Ø DE CONDENSADOS E INHIBITOR DE HIDRATOS	24/03/2012	29/03/2012			0.0000	\$ 255,244.92				
A. 2.2.2.2.2. 2.2.2.3.2. 2.3.1	2.2.2.3.1.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL INSTRUMENTO FI-1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507	24/03/2012	29/03/2012			0.0000	\$ 255,244.92				
EXT056 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR DE FLUJO DE AREA VARIABLE: FI-1501, FI-1502, FI-1503, FI-1504, FI-1505, FI-1506, FI-1507. DE 1/2" 1500# R.T.J. CON VIDRIO DE SEGURIDAD PARA MONTAJE VERTICAL, CUERPO DE AC. INOX. TP-304	24/03/2012	29/03/2012	PZA	7.00	0.0000	\$ 36,463.56		0.00		
A. 2.2.2.2.2. 2.2.2.4	2.2.2.4.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PAQUETE DE INYECCION DE INHIBITOR DE HIDRATOS PA-1500, INCLUYE TRASLADO, MANIOBRAS, INSTALACION, NIV, FIJACION, INTERCONEXION Y PRUEBAS	26/03/2012	29/03/2012			0.0000	\$ 18,597.87				
EXT057 3	PAQUETE DE INYECCION DE INHIBITOR DE HIDRATOS PA-1500. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTACION, DESCARGA, PRESENTACION EN EL SITIO DE LA OBRA INSTALACION, INTERCONEXIONES,	26/03/2012	29/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 18,597.87		0.00		
A. 2.2.2.2.2. 2.2.2.5	2.2.2.5.- PAQUETE DEPURADOR DE GAS PARA INSTRUMENTOS PA-1600 INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTACION, DESCARGA, PRESENTACION EN EL SITIO DE LA OBRA INSTALACION, INTERCONEXIONES, PRUEBAS PRE-OPERACIONALES, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS DE DESEMPEÑO Y TRAMITES DE	21/03/2012	28/03/2012			0.0000	\$ 19,875.66				
EXT037 1	PAQUETE DEPURADOR DE GAS PARA INSTRUMENTOS PA-1400 INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTACION, DESCARGA, PRESENTACION EN EL SITIO DE LA OBRA INSTALACION, INTERCONEXIONES, PRUEBAS PRE-OPERACIONALES, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS DE DESEMPEÑO	21/03/2012	28/03/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 19,875.66		0.00		
A. 2.2.2.2.2. 2.2.2.6	2.2.2.6.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA SDV-2101 DE 4" diam 900 # RTJ Y DEL MATERIAL MECÁNICO Y ELÉCTRICO, PEDESTALES Y SOPORTES DE ANGULO, RECOBRIMIENTOS, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	01/06/2012	02/06/2012			0.0000	\$ 10,735.83				
EXT056 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA SDV-2101 DE 4" diam 900 # RTJ. Y DE LOS INSTRUMENTO Y DEL MATERIAL MECÁNICO Y ELÉCTRICO, PEDESTALES Y SOPORTES DE ANGULO, RECOBRIMIENTOS, CALIBRACIÓN, PRUEBAS.	01/06/2012	02/06/2012	PZA	1.00	0.0000	\$ 10,735.83		0.00		
A. 2.2.2.2.2. 2.2.2.7	2.2.2.7.- SUMINISTRO E INSTAL. DE INSTR. FE-2110, FE-2120, FE-2160, FE-2230, FE-2260 Y FE-2280 INTERC, CALIBRACIÓN, PRUEBAS. INCLUYEN REGISTRADORES FR/PR-2110, FR/PR-2120, FR/PR-2160, FR/PR-2210, FR/PR-2230, FR/PR-2260, FR/PR-2280.	27/03/2012	08/04/2012			0.0000	\$ 789,108.08				



Contrato: OT-29

"INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO CONTRA INSTALADO AL DIA " 2012-11-27

INTERCONEXIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA SOBRE CUBIERTA DE PLATAFORMA BATAB-A / ABK-H

Detalle de Partidas

Partida	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Medida	Cantidad Anexo	% Pond.	Precio Unitario	Reportado	Excedente	Pendiente	% Avance
1068	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AGUJA DE ACERO INOXIDABLE 316 DE 1/2" N.P.T.F., 6000 #.	27/03/2012	08/04/2012	PZA	7.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
1079	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO MACHO DE 1/2" O.D. X 1/2" NPT ACERO INOXIDABLE 316, ALTO SELLO.	27/03/2012	08/04/2012	PZA	63.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
1091	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE CONECTOR UNION DE 1/2" O.D. ACERO INOXIDABLE 316, ALTO SELLO	27/03/2012	08/04/2012	PZA	126.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
11	TUBERIA DE 3" AC. AL CARBON CED 40 ASTM A-106 B S/C	27/03/2012	08/04/2012	M	7.00	0.0000	\$ 554.05		0.00		
1142	LI - 2" X 1/4"	27/03/2012	08/04/2012	TON	0.14	0.0000	\$ 343,278.29		0.00		
2105	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE, ROSCADO DE 1/2" MATERIAL ASTM A-105, 3000 LBS. INCLUYE INSTALACION Y RETIRO DE ANDAMIOS.	27/03/2012	08/04/2012	PZA	42.00	0.0000	\$ 268.91		0.00		
EXT038 0	SUMINISTRO E INSTAL DE INSTR. FE-2110, FE-2120, FE-2160, FE-2210, FE-2230, FE-2260 Y FE-2280 INTERC, CALIBRACIÓN, PRUEBAS. INCLUYEN REGISTRADORES FR/PR-2110, FR/PR-2120, FR/PR-2160, FR/PR-2210, FR/PR-2230, FR/PR-2260, FR/PR-2280.	27/03/2012	08/04/2012	PZA	7.00	0.0000	\$ 84,484.61		0.00		
EXT038 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO DE ACERO AL CARBON FORJADO ASTM A-105, ROSCADO, CABEZA HEXAGONAL, 1/2" diam, 3000 #.	27/03/2012	08/04/2012	PZA	14.00	0.0000	\$ 289.78		0.00		
EXT038 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO "U" DE ACERO AL CARBON GALVANIZADO CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC Y TUERCAS ENCAPSULADAS DE PVC PARA TUBO DE 3" diam.	27/03/2012	08/04/2012	PZA	14.00	0.0000	\$ 386.33		0.00		
EXT038 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE ACERO AL CARBON ASTM A-106 GR-B, SIN COSTURA, CEDULA 80, EXTREMOS ROSCADOS DE 1/2" diam X 3" LONGITUD.	27/03/2012	08/04/2012	PZA	14.00	0.0000	\$ 328.69		0.00		
EXT038 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUESTA CLASE 1500 API DE 1/2" diam, EXT. ROSCADOS, CUERPO DE ACERO AL CARBON FORJADO ASTM A-105, INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE UNS S4100, TORNILLO EXTERIOR Y YUGO, BONETE ATORNILLADO, DISCO TIPO CUÑA SOLIDA, ASIENTOS RECAM-BIABLES, VOLANTE MANUAL, DISEÑO APRUEBA DE FUEGO.	27/03/2012	08/04/2012	PZA	14.00	0.0000	\$ 2,276.30		0.00		
EXT039 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONECTOR MACHO DE 1/2" O.D. x 1/2" N.P.T. DE ACERO INOXIDABLE 316, DISEÑO SELLO DE DOBLE CONO.	27/03/2012	08/04/2012	PZA	14.00	0.0000	\$ 805.64		0.00		
EXT061 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBING DE ACERO INOXIDABLE 316 SIN COSTURA DE 1/2" diam x 0.065" DE ESPESOR	27/03/2012	08/04/2012	mts	28.00	0.0000	\$ 926.97		0.00		
EXT065 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CACHUCHA DE A.C. BISELADO P/SOLDAR, ESPECIF. ASTM-A-234, GRADO WPB, DE CEDULA 40 DE 3" diam.	27/03/2012	08/04/2012	pza	28.00	0.0000	\$ 970.13		0.00		
A. 2.2.2.2.2.2.2.2.8	2.2.2.8.- INTERCONEXION A TABLERO DE CONTROL DE POZOS DE VALVULAS DE CORTE SDVS PARA EL SISTEMA DE PPE NEUMATICO	10/05/2012	18/05/2012			0.0000	\$ 1,565,959.34				
1056	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE DE 3/8" DE ANCHO ACERO INOXIDABLE 304 PARA FIJACION DE TUBING	10/05/2012	18/05/2012	M	35.00	0.0000	\$ 95.40		0.00		
1058	SUMINISTRO E INSTALACION E INSTALACION DE GRAPA PARA FLEJE DE 3/8" ANCHO ACERO INOXIDABLE 304	10/05/2012	18/05/2012	PZA	35.00	0.0000	\$ 85.75		0.00		
1059	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBING SIN COSTURA DE 1/2" X 0.049" ESPESOR ACERO INOXIDABLE 316 CON TERMO PLASTICO VULCANIZADO DE 0.065" ESPESOR	10/05/2012	18/05/2012	M	138.00	0.0000	\$ 602.30		0.00		
1071	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BULKHEAD UNION DE 1/2" O.D. ACERO INOXIDABLE 316 ALTO SELLO	10/05/2012	18/05/2012	PZA	6.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
1079	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO MACHO DE 1/2" O.D. X 1/2" NPT ACERO INOXIDABLE 316, ALTO SELLO.	10/05/2012	18/05/2012	PZA	5.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
1088	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR UNION DE 1/2" O.D. ACERO INOXIDABLE 316, ALTO SELLO	10/05/2012	18/05/2012	PZA	5.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
1091	SUMINISTRO E INSTALACION DE TE CONECTOR UNION DE 1/2" O.D. ACERO INOXIDABLE 316, ALTO SELLO	10/05/2012	18/05/2012	PZA	4.00	0.0000	\$ 123.22		0.00		
1142	LI - 2" X 1/4"	10/05/2012	18/05/2012	TON	0.18	0.0000	\$ 343,278.29		0.00		
1230	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO MULTIPERFORADO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" ESPESOR ACERO GALVANIZADO PARA PROTECCION Y FIJACION DE TUBING	10/05/2012	18/05/2012	M	70.00	0.0000	\$ 19,247.99		0.00		
EXT061 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBING DE ACERO INOXIDABLE 316 SIN COSTURA DE 1/2" diam x 0.065" DE ESPESOR	10/05/2012	18/05/2012	mts	70.00	0.0000	\$ 926.97		0.00		



Contrato: OT-29

"INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO CONTRA INSTALADO AL DIA " 2012-11-27

INTERCONEXIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA SOBRE CUBIERTA DE PLATAFORMA BATAB-A / ABK-H

Detalle de Partidas

Partida	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Medida	Cantidad Anexo	% Pond.	Precio Unitario	Reportado	Excedente	Pendiente	% Avance
A. 2.2.2.2.3	2.2.3.- TRAZO Y SEÑALAMIENTO DE RUTA DE ESCAPE DE PLATAFORMA DE ACUERDO A LA NFPA-10 Y PLANO DE REF. D-ABK-H-486.108 S-300, INCLUYE LIMPIEZA MECANICA, ACORDONADO DE AREAS.	23/04/2012	10/05/2012			0.0000	\$ 1,502,742.39				
EXT0569	TRAZO Y SEÑALAMIENTO DE RUTA DE ESCAPE DE PLATAFORMA DE ACUERDO A LA NFPA-101, INCLUYE LIMPIEZA MECANICA, ACORDONADO DE AREAS.	23/04/2012	10/05/2012	M2	147.90	0.0000	\$ 10,160.53		0.00		
A.3	3.0.- ELABORACION DE AS BUILT	02/02/2012	08/06/2012			0.0000	\$ 11,357,652.65				
A.3.3.1	ANEXO "C" EMBARCACIÓN DE POSICIONAMIENTO DINAMICO CON GRÚA PRINCIPAL Y AUXILIAR, Y EQUIPOS DIVERSOS, DE ACUERDO A LOS ANEXOS "BG", "BP" Y "RME".	02/02/2012	03/06/2012			0.0000	\$ 10,505,664.00				
1.2	EMBARCACION EN OPERACIÓN UTILIZANDO POSICIONAMIENTO DINÁMICO DP-II.	02/02/2012	03/06/2012	DIA	122.00	0.0000	\$ 86,112.00		0.00		
2.3.11.	TECNICO ESPECIALISTA SISTEMA AUTOCAD.	14/05/2012	08/06/2012	JOR	50.00	0.0000	\$ 3,273.09		0.00		
2.3.15.	ING. ESPECIALISTA DE CAMPO	14/05/2012	08/06/2012	JOR	100.00	0.0000	\$ 5,223.68		0.00		
88	EQUIPO LASER SCANNER INCLUYE PERSONAL TECNICO.	14/05/2012	08/06/2012	DIA	15.00	0.0000	\$ 11,064.41		0.00		
A.A.2.2	ANEXO C 2.2 TRABAJOS DE CONCEPTO DE OBRA OPTATIVOS.	09/02/2012	09/02/2012			0.0000	\$ 243.86				
A.A.2.2.I	TUBERIAS	09/02/2012	09/02/2012			0.0000	\$ 243.86				
A.A.2.2.I. XVII	LIQUIDOS PENETRANTES	09/02/2012	09/02/2012			0.0000	\$ 243.86				
1001	INSPECCION DE SOLDADURA MEDIANTE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS DE 1/2" A 2" DE DIAMETRO	09/02/2012	09/02/2012	JUNTA	1.00	0.0000	\$ 243.86		0.00		
A.X	INTERCONEXIÓN DEL GASODUCTO DE 8"Ø DE BOMBEO NEUMÁTICO EN BATAB-A Y ABKATUN-H	15/12/2011	26/07/2012			100.0000	\$ 2,288,258,688.30				200.0000
A.X.1.0	PLATAFORMA BATAB-A	15/12/2011	30/09/2012			45.8129	\$ 1,081,212,592.30				100.0000
A.X. 1.0.1.1	PATIO DE PREFABRICACION	22/12/2011	30/01/2012			5.8249	\$ 0.00				
1.1.1	SUM. Y PREFABR. SPOOLS DE LINEA 8"Ø DE SISTEMA DE INYECCION DE GAS DE B.N.; PLANO B-BAT-A-486.108- K-010 Y K-011, INC. MANEJO, ALINEACION Y SOLDADURA	22/12/2011	04/01/2012	PAQUETE	100.00	0.8490	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	
1.1.10	SUMINISTRO Y PREFAB. DE LINEAS DE 1" Y 3/4"Ø DE CONDENSAZADOS Y SISTEMA DE GAS DE INSTRUMENTOS; PLANOS: B-BAT-A-486.108- K-054, K-055, K-057, K-058, K-059, K-076, K-085 Y K-086, INC. ALINEACION Y SOLDADURA	14/01/2012	24/01/2012	PAQUETE	100.00	0.6675	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	
1.1.11	SUMINISTRO Y PREFAB. DE LINEAS DE 1/2"Ø DE INHIBIDOR DE CORROSION E HIDRATOS; PLANOS: B-BAT-A-486.108- K-050, K-051, K-060, K-061, K-065 Y K-066, INC. ALINEACION Y SOLDADURA.	20/01/2012	30/01/2012	PAQUETE	100.00	0.6675	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	
1.1.2	SUM. Y PREFABRIC. SPOOLS DE LINEA 6" Y 4"Ø DE SISTEMA DE INYECCION DE GAS DE B.N.; PLANO B-BAT-A-486.108- K-012L, INC. MANEJO, ALINEACION Y SOLDADURA	23/12/2011	26/12/2011	PAQUETE	100.00	0.2427	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	
1.1.3	SUM. Y PREFABRIC. SPOOLS DE 3"Ø DE LINEA DE PATEO DE TRAMPA.; PLANO B-BAT-A-486.108- K-005, INC. MANEJO, ALINEACION Y SOLDADURA	22/12/2011	23/12/2011	PAQUETE	100.00	0.1214	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	
1.1.4	SUM. Y PREFABRIC. SPOOLS DE LINEA 2"Ø DE SISTEMA DE DRENajes Y DESFOGUES.; PLANO B-BAT-A-486.108- K-030, K-035, K-040, K-075, K-080, INC. MANEJO, ALINEACION Y SOLDADURA	26/12/2011	10/01/2012	PAQUETE	100.00	0.9709	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	
1.1.5	SUMINISTRO Y PREFABRICACION DE SOPORTES DE LINEAS	04/01/2012	14/01/2012	PAQUETE	100.00	0.6675	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	
1.1.6	APLICACIÓN DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS A JUNTAS DE TUBERIAS	08/01/2012	14/01/2012	PAQUETE	100.00	0.4248	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	
1.1.7	APLICACIÓN DE SANDBLAST Y PROTECCION ANTICORROSIVA A SPOOLS DE TUBERIAS PREFABRICADAS	11/01/2012	15/01/2012	PAQUETE	100.00	0.3034	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	
1.1.8	SUMINISTRO Y PREFABRICACION DE SISTEMA DE RED DE ASPERSION PARA TRAMPA DE DIABLOS HD-1100 Y PAQUETE DEPURADOR DE GAS DE INSTRUMENTOS PA-1400, INCLUYE SOLDADURA	07/01/2012	14/01/2012	PAQUETE	100.00	0.4854	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	
1.1.9	SUMINISTRO Y PREFAB DE LINEAS DE 1-1/2"Ø DE GAS AMARGO Y SISTEMA DE GAS DE INSTRUMENTOS; PLANOS: B-BAT-A-486.108- K-052 Y K-053, K-090L Y K-091L , INC. ALINEACION Y SOLDADURA	14/01/2012	20/01/2012	PAQUETE	100.00	0.4248	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	



Contrato: OT-29

"INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO CONTRA INSTALADO AL DIA" 2012-11-27

INTERCONEXIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA SOBRE CUBIERTA DE PLATAFORMA BATAB-A / ABK-H

Detalle de Partidas

Partida	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Medida	Cantidad Anexo	% Pond.	Precio Unitario	Reportado	Excedente	Pendiente	% Avance
A.X. 1.0.1.2	COSTA FUERA	02/02/2012	21/07/2012			23.3618	\$ 1,081,186,987.00				59.7826
A.X. 1.0.1.2.1.2. 1	TUBERIAS Y SOPORTERIA	02/02/2012	07/05/2012			16.9904	\$ 315,357,182.00				43.4782
1.2.1.1	REALIZACION DE HOT-TAPP DE 8" X 8"Ø 900#, INCLUYE INSTALACION DE TEE ENVOLVENTE, PRUEBAS	05/03/2012	09/03/2012	PAQUETE	100.00	0.3034	\$ 241,243.50	200.00	100.00	0.00	100.0000
1.2.1.10	APLICACIÓN DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS A JUNTAS DE TUBERIAS	19/02/2012	24/04/2012	PAQUETE	100.00	4.0049	\$ 38,400.52	140.00	40.00	0.00	100.0000
1.2.1.11	REALIZACION DE PRUEBAS HIDROSTATICAS Y NEUMATICAS DE LINEAS DE SERVICIOS	17/04/2012	26/04/2012	PAQUETE	100.00	0.6068	\$ 427,896.80	134.00	34.00	0.00	100.0000
1.2.1.12	RESANES DE PROTECCION ANTICORROSIVA EN AREAS AFECTADAS POR LA SOLDADURA Y POR EL MANEJO Y TRANSPORTACION.	08/04/2012	30/04/2012	PAQUETE	100.00	1.3956	\$ 73,616.07	133.82	33.82	0.00	100.0000
1.2.1.13	INSTALACION DE SOPORTES DE LINEAS DE 6" Y 8"Ø , INCLUYE DET. DE PROT. ANTICORROSIVA	21/03/2012	12/04/2012	PAQUETE	100.00	1.3956	\$ 240,964.78	170.00	70.00	0.00	100.0000
1.2.1.14	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMA DE RED DE ASPERSION PARA TRAMPA DE DIABLOS HD-1100 Y PAQUETE DEPURADOR DE GAS DE INSTRUMENTOS PA-1400, INCLUYE SOLDADURA	30/04/2012	07/05/2012	PAQUETE	100.00	0.4854	\$ 157,307.47	126.50	26.50	0.00	100.0000
1.2.1.2	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE SPOOLS PREFABRICADOS DE LINEA 8"Ø DE SISTEMA DE INYECCION DE GAS DE B.N.; PLANO B-BAT-A-486.108- K-010 Y K-011, INC. MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA	02/02/2012	23/03/2012	PAQUETE	100.00	3.0947	\$ 790,650.16	189.20	89.20	0.00	100.0000
1.2.1.3	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE SPOOLS PREFABRICADOS DE LINEA 6" Y 4"Ø DE SISTEMA DE INYECCION DE GAS DE B.N.; PLANO B-BAT-A-486.108- K-012L, INC. MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA	21/02/2012	13/03/2012	PAQUETE	100.00	1.3350	\$ 204,761.63	133.01	33.01	0.00	100.0000
1.2.1.4	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE SPOOLS PREFABRICADOS DE 3"Ø DE LINEA DE PATEO DE TRAMPA; PLANO B-BAT-A-486.108- K-005, INC.MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA	20/03/2012	21/03/2012	PAQUETE	100.00	0.1214	\$ 25,524.65	176.01	76.01	0.00	100.0000
1.2.1.5	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE SPOOLS PREFABRICADOS DE LINEA 2"Ø DE SISTEMA DE DRENajes Y DESFOGUES.; PLANO B-BAT-A-486.108- K-030, K-040, K-075, K-080, INC. MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA	13/03/2012	05/04/2012	PAQUETE	100.00	1.4563	\$ 0.00	152.00	52.00	0.00	100.0000
1.2.1.6	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE SPOOLS PREFAB DE 1-1/2"Ø DE GAS AMARGO Y SISTEMA DE GAS DE INSTRUMENTOS; PLANOS: B-BAT-A-486.108- K-052 Y K-053, INC. ALINEACION Y SOLDADURA	08/03/2012	14/03/2012	PAQUETE	100.00	0.4248	\$ 119,322.08	152.00	52.00	0.00	100.0000
1.2.1.7	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE SPOOLS PREFAB DE 1" Y 3/4"Ø DE CONDENsADOS Y SISTEMA DE GAS DE INSTRUMENTOS; PLANOS: B-BAT-A-486.108- K-054, K-055, K-057, K-058, K-059, K-076, K-085 Y K-086, INC. ALINEACION Y SOLDADURA.	08/04/2012	18/04/2012	PAQUETE	100.00	0.6675	\$ 361,155.67	146.00	46.00	0.00	100.0000
1.2.1.8	MANEJO, MONTAJE E INST. DE ARREGLOS (02) DE 3/4"Ø Y (01) DE 1 1/2"Ø P/MONTAJE DE TRANSMISORES PARA LAS SDV-200 Y SDV-1101, EN CAB DE PROD. 16"Ø Y EN LLEGADA DE GAS DE B.N.8"Ø; PLANOS: B-BAT-A-486.108- K-090L, K-091L, INC. HOT DRILLING Y APLIC. DE SOLD.	20/04/2012	28/04/2012	PAQUETE	100.00	0.5461	\$ 147,827.14	102.00	2.00	0.00	100.0000
A.X. 1.0.1.2.1.2. 2	EQUIPOS E INSTRUMENTOS	13/03/2012	21/07/2012			4.5510	\$ 600,416,377.00				11.6460
A.X. 1.0.1.2.1.2. 2.1.2.2.1	PAQUETE DE INYECCION DE INHIBIDOR DE CORROSION PA-1200. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTACION, DESCARGA, PRESENTACION EN EL SITIO DE LA OBRA INSTALACION, INTERCONEXIONES, PRUEBAS PRE-OPERACIONALES, PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS DE DESEMPEÑO.	11/04/2012	30/04/2012			0.9102	\$ 6,088,653.00				2.3292
1.2.2.1.	PAQUETE DE INYECCION DE INHIBIDOR DE HIDRATOS PA-1210. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTACION, DESCARGA, PRESENTACION EN EL SITIO DE LA OBRA INSTALACION, INTERCONEXIONES, PRUEBAS PRE-OPERACIONALES, PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS DE DESEMPEÑO.	24/04/2012	30/04/2012	PAQUETE	100.00	0.4248	\$ 41,010.87	119.00	19.00	0.00	100.0000
2.1.2.2.1.	PAQUETE DEPURADOR DE GAS PARA INSTRUMENTOS PA-1400 INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTACION, DESCARGA, PRESENTACION EN EL SITIO DE LA OBRA INSTALACION, INTERCONEXIONES, PRUEBAS PRE-OPERACIONALES, PUESTA EN OPERACION, PRUEBAS DE DESEMPEÑO Y TRAMITES DE	11/04/2012	18/04/2012	PAQUETE	100.00	0.4854	\$ 19,875.66	119.00	19.00	0.00	100.0000



Contrato: OT-29

"INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO CONTRA INSTALADO AL DIA " 2012-11-27

INTERCONEXIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA SOBRE CUBIERTA DE PLATAFORMA BATAB-A / ABK-H

Detalle de Partidas

Partida	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Medida	Cantidad Anexo	% Pond.	Precio Unitario	Reportado	Excedente	Pendiente	% Avance
A.X. 1.0.1.2.1.2. 2.1.2.2	SUMIN. E INST. DE VALVULA E INSTRUMENTOS EN LINEA 8"Ø DE SISTEMA DE INYECCION DE GAS DE B.N.	18/03/2012	19/07/2012			1.5170	\$ 35,161,798.00				3.8820
1.2.2.2. 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTUADOR EN VALVULA EXISTENTE SDV-200 8" 900 # RTJ Y DEL MATERIAL MECÁNICO Y ELÉCTRICO, PEDESTALES Y SOPORTES DE ANGULO, RECUBRIMIENTOS, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	16/07/2012	19/07/2012	PAQUETE	100.00	0.2427	\$ 17,424.91	100.00	0.00	0.00	100.0000
1.2.2.2. 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL INSTRUMENTO PI-1103 , MATERIAL MECÁNICO, INTERCONEXIONES, CALIBRACION, PRUEBAS.	18/03/2012	23/03/2012	PAQUETE	100.00	0.3641	\$ 115,858.59	100.00	0.00	0.00	100.0000
1.2.2.2. 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSTRUMENTOS TI-1102, TI-11A, TI-21A, TI-13A, TI-23A, TI-210A MATERIAL MECÁNICO, INTERCONEXIONES, CALIBRACIÓN, PRUEBAS.	18/03/2012	23/03/2012	PAQUETE	100.00	0.3641	\$ 103,659.35	100.00	0.00	0.00	100.0000
1.2.2.2. 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL INSTRUMENTO FE-1100, INTERCONEXION, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE FR Y PR-1100	13/07/2012	16/07/2012	PAQUETE	100.00	0.2427	\$ 84,484.61	100.00	0.00	0.00	100.0000
1.2.2.2. 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDICADORES DE FLUJO FI-1200 Y FI-1201	11/07/2012	15/07/2012	PAQUETE	100.00	0.3034	\$ 30,190.52	100.00	0.00	0.00	100.0000
A.X. 1.0.1.2.1.2. 2.1.2.2.3	SUMIN. E INST. DE VALVULAS E INSTTOS. EN LINEA DE 6"Ø Y 4"Ø DEL SISTEMA DE INYECCION DE GAS DE B.N.	13/03/2012	21/07/2012			2.1238	\$ 559,165,926.00				5.4348
1.2.2.3. 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SDV-1000 6" 900 # RTJ.Y DE LOS INSTRUMENTO Y DEL MATERIAL MECÁNICO Y ELÉCTRICO, PEDESTALES Y SOPORTES DE ANGULO, RECUBRIMIENTOS, CALIBRACIÓN, PRUEBAS.	16/07/2012	21/07/2012	PAQUETE	100.00	0.3641	\$ 10,735.83	100.00	0.00	0.00	100.0000
1.2.2.3. 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA VALVULA PV-1000/1001 INTERCONEXION, CALIBRACIÓN, PRUEBAS. Y DE LOS PREPARATIVOS PARA SU INTERCONEXION DE TUBING DEL INTERCONEXIONES	11/07/2012	16/07/2012	PAQUETE	100.00	0.3641	\$ 21,483.64	100.00	0.00	0.00	100.0000
1.2.2.3. 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSTRUMENTOS PI-1000, 1001 PI-11, PI-11A, PI-21, PI-21A, PI-13, PI-13A, PI-23, PI-23A, PI-210, PI-210A.Y DEL MATERIAL MECÁNICO, INTERCONEXIONES, CALIBRACIÓN, PRUEBAS.	13/03/2012	21/03/2012	PAQUETE	100.00	0.5461	\$ 4,275,947.03	100.00	0.00	0.00	100.0000
1.2.2.3. 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL INSTRUMENTO PIC-1000/PIC-1001 EN EL YUGO DE LA VALVULA Y DEL MATERIAL MECÁNICO, INTERCONEXIONES, CALIBRACIÓN, PRUEBAS.	14/07/2012	16/07/2012	PAQUETE	100.00	0.1820	\$ 4,313.03	100.00	0.00	0.00	100.0000
1.2.2.3. 5	INTERCONEXION A TABLERO DE CONTROL DE POZOS DE VALVULAS DE CORTE SDVS PARA EL SISTEMA DE PPE NEUMATICO	27/06/2012	07/07/2012	PAQUETE	100.00	0.6675	\$ 1,279,179.73	100.00	0.00	0.00	100.0000
A.X. 1.0.1.2.1.2. 3	TRAZO Y SEÑALAMIENTO DE RUTA DE ESCAPE DE PLATAFORMA DE ACUERDO A LA NFPA-101 Y PLANO DE REF. D-BAT-A-486.108 S-300, INCLUYE LIMPIEZA MECANICA, ACORDONADO DE AREAS.	03/05/2012	01/06/2012			1.8204	\$ 165,413,428.00				4.6584
1.2.3	TRAZO Y SEÑALAMIENTO DE RUTA DE ESCAPE DE PLATAFORMA DE ACUERDO A LA NFPA-101 Y PLANO DE REF. D-BAT-A-486.108 S-300, INCLUYE LIMPIEZA MECANICA, ACORDONADO DE AREAS.	03/05/2012	01/06/2012	PAQUETE	100.00	1.8204	\$ 1,654,134.28	100.00	0.00	0.00	100.0000
1001	INSPECCION DE SOLDADURA MEDIANTE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS DE 1/2" A 2" DE DIAMETRO	12/03/2012	26/03/2012	JUNTA	105.00	0.9102	\$ 243.86		0.00		
P1	PROCURA DE MATERIALES TUBERIAS, VALVULAS, ACCESORIOS Y PERFILES ESTRUCTURALES	15/12/2011	24/02/2012	PAQUETE	100.00	4.3689	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	100.0000
P2	PROCURA DE INSTRUMENTACION Y EQUIPOS PAQUETE	15/12/2011	18/06/2012	PAQUETE	100.00	11.3471	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	100.0000
A.X.2.0	PROGRAMA DE INTERCONEXION EN ABK-H	15/12/2011	30/09/2012			42.2332	\$ 1,207,046,096.00				100.0000
A.X.2.0.2	PATIO DE PREFABRICACION	06/01/2012	15/02/2012			6.6142	\$ 0.00				66.2692
A.X. 2.0.2.2	COSTA FUERA	08/02/2012	05/07/2012			21.9662	\$ 1,207,046,096.00				66.2692
A.X. 2.0.2.2.2. 1	TUBERIAS Y SOPORTERIA	08/02/2012	09/05/2012			15.7162	\$ 215,674,684.00				44.1227
2.2.1.1	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE SPOOLS PREFAB. DE SISTEMA DE INYECCION DE GAS DE B.N. DE 8"Ø; PLANO B-ABK-H-486.108-K-110 Y K-111, INC. MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA	15/02/2012	25/03/2012	PAQUETE	100.00	2.4272	\$ 0.00	193.50	93.50	0.00	100.0000
2.2.1.10	REALIZACION DE PRUEBAS HIDROSTATICAS Y NEUMATICAS DE LINEAS DE SERVICIOS	03/05/2012	09/05/2012	PAQUETE	100.00	0.4248	\$ 374,409.70	100.00	0.00	0.00	100.0000
2.2.1.11	INSTALACION DE CANTILIVER PARA SOPORTE DE PEINES DE INYECCIÓN DE B.N., INCLUYE DETALLE	17/02/2012	04/03/2012	PAQUETE	100.00	1.0316	\$ 328,880.18	178.00	78.00	0.00	100.0000



Contrato: OT-29

"INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO CONTRA INSTALADO AL DIA " 2012-11-27

INTERCONEXIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA SOBRE CUBIERTA DE PLATAFORMA BATAB-A / ABK-H

Detalle de Partidas

Partida	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Medida	Cantidad Anexo	% Pond.	Precio Unitario	Reportado	Excedente	Pendiente	% Avance
	DE PROT. ANTICORROSIVA										
2.2.1.14	REUBICACION DEL PAQUETE DEPURADOR DE GAS PARA INSTRUMENTOS EXISTENTE FA-1501.	17/02/2012	01/03/2012	PAQUETE	100.00	0.8495	\$ 0.00	200.00	100.00	0.00	100.0000
2.2.1.15	REUBICACION DEL PAQUETE DE INYECCION DE INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES DE SALES INORGANICAS.	17/02/2012	01/03/2012	PAQUETE	100.00	0.8495	\$ 0.00	112.00	12.00	0.00	100.0000
2.2.1.16	REUBICACIÓN DEL RACK DE REGISTRADORES DE FLUJO EN LA PLATAFORMA PP-ABKATÚN-H	01/03/2012	07/03/2012	PAQUETE	100.00	0.4248	\$ 0.00	167.50	67.50	0.00	100.0000
2.2.1.17	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMA DE ASPERSION DE TRAMPA DE DIABLOS HR-2100 Y PAQ. DEPURADOR DE GAS PA-1600, INCLUYEN INTERCONEXIONES PARA INSTALACION DE 05 MONITORES	30/04/2012	07/05/2012	PAQUETE	100.00	0.4854	\$ 890,846.22	131.00	31.00	0.00	100.0000
2.2.1.18	INSTALACION DE SOPORTES DE LINEAS DE 8, 4" Y 2"Ø, INCLUYE PROT. ANTICORROSIVA	04/03/2012	09/03/2012	PAQUETE	100.00	0.3641	\$ 442,148.08	100.00	0.00	0.00	100.0000
2.2.1.19	RESANES DE PROTECCION ANTICORROSIVA EN AREAS AFECTADAS POR LA SOLDADURA Y POR EL MANEJO Y TRANSPORTACION.	07/03/2012	14/03/2012	PAQUETE	100.00	0.4854	\$ 120,462.66	100.00	0.00	0.00	100.0000
2.2.1.2	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE DE SPOOLS PREFAB. DE SISTEMA DE INYECCION DE GAS DE B.N. DE 4"Ø; PLANO B-ABK-H-486.108-K-112, , INC. MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA	04/03/2012	14/03/2012	PAQUETE	100.00	0.6675	\$ 0.00	176.00	76.00	0.00	100.0000
2.2.1.3	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE DE SPOOLS PREFAB. DE 3"Ø LINEA DE PATEO DE TRAMPA.; PLANO B-ABK-H-486.108- K-105, INC.MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA	04/04/2012	06/04/2012	PAQUETE	100.00	0.1820	\$ 0.00	105.00	5.00	0.00	100.0000
2.2.1.4	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE DE SPOOLS PREFAB. DE LINEA 2"Ø DE SISTEMA DRENajes, DESFOGUES Y DE INYECCION DE GAS DE B.N.; PLANO B-ABK-H-486.108- K-115 AL K-131, K-135, K-136, K-140 Y K-141, INC. MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA	08/02/2012	09/03/2012	PAQUETE	100.00	1.8811	\$ 0.00	183.50	83.50	0.00	100.0000
2.2.1.5	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE SPOOLS PREFAB. DE 1-1/2" Y 3/4" Ø DE GAS AMARGO Y SISTEMA DE GAS DE INSTRUMENTOS.; PLANO B-ABK-H-486.108- K-150, K-152 Y K-153, INC. MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA.	08/04/2012	19/04/2012	PAQUETE	100.00	0.7282	\$ 0.00	159.01	59.01	0.00	100.0000
2.2.1.6	MANEJO, MONTAJE E INSTALACION DE SPOOLS PREFAB. DE 1/2"Ø Y 1"Ø DE CONDENSADOS E INHIBIDOR DE HIDRATOS.; PLANO B-ABK-H-486.108- K-151, K-154, K-156, K-160, K-161, K-165, K-166, K-180 AL K-184, INC. MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA.	03/04/2012	20/04/2012	PAQUETE	100.00	1.0922	\$ 0.00	127.40	27.40	0.00	100.0000
2.2.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARREGLOS PARA TRANSMISORES PARA SDV-003, 004 Y 005; PLANO B-ABK-H-486.108- K-190, K-191 Y K-192, INC. HOT DRILLING, MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA	25/04/2012	30/04/2012	PAQUETE	100.00	0.3641	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	100.0000
2.2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARREGLOS PARA TRANSMISORES PARA BAJANTES DE POZOS; PLANO B-ABK-H-486.108- K-200 AL K-213, MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA	24/04/2012	30/04/2012	PAQUETE	100.00	0.4248	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	100.0000
2.2.1.9	APLICACIÓN DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS A JUNTAS DE TUBERIAS	19/03/2012	07/05/2012	PAQUETE	100.00	3.0340	\$ 0.00	141.10	41.10	0.00	100.0000
A.X. 2.0.2.2.2. 2	EQUIPOS E INSTRUMENTOS	27/03/2012	05/07/2012			6.2500	\$ 991,371,412.00				17.5468
A.X. 2.0.2.2.2. 2.2.2.1	SUMIN. E INST. DE INSTRUMENTOS EN EL SISTEMA DE INYECCION DE GAS DE B.N. EN LINEAS DE DE 8"Ø	30/03/2012	26/04/2012			1.7597	\$ 412,150,419.00				4.9403
2.2.2.1. 1	SUM. E INSTAL. DE INSTR.PI-2103, PI-2112, PI-2122, PI-2162, PI-2212, PI-2232, PI-2262, PI-2282, PI-226, PI-226A/B, PI-216, PI-216B, PI-101, PI-101A/B, PI-104, PI-104A/B, PI-223, PI-223A/B, PI-212, PI-212B, P-211, PI-211B, PI-125, PI-225A/B CALIB, PBAS.	30/03/2012	16/04/2012	PAQUETE	100.00	1.0922	\$ 3,752,512.98	100.00	0.00	0.00	100.0000
2.2.2.1. 2	SUM. E INSTAL. DE INSTR.TI-2102, TI-2112, TI-2122, TI-2162, TI-2212, TI-2231, TI-2262, TI-2282, TI-226A, TI-226B, TI-216B, TI-101A, TI-101B, TI-104A, TI-104B, TI-223A, TI-223B, TI-212B, TI-211B, TI-125A, TI-125B CALIB, PBAS.	16/04/2012	26/04/2012	PAQUETE	100.00	0.6675	\$ 368,991.21	100.00	0.00	0.00	100.0000
A.X. 2.0.2.2.2. 2.2.2.2	SUMIN. E INST. DE INSTRUMENTOS EN EL SISTEMA DE INYECCION DE GAS DE B.N. LINEAS DE 4"Ø	26/04/2012	06/05/2012			1.0315	\$ 313,268,823.00				2.8961
2.2.2.2. 1	SUMINISTRO E INSTALACION DEL INSTRUMENTO FE-2101, INTERCONEXION, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE FR Y PR-1100	26/04/2012	04/05/2012	PAQUETE	100.00	0.5461	\$ 453,991.86	100.00	0.00	0.00	100.0000
2.2.2.2. 2	SUMINISTRO E INSTALACION DEL INSTRUMENTO FV-2110/2210/2260/2120/2160/2230/2280 , MATERIAL MECÁNICO, INTERCONEXIONES, CALIBRACIÓN, PRUEBAS. EN TUB. DE 2"Ø, INCLUYE SUM. E INSTAL. DE FC-2110/2210/2260/2120/2160/2230/2280	29/04/2012	06/05/2012	PAQUETE	100.00	0.4854	\$ 2,678,696.37	100.00	0.00	0.00	100.0000



Contrato: OT-29

"INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO CONTRA INSTALADO AL DIA" 2012-11-27

INTERCONEXIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA SOBRE CUBIERTA DE PLATAFORMA BATAB-A / ABK-H

Detalle de Partidas

Partida	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Medida	Cantidad Anexo	% Pond.	Precio Unitario	Reportado	Excedente	Pendiente	% Avance
A.X. 2.0.2.2.2. 2.2.2.3	SUMIN. E INST. DE INSTRUMENTOS EN LINEAS DE 1/2"Ø Y 1"Ø DE CONDENSADOS E INHIBIDOR DE HIDRATOS	14/04/2012	20/04/2012			0.4248	\$ 25,524,492.00				1.1925
2.2.2.3.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL INSTRUMENTO FI-1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507 Y DEL MATERIAL MECÁNICO, INTERCONEXIONES, CALIBRACIÓN, PRUEBAS. EN TUB. DE 2"Ø"	14/04/2012	20/04/2012	PAQUETE	100.00	0.4248	\$ 255,244.92	100.00	0.00	0.00	100.0000
A.X. 2.0.2.2.2. 2.2.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAQUETE DE INYECCION DE INHIBIDOR DE HIDRATOS PA-1500, INCLUYE TRASLADO, MANIOBRAS, INSTALACION, NIV, FIJACION, INTERCONEXION Y PRUEBAS	16/04/2012	20/04/2012			0.3034	\$ 1,859,787.00				0.8518
2.2.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAQUETE DE INYECCION DE INHIBIDOR DE HIDRATOS PA-1500, INCLUYE TRASLADO, MANIOBRAS, INSTALACION, NIV, FIJACION, INTERCONEXION Y PRUEBAS	16/04/2012	20/04/2012	PAQUETE	100.00	0.3034	\$ 18,597.87	100.00	0.00	0.00	100.0000
A.X. 2.0.2.2.2. 2.2.2.5	PAQUETE DEPURADOR DE GAS PARA INSTRUMENTOS PA-1600 INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTACION, DESCARGA, PRESENTACION EN EL SITIO DE LA OBRA INSTALACION, INTERCONEXIONES, PRUEBAS PRE-OPERACIONALES, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS DE DESEMPEÑO Y TRAMITES DE	14/04/2012	24/04/2012			0.6675	\$ 1,987,566.00				1.8739
2.2.2.5	PAQUETE DEPURADOR DE GAS PARA INSTRUMENTOS PA-1600 INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTACION, DESCARGA, PRESENTACION EN EL SITIO DE LA OBRA INSTALACION, INTERCONEXIONES, PRUEBAS PRE-OPERACIONALES, PUESTA EN OPERACIÓN, PRUEBAS DE DESEMPEÑO Y TRAMITES DE	14/04/2012	24/04/2012	PAQUETE	100.00	0.6675	\$ 19,875.66	100.00	0.00	0.00	100.0000
A.X. 2.0.2.2.2. 2.2.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA SDV-2101 DE 4" 900 # RTJ Y DEL MATERIAL MECÁNICO Y ELÉCTRICO, PEDESTALES Y SOPORTES DE ANGULO, RECUBRIMIENTOS, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	28/05/2012	05/06/2012			0.5461	\$ 1,073,583.00				1.5332
2.2.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA SDV-2101 DE 4" 900 # RTJ Y DEL MATERIAL MECÁNICO Y ELÉCTRICO, PEDESTALES Y SOPORTES DE ANGULO, RECUBRIMIENTOS, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	28/05/2012	05/06/2012	PAQUETE	100.00	0.5461	\$ 10,735.83	100.00	0.00	0.00	100.0000
A.X. 2.0.2.2.2. 2.2.2.7	SUMINISTRO E INSTAL DE INSTR. FE-2110, FE-2120, FE-2160, FE-2210, FE-2230, FE-2260 Y FE-2280 INTERC, CALIBRACIÓN, PRUEBAS. INCLUYEN REGISTRADORES FR/PR-2110, FR/PR-2120, FR/PR-2160, FR/PR-2210, FR/PR-2230, FR/PR-2260, FR/PR-2280.	27/03/2012	11/04/2012			0.9709	\$ 78,910,808.00				2.7257
2.2.2.7	SUMINISTRO E INSTAL DE INSTR. FE-2110, FE-2120, FE-2160, FE-2210, FE-2230, FE-2260 Y FE-2280 INTERC, CALIBRACIÓN, PRUEBAS. INCLUYEN REGISTRADORES FR/PR-2110, FR/PR-2120, FR/PR-2160, FR/PR-2210, FR/PR-2230, FR/PR-2260, FR/PR-2280.	27/03/2012	11/04/2012	PAQUETE	100.00	0.9709	\$ 789,108.08	100.00	0.00	0.00	100.0000
A.X. 2.0.2.2.2. 2.2.2.8	INTERCONEXION A TABLERO DE CONTROL DE POZOS DE VALVULAS DE CORTE SDVS PARA EL SISTEMA DE PPE NEUMATICO	27/06/2012	05/07/2012			0.5461	\$ 156,595,934.00				1.5333
2.2.2.8	INTERCONEXION A TABLERO DE CONTROL DE POZOS DE VALVULAS DE CORTE SDVS PARA EL SISTEMA DE PPE NEUMATICO	27/06/2012	05/07/2012	PAQUETE	100.00	0.5461	\$ 1,565,959.34	100.00	0.00	0.00	100.0000
A.X. 2.0.2.2.3	TRAZO Y SEÑALAMIENTO DE RUTA DE ESCAPE DE PLATAFORMA DE ACUERDO A LA NFPA-101 Y PLANO DE REF. D-ABK-H-486.108 S-300, INCLUYE LIMPIEZA MECANICA, ACORDONADO DE AREAS.	01/06/2012	27/06/2012			1.6383	\$ 0.00				4.5997
2.2.3	TRAZO Y SEÑALAMIENTO DE RUTA DE ESCAPE DE PLATAFORMA DE ACUERDO A LA NFPA-101 Y PLANO DE REF. D-ABK-H-486.108 S-300, INCLUYE LIMPIEZA MECANICA, ACORDONADO DE AREAS.	01/06/2012	27/06/2012	PAQUETE	100.00	1.6383	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	100.0000
2.1.1	SUM. Y PREFABRIC. SPOOLS DE LINEA 8"Ø DE SISTEMA DE INYECCION DE GAS DE B.N.; PLANO B-ABK-H-486.108-K-110 Y K-111, INC. MANEJO, ALINEACION Y SOLDADURA	06/01/2012	14/01/2012	PAQUETE	100.00	0.5461	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	
2.1.10	SUMINISTRO Y PREFAB. DE LINEAS 1-1/2" Y 3/4" Ø DE GAS AMARGO Y SISTEMA DE GAS DE INSTRUMENTOS.; PLANO B-ABK-H-486.108-K-150, K-152, K-153, K-190, K-191 Y K-192, INC. MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA	21/01/2012	29/01/2012	PAQUETE	100.00	0.5461	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	
2.1.11	SUMINISTRO Y PREFAB. DE LINEAS DE 1/2"Ø Y 1"Ø DE CONDENSADOS E INHIBIDOR DE HIDRATOS.; PLANO B-ABK-H-486.108-K-151, K-154, K-156, K-160, K-161, K-165, K-166, K-180 AL K-184, INC. MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA	14/01/2012	29/01/2012	PAQUETE	100.00	0.9709	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	
2.1.2	SUM. Y PREFABRIC. SPOOLS DE LINEA 4"Ø DE SISTEMA DE INYECCION DE GAS DE B.N.;PLANO B-ABK-H-486.108-K-112, INC. MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA	14/01/2012	16/01/2012	PAQUETE	100.00	0.1820	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	
2.1.3	SUM. Y PREFABRIC. SPOOLS DE 3"Ø DE LINEA DE PATEO DE TRAMPA.; PLANO B-ABK-H-486.108-K-105, INC.MANIOBRAS, ALINEACION Y SOLDADURA	16/01/2012	17/01/2012	PAQUETE	100.00	0.1214	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	
2.1.4	SUM. Y PREFABRIC. SPOOLS DE LINEA 2"Ø DE SISTEMA DRENajes, DESFOGUES Y DE INYECCION DE GAS DE B.N.;PLANO B-ABK-H-486.108-K-115 AL K-122,K-123 AL K-131, K-135, K-136, K-140 Y K-141, INC. MANEJO, ALINEACION Y SOLDADURA	06/01/2012	21/01/2012	PAQUETE	100.00	0.9709	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	



Contrato: OT-29

"INFORME COMPARATIVO DE CANTIDAD ANEXO CONTRA INSTALADO AL DIA " 2012-11-27

INTERCONEXIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA SOBRE CUBIERTA DE PLATAFORMA BATAB-A / ABK-H

Detalle de Partidas

Partida	Descripcion	F.Inicio	F.Final	Medida	Cantidad Anexo	% Pond.	Precio Unitario	Reportado	Excedente	Pendiente	% Avance
2.1.5	APLICACIÓN DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS A JUNTAS DE TUBERIAS	22/01/2012	01/02/2012	PAQUETE	100.00	0.6675	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	
2.1.6	APLICACIÓN DE SANDBLAST Y PROTECCION ANTICORROSIVA A SPOOLS DE TUBERIAS PREFABRICADAS	28/01/2012	15/02/2012	PAQUETE	100.00	1.1529	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	
2.1.7	SUM. Y PREFABRIC. DE SOPORTES DE LINEAS DE 8, 4" Y 2"Ø, INCLUYE PROT. ANTICORROSIVA	17/01/2012	27/01/2012	PAQUETE	100.00	0.6675	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	
2.1.8	SUMIN. Y PREFABRIC. DE CANTILIVER PARA SOPORTE DE PEINE DE INYECCIÓN DE B.N., INCLUYE PROT. ANTICORROSIVA	27/01/2012	02/02/2012	PAQUETE	100.00	0.4248	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	
2.1.9	SUM. Y PREFABRIC. SPOOLS DEL SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO PARA PAQ. DEPURADOR DE GAS Y LLEGADAS A MONITORES	28/01/2012	02/02/2012	PAQUETE	100.00	0.3641	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	
P3	PROCURA DE MATERIALES TUBERIAS, VALVULAS, ACCESORIOS Y PERFILES ESTRUCTURALES	15/12/2011	24/02/2012	PAQUETE	100.00	4.3689	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	100.0000
P4	PROCURA DE INSTRUMENTACION Y EQUIPOS PAQUETE	15/12/2011	18/04/2012	PAQUETE	100.00	7.6456	\$ 0.00	100.00	0.00	0.00	100.0000
3.0	ELABORACION DE AS BUILT	01/07/2012	26/07/2012	PAQUETE	100.00	1.5777	\$ 0.00		0.00		
4.0	EMBARCACION DE APOYO BPD "TOISA PROTEUS"	02/02/2012	21/07/2012	PAQUETE	100.00	10.3762	\$ 0.00		0.00		