

CONTRATO: 428232804



"INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y REFORZAMIENTOS EN LA PLATAFORMA PP-MALOOB-C".

O.T.: OT-5



.

OT-5			
PERIODO DE CONTRATO	10/07/20	AL	04/12/20
INICIO DE ACTIVIDADES	00:00		
CIERRE DE ACTIVIDADES	24:00		
TIEMPO EFECTIVO DE LA ORDEN	00:00		
TIEMPO MUERTO DE LA ORDEN	00:00		
TIEMPO MUERTO DEL CONTRATO	00:00		

FECHA	31/10/2012	UNICO
REPORTE	OT-5-105	
ESTADO DEL TIEMPO	BUENO	
PLATICAS DE SEG.	00:00 A	00:00
TEMA DE LA PLATICA	"DISCIPLINA OPE	RATIVA"

	OT-5		
	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
AVANCE REAL	0.0000	null	0.0000
AVANCE PROGRAMADO	0.0000	0.0000	0.0000

Existen reportes diarios de otras ordenes de trabajo sin validar/autorizar, por tal No se puede reflejar el avance real y los tiempos muertos realies del contrato

COMENTARIOS

NOTAS GENERALES

EN HORARIO DE 17:11 - 17:39 HRS. SE SUSPENDEN TRABAJOS POR PRESENCIA DE GAS EN EL ÁREA DE PERFORACIÓN, PRIMER NIVEL DE LA PLATAFORMA MALOOP-C.

"CONTROL DE PERSONAL"

"CONTROL DE HERRAMIENTA Y FOLIPOS

CONTROL DE PERSONAL	
"DESCRIPCION"	"CANT."
PLATAFORMA PP-MALOOB-C	
AYUDANTE DE OPERARIO ESPTA.	2.00
MANIOBRISTA	11.00
CABO DE MANIOBRAS	1.00
TÉCNICO ESPECIALISTA SISTEMA AUTOCAD	2.00
ING. ESPECIALISTA DE CAMPO	1.00
AYUDANTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONTRA	3.00
OPERARIO ESPECIALISTA SOLDADOR	7.00
OPERARIO ESPECIALISTA TUBERO	8.00
OPERARIO ESPECIALISTA PINTOR	4.00
OPERARIO ESPECIALISTA ELECTRICO	0.00
CABO DE OFICIOS SOLDADOR	1.00
CABO DE OFICIOS TUBERO	1.00
TECNICO NIVEL II	0.00
"TOTAL DE PERSONAL"	41.00

"CONTROL DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	
"DESCRIPCION"	"CANT."
B.P.D. CABALLO AZTECA	
MAQUINAS DE SOLDAR DIESEL RANGO DE SALIDA DE 30 A 550 AMPS. DE REGULACIÓN MANUAL, EQUIPADA CON AMPERIMETROS Y VOLTIMETROS VISIBLES, CABLES PORTA ELECTRODO, TOMA CORRIENTE DE 110 Y 220 VOLTS.	7.00
EQUIPO COMPLETO DE OXIACETILENO PARA CALENTAMIENTO Y CORTE.	8.00
LEVANTADORA MONTACARGA DE CADENA DE 3 TONELADAS	1.00
DIFERENCIAL DE CADENA DE 1 ½ TONELADAS	7.00
DIFERENCIAL DE CADENA DE 3 TONELADAS	6.00
DIFERENCIAL DE CADENA DE 5 TONELADAS	3.00
DIFERENCIAL DE CADENA DE 10 TONELADAS	1.00
UNIDAD DE ARCO AIRE (ARC-AIR). CON MANGUERA Y ACCESORIOS INCLUYE CARBONES	1.00
COMPRESORES DE AIRE DE 600 PCM. MINIMO:	1.00
ANDAMIOS METÁLICOS (ALUMINIO) DE SEGURIDAD.	60.00
EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA.	41.00
EXTINGUIDORES DE INCENDIO PORTATILES DE PQS DE 13.6 KGS.	6.00
CHALECOS SALVAVIDAS DE TRABAJO MARINO CON PIEZAS DE FLOTACION, CUADROS REFLECTORES Y COLOR UNIVERSAL DE SEGURIDAD NARANJA NOM- 006-SCT4.	41.00
DETECTOR DE GAS PORTÁTIL PARA H2S	2.00
BALSAS SALVAVIDAS PARA 25 PERSONAS.	2.00
MULTIMETRO DIGITAL CON CERTIFICACION DE LA EMA QUE CUENTE CON CERTIFICACION DE LA EMA.	1.00
"TOTAL DEL FRENTE"	188.00

CONTROL DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE		
PDA.	DESCRIPCION	CANT.
3.5.1	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN DE	86.00
	TOTAL	86.00



CONTRATO: 428232804



"INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y REFORZAMIENTOS EN LA PLATAFORMA PP-MALOOB-C".

O.T.: OT-5



FECHA:	2012-10-31
REPORTE:	OT-5-105

REPORTE FOTOGRAFICO



ACT. 3.1.1.4.6 MANIOBRA DE IZAJE PARA INSTALACIÓN DE PLACA DE ENCAJONAMIENTO CACHETEADA (B-2) BAJO EL 1ER. NIVEL ELEV. 19.762. LADO CENTRO SUR ENTRE EJES (A B). PLANO DE REFERENCIA: D-PP-MALOOB-C-001.1A-G-915..



ACT. 3.1.1.4.6 MANIOBRA DE IZAJE PARA INSTALACIÓN DE PLACA DE ENCAJONAMIENTO CACHETEADA (B-2) BAJO EL 1ER. NIVEL ELEV. 19.762. LADO CENTRO SUR ENTRE EJES (A B). PLANO DE REFERENCIA: D-PP-MALOOB-C-001.1A-G-915..



ACT. 3.1.1.4.9 APLICACIÓN DE SOLDADURA A VIGA "IS" (T-5)- 6 PATÍN SUPERIOR E INFERIOR DE JUNTAS BAJO NIVEL 19.762 LADO "SW" DE LA PLATAFORMA PP-MALOOB-C. PLANO DE REFERENCIA: D-PP-MALOOB-C-001.1A-G-915.



ACT. 3.1.1.9.1 SE REALIZA LIMPIEZA MECÁNICA Y APLICACIÓN DE RP-23 EN CRUCETA ADOSADA EN LADO "E" DE LA PLATAFORMA PP-MALOOB-C BAJO NIVEL 19.762. PLANO DE REFERENCIA: D-PP-MALOOB-C-001.1A-G-915..